



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ Direzione – 5° Servizio – 2° Ufficio Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km. 33+850 e 35+800 ricadenti nel Comune di Mistretta. Codice MSTR 4 del “Piano degli interventi emergenza area Nebroidea “EX O.C.D.P.C. 117/2013”.

CIG: 6809085AB0 - CUP: B87H14001360002

Impresa: MALFITANO S.r.l. con sede in Gioiosa Marea (Me) – Via Francesco Crispi N° 56, C.F.: 00705000586. - P.I.: 00924651003

Contratto: Rep. N° 14441 del 14/11/2017 registrato a Messina il 21/11/2017 N° 7984 serie 1T

PAGAMENTO 2° SAL

Raccolta Generale presso la Direzione Servizi Informatici

PROPOSTA N° 1068

del 21/08/2018

DETERMINAZIONE N° 1051

del 04/09/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto il progetto dei **Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km. 33+850 e 35+800 ricadenti nel comune di Mistretta . Codice MSTR 4 del “Piano degli interventi emergenza area Nebroidea OCDPC 117/2013”**, redatto in data 22/07/2016 per l'importo complessivo di €. 550.000,00 di cui €. 382.483,80 per lavori a b. a., €.9.516,20 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza ed € 158.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto il verbale di gara del 13/12/2016 con il quale sono stati aggiudicati all'impresa **MALFITANO S.r.l. con sede legale in Gioiosa Marea (Me) – Via Francesco Crispi N° 56, C.F.: 00705000586. - P.I.: 00924651003**, che ha offerto il ribasso pari al 10,8989%, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- Vista la Determina N° 109 del 22/02/2017, con la quale il Dirigente della 3^ Direzione - Viabilità Metropolitana ha approvato la proposta di aggiudicazione definitiva all'impresa **MALFITANO S.r.l.**;
- Visto il Verbale di Consegna dei Lavori in Via d'Urgenza del 12/10/2017;
- Visto il contratto N° 14441 di repertorio del 14/11/2017, con cui l'impresa MALFITANO S.r.l. ha assunto l'esecuzione dei Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km. 33+850 e 35+800 ricadenti nel Comune di Mistretta. Codice MSTR 4 del “Piano degli interventi emergenza area Nebroidea O.C.D.P.C. 117/2013 ex O.P.C.M. 3865 del 15/04/2010”, per l'importo di €. 350.313,48 al netto del ribasso d'asta del 10,8989% di cui


€340.797,28 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 9.516,20 per oneri irriducibili per la sicurezza;

- **Dato atto che** la copertura finanziaria della spesa, scaduta l'ordinanza n° 117/2013, è adesso imputata sulla contabilità ordinaria al capitolo 516066 del Bilancio della Regione Siciliana (ex **contabilità speciale N° 5431**, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni), **esercizio finanziario della Regione Siciliana**;
- **Visto ed esaminato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori**, per lavori eseguiti a tutto il 16/07/2018, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo lordo di €. **232.905,17**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza, pari a €. **5.654,01**;
- **Visto il relativo Certificato di Pagamento N° 2**, emesso dal R.U.P. in data 07/08/2018, dell'importo di €. **145.729,00 (Euro Centoquarantacinquemilasettecentoventinove/00)**, di cui €. **119.450,00 (Euro centodiciannovemilaquattrocentocinquanta/00)** per lavori ed €. **26.279,00 (Euro ventiseimiladuecentosettantanove/00)** per IVA al 22%,

PROPONE

- 1) Approvare gli atti contabili relativi al 2° (Secondo) Stato d'Avanzamento lavori per €. **208.137,29 (Euro centodiciannovemilaquattrocentocinquanta/00)**, al netto del ribasso contrattuale del **10,8989%** e comprensivi della quota di oneri irriducibili per la sicurezza, pari a €. **5.654,01**
- 2) Approvare il conseguente **secondo certificato di pagamento** redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/08/2018, il cui ammontare è pari ad €. **145.729,00 (Euro Centoquaranta cinquecentoventinove/00)**, di cui €. **119.450,00 (Euro centodiciannovemilaquattrocentocinquanta/00)** per lavori ed €. **26.279,00 (Euro ventiseimiladuecentosettantanove/00)** per IVA al 22%, occorrente al saldo della fattura emessa dall'Impresa **MALFITANO S.r.l.**;
- 3) Liquidare all'Impresa **MALFITANO S.r.l.**, con sede legale in Gioiosa Marea (Me) – Via Francesco Crispi N° 56, la rata di acconto lavori relativa al **Secondo** certificato di pagamento dell'importo €. **119.450,00 (Euro centodiciannovemilaquattrocentocinquanta/00)** per lavori mediante accreditamento sul c/c Codice IBAN: [REDACTED], intrattenuto dall'aggiudicataria presso Credito Siciliano S.p.a., ag. di Patti; mentre l'IVA al 22%, pari €. **26.279,00 (Euro ventiseimiladuecentosettantanove/00)** sarà pagata direttamente all'erario come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014 ;
- 4) Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N° 190 del 06.11.2012;
- 5) Dare atto della copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità ordinaria al **capitolo 516066 del Bilancio della Regione Siciliana** (ex contabilità speciale N° 5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni), esercizio finanziario della Regione Siciliana;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI



Delegato di funzioni dirigenziali

- ## DETERMINA

- Thence 20.08.2018

**Il Responsabile del Servizio e P. O.
Delegato di Funzione Dirigenziali
D. D. N° 756 del 12/06/2018
(Ing. Rosario BONANNO)**

(ing. Rosario BONANNO)

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione N° 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Re. 20.08.2018

Il Responsabile del Servizio e P. O.
Delegato di Funzione Dirigenziali
D. D. N° 756 del 12/06/2018
(ing. Rosario BONANNO)

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L. R. N° 30 del 23/12/2000 e ss. mm. ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L. R. 48/91 e ss. mm. ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità ordinaria al **capitolo 516066** del Bilancio della Regione Siciliana (ex contabilità speciale N° 5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni), esercizio finanziario della Regione Siciliana.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Messina 23/8/18 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Massimo Ranieri

Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione - Viabilità Metropolitana

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 16/07/2018

OGGETTO: Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km 33+850 e 35+800 ricadenti nel comune di Mistretta . Codice MSTR 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea OCDPC 117/2013".

COMMITTENTE:





IMPRESA: MALFITANO S.r.l.

Contratto in data 14/11/2017 rep. n. 14441 registrato a Messina in data 21/11/2017 al n. 7984 di euro 350 313.47

Data Offerta:	13/12/2016	IMPORTO DEL PROGETTO:	392 000.00
Data Consegna:	12/10/2017	Somme a Disposizione:	158 000.00
Data Inizio Lavori:	19/10/2016	Importo per la Sicurezza:	9 516.20
Giorni Utili per Ultimazione:	266	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	05/07/2018	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	11	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 01.01.01.01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.	SOMMANO...	al m³	838,76	4,02	3'371,82
2 01.02.04.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... 8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	SOMMANO...	m³*km	5'485,90	0,54	2'962,39
3 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.	SOMMANO...	al m³	205,77	18,30	3'765,59
4 01.05.04	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli ... e delle scarpate ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato	SOMMANO...	al m³	419,00	4,03	1'688,57
5 01.05.05	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ... e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato	SOMMANO...	al m³	32,03	16,30	522,09
6 03.01.01.02	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15	SOMMANO...	al m³	50,61	124,00	6'275,64
7 03.01.04.02	Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compres ... rsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali C 35/45	SOMMANO...	al m³	264,89	163,90	43'415,47
8 03.01.04.04	Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compres ... rsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori stradali C 35/45	SOMMANO...	al m³	192,91	170,70	32'929,73
9 03.02.01.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	SOMMANO...	al kg	41'178,97	1,64	67'533,51
10 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	SOMMANO...	al m²	894,81	19,70	17'627,76
11 04.01.01.01	Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smo ... delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.3.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1) per trivella autocarrata - gommata	SOMMANO...	a corpo	1,00	3'180,00	3'180,00
12 04.01.02.04	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso ... rico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: - Fornato da conglomerato cementizio C 20/25 diametro di 600 mm	SOMMANO...	al m	560,00	76,60	42'896,00
13 06.01.01.01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano	SOMMANO...	al m³	52,91	23,00	1'216,93
14	Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi					
A. RIPIANTARE				227'385,50		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
RIPORTO				227'385,50		
06.03.01	di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere ... occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.	SOMMANO...	al kg	243,10	8,00	1'944,80
15 06.03.03	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, av ... smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	al m³	26,00	40,60	1'055,60
16 06.03.04	Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciott ... i da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano.	SOMMANO...	al m³	63,58	29,00	1'843,82
17 06.03.05	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m³ e per ogni km	SOMMANO...		657,94	0,56	368,45
18 AN.1	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle norme vigenti	SOMMANO...	al m.	50,00	6,14	307,00
Parziale LAVORI A MISURA euro						232'905,17
RIBASSO del 10,8989% da considerare su euro						232'905,17
TOTALE euro						232'905,17

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
RIPORTO					
RIEPILOGO FINALE					
Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro					392'000,00
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro					9'516,20
Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso					2,427602041%
LAVORI A MISURA euro					232'905,17
L'Importo da considerare per il RIBASSO è di euro 232'905,17 al quale va detratta la quota di euro 5'654,01 relativa alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha:					
RIBASSO del 10,8989% da applicare su euro 227'251,16 = euro					-24'767,88
PER LAVORI A MISURA euro					208'137,29
TOTALE euro					208'137,29
Messina, 07/08/2018					
L'Impresa Malfitano s.r.l.					
Il Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno					
Il Responsabile del Procedimento					
		E' copia conforme all'originale			
Messina					
A RIPIETTERE					

Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km 33+850 e 35+800 ricadenti nel comune di Mistretta. Codice MSTR 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea OCDPC 117/2013".

COMMITTENTE:

IMPRESA: MALFITANO S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4477507 DI euro 119'450,00;

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14/11/2017 repertorio n. 14441 registrato a Messina in data 21/11/2017 al n. 7984 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	12/03/2018	87'640,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		87'640,00
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Milano n° 14731000

Lavori e somministrazioni	208'137,29
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	208'137,29
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	1'040,69
Ammontare dei certificati precedenti euro	87'640,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	88'680,69
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	119'450,00
per I.V.A. al 22%	26'279,00
TOTALE GENERALE euro.	145'729,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 119'450,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicorsi: (euro centodiciannovemilaquattrocentocinquanta/00).

Messina, 07/08/2018

Il Direttore dei Lavori
Ing. Rosario Bonanno

Il Responsabile del
Procedimento



E' copia conforme all'originale

Messina,