



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

## III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' – DISTRETTO COSTA JONICA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**PROGETTO:** O.C.D.P.C. 257/2015: Lavori urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento e protezione di un tratto di versante della SP 11, km 8+250. **CODICE ME 096.- APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. (Art. 229 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 - Art. 20 della legge regionale 12/2011- Art. 102 del D.L. 50/2016).**

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta N. 1293

del 18/10/2018

Determin. N. 1262

del 24/10/2018

**IMPRESA:** MAZZEI SALVATORE S.R.L. Via Enrico Mattei n. 47 Località Passovecchio - 88900 Crotone (KR)

**CONTRATTO:** Rep. n° 08/2017 del 25/09/2017 registrato a Palermo in data 03/10/2015 al n° 244 serie I.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Vista** la Disposizione Commissariale n° 125 del 09/12/2016, con la quale è stata disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo per i lavori di cui all'O.C.D.P.C. 435/2017 ex 257/2015: *Lavori urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento e protezione di un tratto di versante della SP 11, km 8+250 - CODICE ME096;*

**Visto** il contratto di appalto n. 08/2017 di repertorio del 25/09/2017 con il quale sono stati affidati all'impresa MAZZEI SALVATORE S.R.L., con sede in Via Enrico Mattei, n° 47, località Passovecchio, 88900 Crotone (Kr) - gli interventi relativi all'O.C.D.P.C. 435/2017 ex 257/2015: *“Lavori urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento e protezione di un tratto di versante della SP 11, km 8+250 - CODICE ME096”*, per un importo contrattuale di €. 532.352,27 al netto del ribasso d'asta del 16,6679% compresi gli oneri di sicurezza pari ad €. 11.795,41;

**Vista** la Disposizione Commissariale n° 47 del 05/09/2017, con la quale è stata disposta l'approvazione del QTE post – gara, del verbale di gara, dell'aggiudicazione efficace, e del relativo nulla osta al contratto dei lavori di cui all'O.C.D.P.C. 435/2017 ex 257/2015: *“Lavori urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento e protezione di un tratto di versante della SP 11, km 8+250 - CODICE ME096”;*

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 861 del 02/07/2018, con la quale è stata disposta l'approvazione della perizia di variante allo stesso progetto, senza ulteriore impegno di spesa ai sensi dell'art. 106, Comma 2 del d. Leg. Vo 50/2016 e s.m.i. per i lavori di cui all'**O.C.D.P.C. 435/2017 ex 257/2015**: "*Lavori urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento e protezione di un tratto di versante della SP 11, km 8+250 - CODICE ME096*";

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 875 del 06/07/2018, di rettifica della precedente, per errata trascrizione dell'importo netto complessivo (mero errore materiale);

**Vista** la disposizione commissariale del dipartimento regionale di protezione civile n° 103 del 07/09/2018 di presa d'atto della perizia di variante redatta;

**Vista** la L.R. 12/2001

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 13 del 31/01/2012 di recepimento in Sicilia del citato regolamento 207/2010 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 102 del D. Leg.vo 50/2016, che prevede che per i lavori di importo sino a €. 1.000.000,00 la stazione appaltante ha la facoltà sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità, con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

**Visto** l'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»);

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che all'art. 216 sancisce il principio secondo il quale gli articoli del sopra citato D.P.R. 207/2010 restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

**Vista** l'attestazione rilasciata dal R.U.P. con la quale si ritiene che, per la redazione del certificato di collaudo, trova applicazione l'art. 102, Comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. in relazione all'importo dei lavori (inferiore al milione di euro), oltre al Comma 8 dello stesso art. 102, e pertanto, come detto, si opta per la redazione del certificato di regolare esecuzione ai fini del collaudo definitivo dei lavori di cui alla presente;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto secondo l'art. 102 del D. Leg.vo 50/2016, che prevede che per i lavori di importo sino a €. 1.000.000,00 la stazione appaltante ha la facoltà sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità, con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per l'esecuzione dei lavori, dal direttore dei lavori in data 04/10/2018;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

### **PROPONE**

- 1) l'approvazione del Conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 10/09/2018;

- 2) l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, in data 04/10/2018;
- 3) l'accettazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice Costanzo Leopoldo Gaetano di **€. 2.661,76 (Euro Duemilaseicentossessantuno/49 centesimi)** oltre IVA;



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Francesco ORSI

### IL DIRIGENTE F.F. DELLA III DIREZIONE

Vista la superiore proposta,

**Considerato** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

### DETERMINA

- 1) l'approvazione del Conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 10/09/2018;
- 2) l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, in data 04/10/2018;
- 3) l'accettazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice Costanzo Leopoldo Gaetano di **€. 2.661,76 (Euro Duemilaseicentossessantuno/49 centesimi)** oltre IVA;



Dirigente della III Direzione  
Dr. Francesco ROCCAFORTE

### Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina li

18/10/2018



Il Dirigente della III Direzione  
Dr. Francesco ROCCAFORTE

### Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; a norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

#### SI ATTESTA

che la copertura finanziaria della spesa è sancita nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n° 435/2017, ex O.C.D.P.C. 257/2015 che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa, secondo gli interventi strutturali e le attività indicate, e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione Siciliana, istituita in funzione dell'emanazione da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile delle citate ordinanze.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 23/10/2018 Il Funzionario



Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

### Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lettera a), e punto 2 del D.L. 78/2009).

Il R.U.P.

Arch. Francesco



Il Dirigente della III Direzione

Dr. Francesco ROCCAFORTE



Il Dir. Serv. Finanziario

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

## III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' – DISTRETTO COSTA JONICA

**OGGETTO: O.C.D.P.C. 257/2015:** Lavori urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento e protezione di un tratto di versante della SP 11, km 8+250. **CODICE ME 096.**

**IMPRESA:** MAZZEI SALVATORE S.R.L. Via Enrico Mattei n. 47 Località Passovecchio - 88900 Crotone (KR)

**CONTRATTO:** Rep. n° 08/2017 del 25/09/2017 registrato a Palermo in data 03/10/2017 al n° 244 serie 1.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 229 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 - Art.20 della legge regionale 12/2011- Art. 102 del D.L. 50/2016)

#### 1) Premessa:

- in occasione degli eventi alluvionali a suo tempo verificatisi, vista l'emissione dell'O.P.C.M. 257/2015, è stato stilato da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, un programma di interventi atto alla mitigazione del rischio residuo nelle zone colpite dalla calamità;
- all'allora Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana, sono stati affidati alcuni interventi di mitigazione del rischio residuo laddove, i danni hanno interessato le strade Provinciali che ricadono all'interno dell'area vulnerata;
- tra i primi interventi di cui al punto precedente è stato autorizzato l'intervento di cui al presente, sulla base della progettazione definitiva di cui al seguente Q.T.E:

<b>A) LAVORI</b>		
1) a base d'asta		624.677,48
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		11.795,41
3)	Sommano	<b>636.472,89</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01) I. V. A. (22% di A3)		€ 140.024,04
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 12.729,46
03) Per prove sui materiali		€ 7.500,00
04) Contributo AVCP		€ 375,00
05) Imprevisti e arrotondamento		€ 2.898,61
	<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 163.527,11</b>
<b>Importo complessivo</b>		<b>€ 800.000,00</b>

- l'approvazione amministrativa della progettazione esecutiva è avvenuta con disposizione commissariale n° 125 del 09/12/2016, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. 257/2015 dichiara il lavoro di cui alla presente, previsto nel piano aggiornato degli interventi approvato con la suddetta disposizione commissariale relativa al

- programma di intervento, autorizzando l'esecuzione delle suddette opere, oltre all'esecuzione della gara di appalto;
- effettuata la gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Mazzei Salvatore S.r.l., con sede in Via Enrico Mattei, n° 47 – 88900 Crotona (Kr), con il seguente Q.T.E.:

<b>A) LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	624.677,48
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	11.795,41
3)	deduzione del ribasso d'asta del 16,6679% sulla voce A1)	104.120,62
4)	Importo netto dei lavori	<b>532.352,27</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A4)	€ 117.117,50
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 12.729,46
04)	Oneri di conferimento in discarica	€ 7.500,00
05)	Per contributo AVCP	€ 375,00
05)	Imprevisti e arrotondamento	€ 2.898,61
<b>Sommano a disposizione</b>		<b>€ 140.620,57</b>
<b>Importo netto complessivo</b>		<b>€ 672.972,84</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
09)	detrazione del ribasso d'asta del 13,6125 % sull'importo a base di gara	€ 104.120,62
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 22.906,54
		€ 127.027,16
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>		<b>€ 800.000,00</b>

- l'aggiudicazione efficace relativa anche alle operazioni della gara di appalto è avvenuta con disposizione commissariale n° 47 del 05/09/2017, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. 257/2015 ha approvato inoltre il verbale di gara, come detto l'aggiudicazione, ed autorizzato il contratto;

**2) Perizia di variante:** effettuata la progettazione esecutiva, in corso d'opera si è redatta perizia di variante entro le somme del Q.T.E. senza ulteriore nuovo impegno di spesa, approvata con determinazione dirigenziale n° 861 del 02/07/2018, rettificata con determinazione dirigenziale n° 875 del 06/07/2018, ratificata dal dipartimento regionale di protezione civile con disposizione commissariale n° 103 del 07/09/2018;

**3) Contratto:** il contratto principale è stato stipulato in data 25/09/2017 rep. n° 08/2017, registrato a Palermo al n° 244 Serie 1 in data 03/10/2017;

**4) Atto Aggiuntivo:** in occasione della redazione della perizia di variante entro le somme non è stato redatto alcun atto aggiuntivo;

**5) Tempo utile per la realizzazione delle opere:** ai sensi dell'art. 19 del Capitolato di Appalto, il tempo per l'esecuzione dei lavori era stabilito in giorni 180 (centoottanta), consecutivi, a partire dalla data di consegna definitiva, avvenuta in data 09/10/2017; con il termine come detto, di giorni 180, la data entro la quale i lavori dovevano essere consegnati è stabilita alla fine nel giorno del 23/06/2018, considerando i 45 giorni di proroga concessi con la redazione della perizia di variante, e vista anche la sospensione del 04/04/2018 e ripresa in data 07/05/2018.

In data 25/06/2018 è stata concessa una seconda proroga di giorni quindici, che ha posticipato il termine del fine lavori al 08/07/2018; in data 06/07/2018 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori, accertando che gli stessi si sono conclusi con un anticipo di giorni 02 (Due) rispetto ai termini contrattuali.

**6) Ultimazione dei Lavori:** in data 06/07/2017 i lavori sono stati ultimati come da verbale di fine lavori redatto in pari data con un anticipo di gg. 02 (Due) sul termine stabilito;

**7) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:**

Le operazioni per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dovranno avvenire non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni; il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

**8) Certificato di collaudo statico:** per le lavorazioni eseguite e relative al progetto di cui al presente, non è stato necessario redigere certificato di collaudo statico;

**9) Stato finale dei lavori:** redatto in data 10/09/2018 ed accettato senza riserve dall'Impresa;

### VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 04/10/2018, alle ore 11.30 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Sig. Giuseppe MAZZEI, ha proceduto con la scorta della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del contratto di appalto, dell'atto aggiuntivo e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità;
- visto l'art. 102 del D. Leg.vo 50/2016, che prevede che per i lavori di importo sino a €. 1.000.000,00 la stazione appaltante ha la facoltà sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità, con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- visto l'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»);
- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che all'art. 216 sancisce il principio secondo il quale gli articoli del sopra citato D.P.R. 207/2010 restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con i lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché, infine, la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;

- che i lavori sono stati ultimati in data 06/07/2018 con verbale in pari data, e quindi con un anticipo di giorni 02 (Due) rispetto ai termini contrattuali;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

### CERTIFICA

- che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa MAZZEI Salvatore S.r.l., in base al contratto del 25/09/2017, rep. n° 08/2017, registrato a Palermo al n° 244 Serie 1, in data 03/10/2018, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro 2.661,76 (Euro Duemilaseicentosessantuno/76 centesimi);
- che l'opera è stabile ed agibile entro i limiti della propria destinazione prevista in progetto;
- la declinazione di ogni responsabilità derivante dal presente atto, in relazione alla mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria per motivi di carenza di stanziamento di fondi in bilancio, da eventuali modifiche e/o scavi ad esempio per sottoservizi che verranno in seguito eseguiti senza le dovute cautele, nonché da ogni altra manomissione che ne possa pregiudicare la funzione propria.

Lo stato finale è stato redatto in data 10/09/2018, ed importa complessivamente, a nette €. 532.351,42 da cui dedotti i Certificati di Pagamento emessi:

• 1° acconto del 02/02/2018 di	€ 222.190,02	
• 2° acconto del 10/07/2018 di	€ 307.499,64	
Acconti corrisposti	€ 529.689,66	€ 529.689,66

Resta il residuo credito dell'Impresa come rata di saldo

€ 2.661,76

delle quali complessivamente si propone il pagamento all'Impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina li \_\_\_\_\_

L'Impresa:

**MAZZEI SALVATORE S.r.l.**  
L'Amministratore Unico  
Geom. MAZZEI Giovanni



Il Direttore dei Lavori  
Ing. Giovanni LENTINI



Responsabile del Procedimento:  
Arch. Francesco ORSI