

PROPOSTA N. 1227DEL 09/10/2018

Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE: AMBIENTE - Servizio "Ingegneria Territoriale"

.....0.....

DETERMINAZIONE

OGGETTO: "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA"
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B84H17000620003

CIG: 7123597236

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1267

del 25/10/2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che il progetto per i "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA" è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis della VI Direzione "Ambiente" – Servizio Ingegneria Territoriale - ed approvato in linea tecnica con parere n. 03 del 20/06/2017 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 764/17 del 12/07/2017, per l'importo complessivo €. 88.500,00 (euro Ottantottomilacinquecento/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

1. LAVORI

€ 67.602,93

Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:	€	5.699,80
Importo Lavori soggetti a ribasso:	€	61.903,13

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€	14.872,64
b) Per stampe e acquisto DPI della DL:	€	1.000,00
c) Per assicurazione (L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii.):	€	1.360,00
d) Per imprevisti IVA compresa	€	2.000,00
e) Per spese tecniche e oneri vari	€	1.360,00
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	300,00
g) Per arrotondamenti	€	4,43

SOMMANO A DISPOSIZIONE € 20.897,07 € 20.897,07

TOTALE IMPORTO

€ **88.500,00**

Che il contratto è stato stipulato in data **06/12/2017** con n° **14445** di rep., reg.to a **Messina** il **13/12/2017** al n° **8575** Serie I T e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 61.903,13
- a detrarre : RIBASSO d'ASTA 19,7620%		€. 12.233,30
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 49.669,83
A1. Oneri Sicurezza		€. 5.699,80
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 55.369,63
Bo. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€. 14.872,64	
b) per stampa e acq.to DPI per D.L.	€. 1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€. 1.360,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€. 2.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€. 1.360,00	
f) per contributi e oneri vari	€. 300,00	
g) per arrotondamenti	€. 4,43	
	Sommario €. 20.897,07	€. 20.897,07
	IMPORTO TOTALE RIMODULATO	€. 76.266,70

Che i lavori sono stati consegnati il **19/01/2018**, giusto verbale in pari data.

Che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al **18/04/2018**.

Che i lavori sono stati sospesi in data **30.01.2018**, a causa della stagione invernale in corso.

Che gli stessi sono stati ripresi in data **26.04.2018** al sopraggiungere della stagione primaverile.

Che a causa della predetta sospensione il termine di ultimazione lavori veniva stabilito al **13/07/2018**.

Che i lavori sono stati ultimati in data **13.07.2018**, giusto verbale del 03.08.2018, entro i tempi contrattuali.

Che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Che lo Stato finale è stato redatto in data **04.10.2018** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo complessivo netto di **€. 55.362,20** (euro Cionquantacinquemilatrecentosessantadue/20) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 55.362,20
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
A riportare Totale	€. 55.362,20

Riporto Totale	€. 55.362,20
da cui dedotti:	
a) Certificati di acconto corrisposti (n° 2)	€. 44.904,00
Totale Credito Netto dell'Impresa	€. 10.458,20
<i>(euro Diecimilaquattrocentocinquantotto/20)</i>	

Che il Direttore dei Lavori ha redatto in data **05 ottobre 2018** la relazione sullo stato finale.

Che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Milazzo con posizione n° **21824638/82**

Che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente **economia**:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 21,1229% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 55.369,63
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 21,1229% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 55.362,20
Economia sui lavori	€. 7,43

Che per la ditta **BECAM S.r.l.** Via Campidoglio n° 73 – S. AGATA di MILITELLO (Me), è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (**D.U.R.C.**) con prot. n°11612761 del 03.10.2018 valido fino al 27.11.2018.

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza di **€. 55.362,20**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i lavori sono stati ultimati in data 13/07/2018 quindi entro i tempi contrattuali;

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L.n.190 del 6/11/2012;

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

VISTO lo statuto Provinciale

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA (CUP: B84H17000620003 CIG: 7123597236) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di €. **55.362,20** al netto del ribasso d'asta del 19,7620%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza.

LIQUIDARE alla ditta **BECAM S.r.l.** con sede legale in S. AGATA di MILITELLO (Me) via Campidoglio n° 73 - P.IVA: 02943060836, un importo di €. **10.458,20** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva €. **10.458,20** oltre I.V.A. al capitolo **6417 - impegno n° 851/2017** di cui alla Determinazione Dirigenziale n° **1140** del **15/11/2017**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determina esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

il _____

Si allegano:

a - STATO FINALE

b - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

II DIRIGENTE

(ing. Armando Cappadonia)



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li _____



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 12.759,00 imputata al cap. 6417 impegno n. 851/2017

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 23/10/18 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]



IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE AMBIENTE "SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE"

LAVORI: di sistemazione della sentieristica di accesso alla R.N.O. "Le montagne delle Felci e dei Porri" nell' isola di Salina.

CUP: B84H17000620003

CIG: 7123597236

IMPRESA: BECAM S.r.l.


Via Campidoglio n° 73 - S. AGATA di MILITELLO (Me)

ORIGINALE

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il **13/7/2018**

CONTRATTO: in data **6/12/2017** rep. n° **14445**
reg.to a Messina in data **13/12/2017** al n° **8575** Serie **I T**

- Importo del Progetto:	€.	88.500,00
- Importo dei Lavori a Base d'Asta:	€.	61.903,13
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€.	5.699,80
- Ribasso d'Asta 19,7620 % :	€.	12.233,30
- Somme a disp. dell'Amministrazione:	€.	20.897,07
Importo Netto Contrattuale	€.	55.369,63



a) Per I.V.A. 22%	€.	14.872,64
b) Per stampe e acq.to D.P.I. D.L.	€.	1.000,00
c) Per assicurazione (L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii.)	€.	1.360,00
d) Per imprevisti I.V.A. compresa	€.	2.000,00
e) Per spese tecniche e oneri vari	€.	1.360,00
f) Per contributi e oneri vari	€.	300,00
g) Per arrotondamenti	€.	4,43
TOTALE	€.	20.897,07

Data della Consegna :	19/01/2018
Data di Inizio Lavori :	19/01/2018
Data Scadenza Lavori :	18/04/2018
Lavori sospesi :	gg. 86
Nuova Scadenza Lavori :	13/07/2018
Ultimazione dei Lavori :	13/07/2018
Giorni impiegati in più :	====
Giorni impiegati in meno :	====

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	Art. 1	Pulitura e manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva , avente funzione di garantire la transitabilità, mediante lo sfalcio di erbe spontanee infestanti, rovi e similari di qualsiasi consistenza, da eseguirsi lungo il tracciato per tutta la larghezza del sentiero stesso e nei bordi limitrofi per una larghezza non inferiore a mt.1,00 ecc.	ml.	8.440,00	€ 2,72	€ 22.956,80	
2	Art. 2	Gradoni o segmenti di gradone, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza minima di cm. 90 di cui cm. 60 in scavo e cm. 30 su terreno di riporto, ecc. - Frontale gradone in pietrame assestato a mano.	n°	98	€ 28,19	€ 2.762,62	
3	Art. 3	Gradoni o segmenti di gradone, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza minima di cm. 90 di cui cm. 60 in scavo e cm. 30 su terreno di riporto, ecc. - Frontale gradone in legno e paletti in ferro.	n°	115	€ 23,09	€ 2.655,35	
4	Art. 4	Manutenzione di staccionata, realizzata in pali di castagno all'interno di aree di riserva , mediante sistemazione, sostituzione di parti mancanti o ammalorate, ecc.	mq.	172,00	€ 22,85	€ 3.930,20	
5	Art. 5	Staccionata realizzata in pali di castagno decorticati e impregnati , costituita da: - montanti in pali di castagno del diametro di mm.100 altezza non inferiore a m.1,00 fuori terra, infissi a secco nel terreno ecc.	mq.	132,00	€ 87,72	€ 11.579,04	
6	Art. 7	Rifacimento di muretti a secco danneggiati in pietrame reperito in loco (o integrato al max del 15%), compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mc.	1,06	€ 486,29	€ 515,47	
7	Art. 8	Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva , avente funzione di garantire la transitabilità, mediante la compattazione e regolarizzazione del fondo pedonale e relativa regimentazione delle acque, ecc.	ml.	6.023,00	€ 1,93	€ 11.624,39	
8	Art. 9	Impregnante protettivo neutro o colorato per legno.	Kg.	8,00	€ 28,46	€ 227,68	
9	Art. 10	Vernice tixotropica o similare colorata per legno.	Kg.	8,00	€ 36,38	€ 291,04	
10	Art. 11	Ferramenta di assemblaggio (staffe,viti, ecc.) in acciaio zincato.	Kg.	8,00	€ 21,35	€ 170,80	
11	Art. 12	Convertitore di ruggine.	Kg.	4,00	€ 28,46	€ 113,84	
12	Art. 13	Materiale di consumo (sacchi, guanti, ecc.).	Kg.	24,00	€ 4,75	€ 114,00	
		Lavori a riportare				€ 56.941,23	

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		Lavori riporto				€ 56.941,23	
13	Art. 14	Autocarro, fino a q.li 100, a caldo.	h.	12	€ 69,58	€ 834,96	
14	Art. 15	Escavatore/Pala/Martellone/Terna, a caldo	h.	12	€ 75,90	€ 910,80	
15	Art. 16	Bobcat a caldo	h.	12	€ 63,25	€ 759,00	
16	Art. 17	OPERAIO SPECIALIZZATO per lavori in economia e/o non computabili a misura, ecc.	h.	12	€ 32,80	€ 393,60	
17	Art. 18	OPERAIO QUALIFICATO per lavori in economia e/o non computabili a misura, ecc.	h.	24	€ 30,56	€ 733,44	
18	Art. 19	OPERAIO COMUNE per lavori in economia e/o non computabili a misura, ecc.	h.	48	€ 27,65	€ 1.327,20	
		Sommano i Lavori al Lordo				€ 61.900,23	€ 61.900,23
		<u>ONERI PER LA SICUREZZA</u>					
19	Art. 20	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: ecc.	mq.	294,00	€ 10,10	€ 2.969,40	
20	Art. 21	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato ecc.	mq.	153,12	€ 14,90	€ 2.281,49	
21	Art. 22	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm., fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; ecc.	ml.	103,00	€ 3,00	€ 309,00	
22	Art. 23	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera ecc.	n°	20	€ 1,11	€ 22,20	
23	Art. 24	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro ecc.	n°	2	€ 56,30	€ 112,60	
		Sommano gli Oneri di Sicurezza				€ 5.694,69	€ 5.694,69
		Totale					€ 67.594,92
		a dedurre:					€ 12.232,72
		c) per ribasso d'asta il 19,7620%					€ 55.362,20
		Lavori al Netto Comprensivi di Oneri di Sicurezza					€ 55.362,20
		A riportare Lavori al Netto Comprensivi di Oneri di Sicurezza					€ 55.362,20



Copia conforme all'originale

Carmelo BATTAGLIA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE – “AMBIENTE”

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O.
“LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI” NELL’ISOLA DI SALINA.

IMPRESA: BECAM S.R.L.

VIA CAMPIDOGLIO N° 73 – S. AGATA DI MILITELLO (ME)

CONTRATTO: IN DATA 06/12/2017 N° 14445 DI REP.

REG.TO A MESSINA IL 13/12/2017 AL N° 8575 SERIE IT

CUP : B84H17000620003

CIG : 7123597236

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



Premesso:

Che il Progetto “*Lavori di sistemazione della sentieristica di accesso alla R.N.O. Le Montagne delle Felci e dei Porri, nell’Isola di Salina*”, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 19.06.2017; è stato approvato in linea tecnica con parere n° 3 del 20.06.2017 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 764 del 12/07/2017, rettificata per quanto riguarda il capitolo di spesa (dal 3839 al 6417) con determinazione dirigenziale n° 982 del 04.10.2017, per l’importo complessivo di **€ 88.500,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D’ASTA		€ 61.903,13
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€ 5.699,80
		€ 67.602,93
 B0. Somme a disp.ne dell’Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 14.872,64	
b) per stampa e acquisto D.P.I. per D.L.	€ 1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 1.360,00	
d) per imprevisti IVA compresa	€ 2.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 1.360,00	
f) per contributi e oneri vari	€ 300,00	
g) per arrotondamenti	€ 4,43	
Sommano	€ 20.897,07	€ 20.897,07
	TOTALE IMPORTO	€ 88.500,00

Che il Contratto principale venne stipulato in data 06/12/2017 con n° 24445 di rep. e registrato a Messina il 13.12.2017 al n° 8575 Serie I T

Che dalle risultanze dell'art. 9 del contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 06/01/21/2853441 del 30.10.2017 presso la FINANZIARIA ROMANA, di €. 11.073,92 (euro undicimilasettantatre/92) pari al 20% dell'importo contrattuale, come previsto dalla vigente normativa.

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 61.903,13
a detrarre : RIBASSO d'ASTA 19,7620%		<u>€. 12.233,30</u>
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 49.669,83
A1. Oneri Sicurezza		<u>€. 5.699,80</u>
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 55.369,63
 Bo. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€. 14.872,64	
b) per stampa e acq.to D.P.I. per D.L.	€. 1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€. 1.360,00	
d) per imprevisti IVA compresa	€. 2.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€. 1.360,00	
f) per contributi e oneri vari	€. 30,00	
g) per arrotondamenti	<u>€. 4,43</u>	
	Sommano €. 20.897,07	€. 20.897,07
		<u>€. 76.266,70</u>
	IMPORTO TOTALE RIMODULATO	€. 76.266,70

Che lo Schema di Contratto all'art. 3 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg. 90 (giorni novanta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data 19.01.2018 e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 18.04.2018.

Che i lavori furono sospesi in data 30.01.2018 a causa dell'imperversare della stagione invernale fino al sopraggiungere della buona stagione. Gli stessi rimasero sospesi per gg. 86 (giorni ottantasei) per essere ripresi il 26.04.2018.

Che per effetto della suddetta sospensione il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è stato fissato al 13/07/2018.

Che i lavori sono stati ultimati in data 13/07/2018, giusto verbale del 03/08/2018, entro i tempi contrattuali.

Che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Che lo Stato finale è stato redatto in data 04/10/2018 e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo complessivo di €. 55.362,20 (euro cinquantacinquemilatrecentosessantadue/20) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 55.362,20
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
Totale	€. 55.362,20
da cui sono dedotte:	
c) per certificati d'acconto già emessi	€. 44.904,00
Totale deduzioni	€. 44.904,00
Totale credito netto	€. 10.458,20

Che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' **economia** sui lavori, pari a €. 7,43 (euro sette/43) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 19,7620% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 55.369,63
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 19,7620% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 55.362,20
Economia sui lavori	€. 7,43

Che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Milazzo** con **posizione n° 21824638/82**.

Che per la ditta **BECAM S.r.l.** lo sportello unico previdenziale on-line, ha rilasciato la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con documento **prot. n° 11612761** del **03/11/2016** con **validità fino al 27/11/2018**.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 03/08/2018 alle ore 8:00, si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Signor Micciulla Benedetto, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a regola d'arte;



- che le opere realizzate (gradoni in legno, gradoni in pietrame, staccionata in legno, ecc.) si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni verbalmente date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- che i lavori consegnati in data 19/01/2018, considerata la sospensione di gg. 86, sono stati ultimati in data 13.07.2018, entro il tempo contrattuale che era stato fissato al 13.07.2018;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di €. 7,43 (euro sette/43) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall'Impresa BECAM S.r.l. per la SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28. del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 19,7620%)		€. 49.667,51
b) per oneri di sicurezza		€. 5.694,69
	Totale	€. 55.362,20
da cui sono dedotti:		
e) certificati d'acconto già emessi (n° 1 e n° 2)		€. 44.904,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA		€. 10.458,20

(diconsi euro diecimilaquattrocentocinquantesette/20) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.


Messina, 08 OTT. 2018

BECA M Costruzioni S.r.l.
 Via Campidoglio, 73
 98076 S. Agata Mulo (ME)
 P.Iva 02943060836

Il Direttore dei Lavori
 (geom. Claudia De Benedictis)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Carmelo Battaglia)





Visto: IL DIRIGENTE

(ing. Armando Cappadonia)

