

PROPOSTA N. 1466DEL 27/11/2018

Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "AMBIENTE"
Servizio Ingegneria Territoriale

.....0.....

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di apertura del Canale degli Inglesi, riduzione accumuli sabbiosi nel Canale Due Torri e manutenzione delle aree ricadenti nella R.N.O. "Capo Peloro".

- **Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione**

CUP: B49B18000040003 - CIG: Z362371203

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1463

del 04/12/2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che il progetto per i LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII, RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEL CANALE DUE TORRI E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. "CAPO PELORO" è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis della VI Direzione "Ambiente" – Servizio Ingegneria Territoriale - ed approvato in linea tecnica con parere ° 01 del 13.04.2018 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 554 del 27/04/2018, per l'importo complessivo € 39.000,00 (euro trentanovemila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A. LAVORI A BASE D'ASTA		€ 28.604,05
B. Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 985,55
	Sommano	€ 29.589,60
C. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22%	€ 6.509,71	
b) Per acquisto strumenti di misura e di verifica	€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 500,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 400,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 500,00	
f) Per oneri di accesso alla discarica	€ 500,00	
g) Per arrotondamenti	€ 0,69	
	SOMMANO	€ 9.410,40
	TOTALE IMPORTO	€ 39.000,00

Che i lavori erano già stati consegnati in via d'urgenza il 27.06.2018, mentre il Contratto principale veniva stipulato in data 30/08/2018 con n° 2268 di rub., e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Contratto originario)</u>		
A. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 28.604,05
- a detrarre ribasso d'asta: 5,001%		€. 1.430,49
	Restano	€. 27.173,56
B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 985,55
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€. 28.159,11
C. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22%	€ 6.509,71	
b) Per acquisto strumenti di misura e di verifica	€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 500,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 400,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 500,00	
f) Per oneri di accesso alla discarica	€ 500,00	
g) Per arrotondamenti	€ 0,69	
	SOMMANO €. 9.410,40	€. 9.410,40
	TOTALE IMPORTO	€. 37.569,51

Che i lavori sono stati sospesi per **gg. 10** (giorni dieci).

Che il termine utile per l'ultimazione, rideterminato, è stato fissato al **04.10.2018**.

Che i lavori sono stati ultimati in data **04.10.2018**, entro i tempi contrattuali, giusto verbale del 16.10.2018.

Che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Che lo **Stato finale** è stato redatto in data **09.11.2018** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo complessivo netto di **€. 27.136,01** (ventisettemilacentotrentasei/01) così ripartito:

a) - per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 5,001%)	€. 26.110,61
b) - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.025,40
Sommano	€. 27.136,01
da cui sono dedotte:	
1) per anticipazioni	€. =====
2) certificati d'acconto già emessi (n. 2)	€. 27.000,00
Sommano deduzioni	€. 27.000,00
Totale credito netto all' Impresa	€. 136,01
(diconsi euro centotrentasei/01)	

Che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 13.11.2018 la relazione sullo stato finale.

Che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Messina con posizione n° 021059851.

Che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente **economia**:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 5,001% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	28.159,11
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 5,001% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	27.136,01
Economia sui lavori		€. <u>1.023,10</u>

Che per la ditta PERRONI TRASPORTI S.a.s. è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con prot. I.N.A.I.L. n° 13066528 del 10.09.2018 e validità fino al 08/01/2019.

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di € **27.136,01**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che è stata concessa la sospensione dei lavori di gg. 10;
- che i lavori sono stati ultimati in data 04.10.2018 entro i tempi contrattuali.

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 6/11/2012.

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

VISTO lo statuto Provinciale

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII, RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEL CANALE DUE TORRI E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. "CAPO PELORO" CUP: B49B18000040003 - CIG: Z362371203) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 27.136,01** al netto del ribasso d'asta del **5,001%**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta PERRONI TRASPORTI S.a.s. con sede legale in MESSINA – Villaggio Torre Faro - via Delle Scuole s.n. - P. IVA: 01209960838, un importo di **€. 136,01** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 136,01** oltre I.V.A. al capitolo **6417 - impegno n° 502/2018** di cui alla Determina Dirigenziale n° 708 del 05/06/2018;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determina esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

li _____

Si allegano:

a - STATO FINALE

b - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE



II DIRIGENTE

(ing. Armando Cappadonia)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.



IL DIRIGENTE

li _____

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 165,94 imputata al cap. 6417 impegno n. 502/2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 3/12/18 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO



IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE AMBIENTE "SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE"


LAVORI: di apertura del Canale degli Inglesi, riduzione accumuli sabbiosi nel Canale Due Torri e manutenzione delle aree ricadenti nella R.N.O. "Capo Peloro".

CUP: B49B18000040003

CIG: Z362371203

IMPRESA: PERRONI TRASPORTI S.A.S.

Via Delle Scuole - Vill. Torre Faro - MESSINA



STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il **04/10/2018**

CONTRATTO: in data **30/8/2018** rubrica n° **2268**




- Importo del Progetto:	€.	39.000,00
- Importo dei Lavori a Base d'Asta:	€.	28.604,05
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	985,55
- Ribasso d'Asta 5,001 % :	€.	1.430,49
- Somme a disp. dell'Amministrazione	€.	9.410,40
Importo Netto Contrattuale	€.	28.159,11

a) Per I.V.A. 22%	- €.	6.509,71
b) Per Acquisto Strumenti di Misura e Verifiche	€.	1.000,00
c) Per Assicurazione (L.R. n. 7/02)	€.	500,00
d) Per Imprevisti IVA compresa	€.	400,00
e) Per Spese tecniche e oneri vari	€.	500,00
f) Per oneri di accesso in discarica	€.	500,00
h) Per arrotondamenti	€.	0,69
TOTALE	€.	9.410,40

Data di Consegna d'Urgenza dei lavori:	27/06/2018
Data di Inizio Lavori :	27/06/2018
Data Scadenza Lavori :	24/09/2018
Lavori sospesi :	gg. 10
Nuova Scadenza Lavori :	04/10/2018
Ultimazione dei Lavori :	04/10/2018
Giorni impiegati in più :	=====
Giorni impiegati in meno :	=====

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	Art. 1	Primo intervento di apertura del canale degli Inglesi con sgombero della sabbia accumulata durante la stagione invernale all'imbocco a mare, dovuta alle mareggiate o cause naturali in genere, mediante l'impiego di mezzi meccanici. Compreso il trasporto A/R del mezzo meccanico su carrellone e ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n°	1	€ 1.735,40	€	1.735,40
2	Art. 2	Primo intervento di distribuzione degli accumuli sabbiosi derivati dallo scavo e spostamento della sabbia depositata durante la stagione invernale, all'imbocco a mare del canale degli Inglesi, dalle mareggiate o da altre cause naturali, nell'arenile circostante con l'impiego di pala gommata o cingolata in spessori non superiori a cm.30-40. Compreso il trasporto A/R del mezzo meccanico su carrellone e ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n°	1	€ 882,33	€	882,33
3	Art. 3	Successivi interventi di apertura del canale degli Inglesi con sgombero della sabbia accumulata durante la stagione invernale all'imbocco a mare, dovuta alle mareggiate o cause naturali in genere, mediante l'impiego di mezzi meccanici. Compreso il trasporto A/R del mezzo meccanico su carrellone e ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n°	10	€ 1.118,78	€	11.187,80
4	Art. 4	Successivi interventi di distribuzione degli accumuli sabbiosi derivati dallo scavo e spostamento della sabbia depositata durante la stagione invernale, all'imbocco a mare del canale degli Inglesi, dalle mareggiate o da altre cause naturali, nell'arenile circostante con l'impiego di pala gommata o cingolata in spessori non superiori a cm.30-40. Compreso il trasporto A/R del mezzo meccanico su carrellone e ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n°	11	€ 692,23	€	7.614,53
5	Art. 5	Indagini di laboratorio finalizzati alla caratterizzazione dei terreni sabbiosi allo sbocco a mare dei canali di collegamento dei laghi della RNO Capo Peloro mediante: campionamento (min.3) del terreno su un'area di circa mq. 500 per un volume di circa mc.1000, analisi del sito di intervento finalizzati alla valutazione fisico-chimica della sabbia presente in sito (caratterizzazione), al fine di determinarne la compatibilità della stessa con l'arenile circostante ove verranno distribuiti.	n°	2	€ 643,78	€	1.287,56
6	Art. 6	Impregnante protettivo neutro o colorato per legno.	Kg.	10	€ 25,43	€	254,30
7	Art. 7	Vernice tixotropica o similare colorata per legno.	Kg.	10	€ 32,19	€	321,90
8	Art. 8	Ferramenta (staffe, viti, lucchetti, catene, ecc.)	Kg.	20	€ 19,31	€	386,20
9	Art. 9	Autocarro, fino a q.li. 100	h	8	€ 56,65	€	453,20
		a riportare				€	24.123,22

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		riporto				€ 24.123,22	
10	Art. 10	Escavatore / Pala / Martellone / Terna	h	16	€ 54,08	€ 865,28	
11	Art. 11	Bobcat e/o mini escavatore	h	8	€ 50,21	€ 401,68	
12	Art. 13	OPERAIO QUALIFICATO per lavori in economia e/o non computabili a misura , paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h	24	€ 31,11	€ 746,64	
13	Art. 14	OPERAIO COMUNE per lavori in economia e/o non computabili a misura , paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h	48	€ 28,09	€ 1.348,32	
		Sommano i Lavori al Lordo				€ 27.485,14	€ 27.485,14
		<u>ONERI di SICUREZZA</u>					
14	Art. 15	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale , fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno ecc.	mq.	60,00	€ 10,58	€ 634,80	
15	Art. 16	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200 , realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo..... ecc.	mq.	27,84	€ 14,03	€ 390,60	
		Sommano gli Oneri di Sicurezza Totale				€ 1.025,40	€ 1.025,40
		a dedurre:					
		a) per ribasso d'asta il 5,001%			5,001%		€ 1.374,53
		Lavori al Netto Comprensivi di Oneri di Sicurezza					€ 27.136,01
		a dedurre:					
		a) Certificato di pagamento n° 1 in data 18.09.2018	di			€ 17.498,00	
		b) Certificato di pagamento n° 2 in data 15.10.2018	di			€ 9.502,00	
		Sommano gli acconti corrisposti				€ 27.000,00	€ 27.000,00
		Resta il Credito Residuo					€ 136,01
		(diconsi euro centotrentasei/01)					
		A riportare: Resta il Credito Residuo					€ 136,01

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	uniti di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		Riporto: Resta il Credito Residuo					€ 136,01
		<p>Messina, li 09 NOV. 2018</p> <p>L'IMPRESA: PERRONI TRASPORTI SAS <small>Amministratore</small> </p> <p>Il R.U.P. <small>(ing. Carmelo Battaglia)</small> </p> <p></p>				<p>IL DIRETTORE dei LAVORI <small>(geom. Claudia de Benedictis)</small> </p> <p>visto: Il DIRIGENTE <small>(ing. Armando Cappadonia)</small> </p>	
		<p>L' Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Messina con posizione n° 021059851.</p> <p>Il Direttore dei Lavori <small>(geom. Claudia de Benedictis)</small> </p>					



Copia conforme all'originale

Canale Battaglia

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE - "AMBIENTE"

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESÌ, RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEL CANALE DUE TORRI E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. "CAPO PELORO".

IMPRESA: PERRONI TRASPORTI S.A.S.
VIA DELLE SCUOLE S.N. - VILLAGGIO TORRE FARO - MESSINA

CONTRATTO: IN DATA 30/08/2018 N° 2268 DI RUB.

CUP : B49B18000040003

CIG : Z362371203



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto *Lavori di apertura del Canale degli Inglesi, riduzione accumuli sabbiosi nel Canale Due Torri e manutenzione delle aree ricadenti nella R.N.O. "Capo Peloro"*, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della VI Direzione "Ambiente" in data 12.04.2018 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 01 del 13.04.2018 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 554 del 27/04/2018, per l'importo complessivo di € 39.000,00 così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€ 28.604,05
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€ 985,55
		€ 29.589,60
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 6.509,71	
b) per acquisto strumenti di misura e di verifica	€ 1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 500,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€ 400,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 500,00	
f) per oneri di accesso in discarica	€ 500,00	
g) per arrotondamenti	€ 0,69	
Sommano	€ 9.410,40	€ 12.570,37
	TOTALE IMPORTO	€ 39.000,00

- che il Contratto principale venne stipulato in data **30/08/2018** con n° **2268** di rub.;

- che dalle risultanze dell'art. 9 del contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 1003407475 del 18.06.2018 presso l' HDI Assicurazioni di €. **2.816,00** (euro duemilaottocentesedici/00) pari al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dalla vigente normativa;

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 28.604,05
a detrarre : RIBASSO d'ASTA 5,001%		€. 1.430,49
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 27.173,56
A1. Oneri Sicurezza		€. 985,55
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 28.159,11
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	6.509,71
b) per acq.sto strumenti di misura e verifica	€	1.000,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	500,00
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€	400,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	500,00
f) per oneri di accesso in discarica	€	500,00
g) per arrotondamenti	€	0,69
	Sommano €.	9.410,40
		€. 9.410,40
	IMPORTO TOTALE RIMODULATO	€. 37.569,51

- che lo Schema di Contratto all'art. 3 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 120** (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta, in via d'urgenza, in data **27.06.2018** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **24.09.2018**;
- che i lavori sono stati sospesi in data **10.08.2018** a causa di una temporanea impossibilità dell'Ufficio di D.L. a seguire l'esecuzione dei lavori; gli stessi sono stati ripresi in data **20.08.2018**, essendo cessati i motivi che ne hanno determinato la sospensione. Gli stessi sono rimasti quindi sospesi per complessivi gg. 10 (giorni dieci);
- che per effetto della suddetta sospensione il **tempo utile** per l'**ultimazione** degli stessi è stato fissato al **04.10.2018**;
- che i lavori sono stati ultimati in data **04.10.2018**, giusto verbale del 16.10.2018, entro i tempi contrattuali;
- che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- che lo Stato finale è stato redatto in data **09.11.2018** e **sottoscritto senza riserve** dall'impresa, per l'importo complessivo di €. **27.136,01** (euro ventisettemilacentotrentasei/01) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 27.136,01
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
Totale	€. 27.136,01
da cui sono dedotti:	
c) per certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€. 27.000,00
Totale deduzioni	€. 27.000,00
Totale credito netto	€. 136,01

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' economia sui lavori, pari a **€. 1.023,10** (euro milleventitre/10) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 5,001% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 28.159,11
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 5,001% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 27.136,01
Economia sui lavori	€. 1.023,10

Che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Messina** con **posizione n° 021059851**.

Che per la ditta "**PERRONI TRASPORTI S.a.s.**" è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con documento **prot. n° 13066528 del 10/09/2018 con validità fino all' 08/01/2019**.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso telefonico dato all'Impresa appaltatrice, la sottoscritta Direttore dei Lavori, il giorno 16/11/2018 alle ore 10:00 si è recata nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Signor Perroni Salvatore, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e secondo le prescrizioni contrattuali;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori eseguiti, leggermente inferiori alle previsioni del progetto, sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che per l'esecuzione dei lavori, consistenti nelle aperture del Canale degli Inglesi; nella sistemazione dell'alveo del Canale Due Torri; nella pulitura del Canale Faro; sono stati impartiti n° 13 ordini di servizio all'impresa e che gli stessi sono stati ottemperati;
- che i lavori consegnati in data **27/06/2018**, considerata la sospensione di gg. 10, sono stati ultimati in data **04.10.2018**, entro il tempo contrattuale che era stato fissato al **04.10.2018**;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è **inferiore di €. 1.023,10** (euro milleventitre/10) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall'Impresa "PERRONI TRASPORTI S.a.s." per l' APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII, RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEL CANALE DUE TORRI E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. "CAPO PELORO", sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 5,001%)		€. 26.110,61
b) per oneri di sicurezza		€. 1.025,40
	Totale	€. 27.136,01
da cui sono dedotti:		
e) certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€.	<u>27.000,00</u>
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA		€. <u>136,01</u>

(diconsi euro centotrentasei/01) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, _____

L'Impresa

PERRONI TRASPORTI SAS
L'Amministratore



Il Direttore dei Lavori
(geom. Claudio De Benedictis)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Carmelo Battaglia)



Visto: IL DIRIGENTE
(ing. Armando Cappadonia)

