



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' – DISTRETTO COSTA JONICA

OGGETTO: O.C.D.P.C. 435/2017 ex 257/2015: Lavori per la realizzazione di opere di sostegno a valle di un tratto della S.P. 11 in località Areapomo nel comune di Mongiuffi Melia. **CODICE ME 097.**

IMPRESA: EDILCENTRO di Simone MARCHETTA, con sede in Via Auditorium, n° 22, - 98042 PACE DEL MELA (ME) - simone.marchetta@legalmail.it;

CONTRATTO: Rep. n° 09/2017 del 25/09/2017 registrato a Palermo in data 03/10/2017 al n° 245 serie I.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 229 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 - Art.20 della legge regionale 12/2011- Art. 102 del D.L. 50/2016)

1) Premessa

- in occasione degli eventi alluvionali a suo tempo verificatisi, vista l'emissione dell'O.P.C.M. 435/2015 ex 257/2015, è stato stilato da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, un programma di interventi atto alla mitigazione del rischio residuo nelle zone colpite dalla calamità;
- all'allora Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana, sono stati affidati alcuni interventi di mitigazione del rischio residuo laddove, i danni hanno interessato le strade Provinciali che ricadono all'interno dell'area vulnerata;
- tra i primi interventi di cui al punto precedente è stato autorizzato l'intervento di cui al presente, sulla base della progettazione definitiva di cui al seguente Q.T.E:

A) LAVORI

1) a base d'asta		231.104,61
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		5.801,00
4) TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	236.905,61

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (22% di A5)		€ 52.119,23
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 4.738,11
03) Oneri di conferimento in discarica		€ 6.000,00
04) Imprevisti e arrotondamento		€ 12,05
05) Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	Sommano a disposizione	€ 63.094,39

Importo complessivo A) +B) = € 300.000,00

- l'approvazione amministrativa della progettazione definitiva è avvenuta con disposizione commissariale n° 124 del 09/12/2016, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. 257/2015 oggi 435/2017 dichiara il lavoro di cui alla presente, previsto nel piano degli interventi a suo tempo approvato, autorizzando l'esecuzione delle suddette opere, l'esecuzione della gara di appalto;
- effettuata la gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EDILCENTRO di Simone MARCHETTA, con sede in Via Auditorium, n° 22, - 98042 PACE DEL MELA (ME) con il con il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		231.104,61
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		5.801,00
3) deduzione del ribasso d'asta del 21,3634% sulla voce A1)		49.371,80
4) TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	<u>187.533,81</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A5)		€ 41.257,44
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 4.738,11
03) Oneri di conferimento in discarica		€ 6.000,00
04) Imprevisti e arrotondamento		€ 12,05
05) Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	Sommano a disposizione	<u>€ 52.232,60</u>
	Importo netto complessivo	€ 239.766,41
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
09) detrazione del ribasso d'asta del 13,1220 % sull'importo a base di gara		€ 49.371,80
10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 10.861,80
		<u>€ 60.233,60</u>
	Importo complessivo A) +B) +C) =	€ 300.000,00

2) Perizia di assestamento somme finale: in corso d'opera si è redatta perizia di variante entro le somme del Q.T.E. di cui alla precedente progettazione definitiva, senza ulteriore nuovo impegno di spesa;

3) Contratto: il contratto principale è stato stipulato in data 25/09/2017 n° 09/2017 di Rep., registrato a Palermo al n° 245 Serie I in data 03/10/2017;

4) Atto Aggiuntivo: non è stato redatto alcun atto aggiuntivo;

5) Tempo utile per la realizzazione delle opere: ai sensi dell'art. 19 del Contratto di Appalto, il tempo per l'esecuzione dei lavori era stabilito in giorni 120 (Centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna definitiva, avvenuta in data 11/10/2017, con un termine come detto, di giorni 120, dal quale la data entro la quale i lavori devono essere consegnati è stabilita nel giorno del 08/02/2018.

In pari data (08/02/2018) è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori, accertando che gli stessi si sono conclusi secondo le previsioni contrattuali.

6) Ultimazione dei Lavori: in data 08/02/2018 i lavori sono stati ultimati come da verbale di fine lavori redatto in pari data senza registrazione di alcun ritardo;

7) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:

Le operazioni per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dovranno avvenire non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni; il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

8) Certificato di collaudo statico: per le lavorazioni relativi alle strutture in c.a. effettuate, è stato redatto il certificato di collaudo statico in data 18/09/2018, dal collaudatore incaricato nella persona dell'Ing. Carmelo BATTAGLIA, dipendente della Città Metropolitana di Messina, e regolarmente depositato ai sensi della normativa sismica (art. 7 L. 1086/71) in data 18/09/2018 al numero 12/2018 del registro L. 1086/71;

9) Stato finale dei lavori: redatto in data 31/05/2018 ed accettato senza riserve dall'Impresa;

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 05/12/2018, alle ore 10.00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Sig. Simone MARCHETTA, ha proceduto con la scorta della progettazione esecutiva, del contratto di appalto, degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità;
- visto l'art. 102 del D. Leg.vo 50/2016, che prevede che per i lavori di importo sino a €. 1.000.000,00 la stazione appaltante ha la facoltà sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità, con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;
- visto l'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»);
- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che all'art. 216 sancisce il principio secondo il quale gli articoli del sopra citato D.P.R. 207/2010 restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto é stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con i lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché, infine, la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori sono stati ultimati in data 08/02/2018 con verbale in pari data, e quindi senza ritardo;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

CERTIFICA

- a) che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa EDILCENTRO di Simone MARCHETTA, con sede in Via Auditorium, n° 22, - 98042 PACE DEL MELA (ME), in base al contratto del 25/09/2017, rep. n° 09/2017, registrato a Palermo al n° 245 Serie I in data 03/10/2017, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito netto dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro 931,37 (Euro Novecento-trentuno/37 centesimi);
 - b) che l'opera è stabile ed agibile entro i limiti della propria destinazione prevista in progetto;
- la declinazione di ogni responsabilità derivante dal presente atto, in relazione alla mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria per motivi di carenza di stanziamento di fondi in bilancio, da eventuali modifiche e/o scavi per sottoservizi che verranno in seguito eseguiti senza le dovute cautele, nonché da ogni altra manomissione che ne possa pregiudicare la funzione propria.

Lo stato finale è stato redatto in data 31/05/2018, ed importa complessivamente, a nette €. 401.889,24 da cui dedotti i Certificati di Pagamento emessi:

1° acconto del 31/10/2017 di	€ 128.486,59	
2° acconto del 08/02/2018 di	€ 58.011,50	
Acconti corrisposti	€ 186.498,09	€ 399.879,79


Resta il residuo credito dell'Impresa come rata di saldo € 931,37 delle quali complessivamente si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina li 14 GEN. 2019

L'Impresa:

**IMPRESA
EDILCENTRO**
di Marchetta Simone
Via Auditorium, 22 - 98042 PACE DEL MELO (ME)
Cod. Fisc. MRC SMN 72B06 F206S
Part. IVA 01943600831



Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni LENTINI

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Rosario BONANNO

