



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 139 del 25/02/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 128 del 04/03/2019

Direzione: VI "AMBIENTE"
Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: LAVORI DI ALLEGGERIMENTO E RIDUZIONE DELLE MASSE ALGALI PRESENTI NEI LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO". Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
CUP: B44H17000420003 CIG: 7084816F1A

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINA A CONTRARRE N. _____ del _____

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che il progetto dei **lavori di alleggerimento e riduzione delle masse algali presenti nei laghi della R.N.O. "Capo Peloro"**, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della VI Direzione "Ambiente" in data 11.05.2017 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 02 del 15.05.2017 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 601 del 30/05/2017, per l'importo complessivo di **€. 62.000,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 43.306,59
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€. 803,00
		€. 44.109,59
a) per I.V.A. 22%	€.	9.704,11
b) per stampa e pubblicità	€.	200,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€.	882,19
d) per imprevisti IVA compresa	€.	2.000,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€.	1.000,00
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc)	€.	100,00
g) per oneri di accesso in discarica (IVA comp.)	€.	4.000,00
h) per arrotondamenti	€	4,11
Sommano	€	17.890,41
		€. 17.890,41
	TOTALE IMPORTO	€. 62.000,00

Che il contratto principale è stato stipulato in data **14/02/2018** con n° **14450** di rep., reg.to a **Messina** il **28/02/2018** al n° **1781** Serie **I°T** e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>			
Ao. LAVORI A BASE D'ASTA			€. 43.306,59
- a detrarre : RIBASSO d'ASTA 27,5400%			€. 11.926,63
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)		€. 31.379,96
A1. Oneri Sicurezza			€. 803,00
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)		€. 32.182,96
Bo. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€.	9.704,11	
b) per stampa e pubblicità	€.	200,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€.	882,19	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€.	2.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€.	1.000,00	
f) per contrib. e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€.	100,00	
g) per oneri di accesso alla discarica	€.	4.000,00	
h) per arrotondamenti	€.	4,11	
	Sommano	€. 17.890,41	€. 17.890,41
	IMPORTO TOTALE RIMODULATO		€. 50.073,37

Che i lavori sono stati sospesi per **gg. 87** (giorni ottantasette).

Che il termine utile per l'ultimazione, rideterminato, è stato fissato al **30.09.2018**.

Che i lavori sono stati ultimati in data **28.09.2018**, con **gg. 2** di anticipo sui **tempi contrattuali**, giusto verbale del 25.10.2018.

Che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Che lo **Stato finale** è stato redatto in data **09.11.2018** e **sottoscritto senza riserve dall'impresa**, per l'importo complessivo netto di **€. 32.137,30** (euro trentaduemilacentotrentasette/30) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	32.137,30
b) per anticipazioni dell'Impresa	€.	=====
Totale	€.	32.137,30
da cui dedotti:		
a) Certificati di acconto corrisposti (n° 2)	€.	31.794,00
Totale Credito Netto	€.	343,30
		(diconsi euro trecentoquarantatre/30)

Che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 15.11.2018 la relazione sullo stato finale.

Che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' **I.N.A.I.L.** sede di **Milazzo** con **posizione** n° **20149933/71**.

Che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente **economia**:

1. Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 27,5400% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	32.182,96
2. Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 27,5400% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	32.137,30
Economia sui lavori		€. 45,66

Che per la ditta "**LAURA RYOLO – Società Agricola**" è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con prot. I.N.A.I.L. n° 13817940 del 08.11.2018 e validità fino al 08/03/2019.

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 32.137,30**;
- 1. il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che è stata concessa la sospensione dei lavori di **gg. 87**;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **28.09.2018** con **gg. 2** di anticipo sui tempi contrattuali.

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 6/11/2012.

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

VISTO lo statuto Provinciale

DETERMINA

DETERMINA

APPROVARE lo **STATO FINALE** e il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** DEI LAVORI DI ALLEGGERIMENTO E RIDUZIONE DELLE MASSE ALGALI PRESENTI NEI LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO". LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOE E SEMAFORI LUMINOSI DI DELIMITAZIONE A MARE (ZONA A) DELL'AREA PROTETTA NELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" (CUP: B44H17000420003; CIG: 7084816F1A) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 32.137,30** al netto del ribasso d'asta del **27,5400 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta "**LAURA RYOLO S.R.L. – SOCIETÀ AGRICOLA**" con sede legale in **BARCELLONA P.G. (ME)**, VIA LARGO CASE LUNGHE N° 15 – C.DA ORETO - P. IVA: 03495320834, un importo di **€. 343,30** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 343,30** oltre I.V.A. al **capitolo 6417 - impegno n° 688/2017** di cui alla **Determina Dirigenziale n° 894 del 18/09/2017**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determinazione esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

Si allegano:

- a - STATO FINALE
- b - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

II DIRIGENTE

(ing. Armando Cappadonia)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia

Lì _____



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE AMBIENTE - "SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE"

LAVORI: di alleggerimento e riduzione delle masse algali presenti nei laghi della R.N.O. "Capo Peloro".

CUP: B44H17000420003

CIG: 7084816F1A

IMPRESA: "LAURA RYOLO S.r.l. - Società Agricola"

Via Largo Case Lunghe n° 15 - C.da Oreto - BARCELLONA P.G. (Me)

ORIGINALE

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il **28/09/18**

CONTRATTO: in data **14/2/2018** rep. n° **14450**
reg.to a **Messina** in data **28/2/2018** al n° **1781** Serie **1 T**

- Importo del Progetto:	€.	62.000,00
- Importo dei Lavori a Base d'Asta:	€.	43.306,59
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	803,00
- Ribasso d'Asta 27,5400 % :	€.	11.926,63
- Somme a disp. dell'Amministr.az.ne	€.	2.086,40
Importo Netto Contrattuale	€.	32.182,96

Somme a disp.ne dell'Amm.ne

a) Per I.V.A. 22%	€.	9.704,11
b) Per Stampa e Pubblicità	€.	200,00
c) Per Assicurazione (L.R. n. 7/02)	€.	882,19
d) Per Imprevisti	€.	2.000,00
e) Per Spese tecniche e oneri vari	€.	1.000,00
f) Per contributi e Oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€.	100,00
g) Per Oneri di accesso in discarica	€.	4.000,00
c) Per arrotondamenti	€.	4,11
TOTALE	€.	17.890,41

Data della Consegna :	08/03/2018
Data di Inizio Lavori :	08/03/2018
Data Scadenza Lavori :	05/07/2018
Lavori sospesi :	gg. 87
Nuova Scadenza Lavori :	30/09/2018
Ultimazione dei Lavori :	28/09/2018
Giorni impiegati in più :	
Giorni impiegati in meno :	2

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	Art. 1	Pulitura degli specchi acquei dei laghi e dei canali con rimozione delle alghe e vegetazione in eccesso nonché dei rifiuti dalle aree di riserva, da effettuare manualmente con l'ausilio di barca a remi e altri mezzi manuali, con l'eventuale 'assistenza di operai fuori bordo per l'individuazione, imbragaggio e salpamento di quanto rinvenuto nei fondali. Raccolta e stoccaggio temporaneo su autocarro o cassone scarrabile, differenziazione di tutto il materiale raccolto, compreso il successivo conferimento in discarica (escluso oneri di accesso a discarica), compreso ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	gg.	60	€ 395,84	€ 23.750,40	
2	Art. 2	Pulitura delle sponde dei canali e dei laghi con rimozione della vegetazione infestante e riduzione di quella maggiormente proliferante da eseguirsi anche con l'ausilio di mezzi meccanici manuali (decespugliatore, motosega, ecc.), da effettuarsi anche con l'ausilio di barca a remi e raccolta di rifiuto in genere, stoccaggio, eventuale differenziazione e successivo smaltimento e/o conferimento in discarica, compreso ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	ml.	800,00	€ 6,19	€ 4.952,00	
3	Art. 3	Manutenzione di staccionata in legno all'interno di aree di riserva , mediante la sostituzione di elementi danneggiati e integrazione di quelli mancanti, sistemazione, fissaggio mediante ferramenta varia, solido ancoraggio al terreno, compreso ogni altro materiale, onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	ml.	150,00	€ 12,88	€ 1.932,00	
4	Art. 4	Manutenzione di Bachecca in legno posizionata all'interno di aree di riserva , mediante sistemazione, sostituzione di parti mancanti o ammalorate, fissaggio mediante ferramenta varia, solido ancoraggio al terreno, trattamento delle parti in legno con idoneo impregnante neutro e successiva stesura di vernice tixotropica o similare colorata, revisione e sostituzione di parti mancanti delle tegole canadesi di copertura compreso ogni altro materiale, onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n°	28	€ 180,20	€ 5.045,60	
5	Art. 5	Fornitura di staccionata realizzata interamente in legno massiccio impregnato in autoclave costituito da pali torniti perfettamente e con teste raccordate a corona costituito da un piantone, due traverse e due diagonalali. Dimensioni standard: altezza dei piantoni minimo cm. 150 totali; lunghezza delle campate minimo cm. 150 ; diametro dei piantoni min. 12 cm.; diametro delle traverse e diagonalali min. 8 cm.	ml.	86,00	€ 60,72	€ 5.221,92	
6	Art. 7	Mattonella in lamiera di alluminio a spigoli arrotondati delle dimensioni max di cm.17x17, rifinita in pellicola rifrangente tipo HIG con serigrafati in pezzo unico per pellicola il logo fornito in file dalla D.L.	n°	8	€ 31,63	€ 253,04	
		a riportare				€ 41.154,96	

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		riporto				€ 41.154,96	
7	Art. 8	Ecavatore/Pala (gommata o cingolata) fino ad Hp. 160,	h.	6	€ 60,72	€ 364,32	
8	Art. 9	Bobcat, a caldo	h.	6	€ 50,60	€ 303,60	
9	Art. 15	Operaio Qualificato per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h.	24	€ 30,56	€ 733,44	
10	Art. 16	Operaio Comune per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera.	h.	24	€ 27,65	€ 663,60	
		Sommano i Lavori				€ 43.219,92	€ 43.219,92
		<u>ONERI di SICUREZZA</u>					
11	Art. 17	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera per l'intera durata dei lavori	mq.	50,40	€ 10,10	€ 509,04	
12	Art. 18	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.	mq.	20,88	€ 14,90	€ 311,11	
		Sommano gli Oneri di Sicurezza				€ 820,15	€ 820,15
		Totale Complessivo					€ 44.040,07
		a riportare					€ 44.040,07



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE – “AMBIENTE”

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI ALLEGGERIMENTO E RIDUZIONE DELLE MASSE ALGALI PRESENTI NEI LAGHI DELLA R.N.O. “CAPO PELORO”.

IMPRESA: “LAURA RYOLO S.R.L. – SOCIETÀ AGRICOLA”
VIA LARGO CASE LUNGHE N° 15 – C.DA ORETO – BARCELLONA P.G. (ME)

CONTRATTO: IN DATA 14/02/2018 N° 14450 DI REP.
REG.TO A MESSINA IL 28/02/2018 AL N° 1781 SERIE IT

CUP : B44H17000420003

CIG : 7084816F1A

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei “*lavori di alleggerimento e riduzione delle masse algali presenti nei laghi della R.N.O. “Capo Peloro”*”, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 11.05.2017 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 02 del 15.05.2017 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 601 del 30/05/2017, per l'importo complessivo di **€. 62.000,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€.	43.306,59
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€.	803,00
		€.	44.109,59
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	9.704,11	
b) per stampa e pubblicità	€	200,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	882,19	
d) per imprevisti IVA compresa	€	2.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.000,00	
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	100,00	
g) per oneri di accesso in discarica (IVA compr.)	€	4.000,00	
h) per arrotondamenti	€	4,11	
Sommano	€	17.890,41	€. 17.890,41
TOTALE IMPORTO			€. 62.000,00



- **che** il Contratto principale venne stipulato in data **14/02/2018** con n° **14450** di rep. e registrato a **Messina** il **28.02.2018** al n° **1781** Serie **I T**;

- **che** dalle risultanze dell'art. 9 del contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° **05111491000069** del **17.10.2017** presso la **CATTOLICA ASSICURAZIONI** di €. **5.792,93** (euro cinquemilasettecentonovantadue/93) pari al 18% dell'importo contrattuale, come previsto dalla vigente normativa.

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 43.306,59
a detrarre: Ribasso d'Asta 27,5400%		€. 11.926,63
		<hr/>
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)		€. 31.379,96
A1. Oneri di Sicurezza		€. 803,00
		<hr/>
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)		€. 32.182,96
 B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	9.704,11
b) per stampa e pubblicità	€	200,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	882,19
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€.	2.000,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.000,00
f) per contributi e oneri vari	€	100,00
g) per oneri di accesso in discarica	€	4.000,00
h) per arrotondamenti	€	4,11
	<hr/>	
Sommano	€	17.890,41
		<hr/>
IMPORTO TOTALE RIMODULATO		€. 50.073,37

Che lo Schema di Contratto all'art. 3 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 120** (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data **08.03.2018** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **05.07.2018**.

Che i lavori furono sospesi in data **23.03.2018**, a causa della stagione invernale, in quanto l'esecuzione dei lavori è prevista nella stagione estiva, periodo in cui vi è un'eccessiva proliferazione delle alghe. Gli stessi sono rimasti, complessivamente, sospesi **gg. 87** (giorni ottantasette) per essere ripresi il **18.06.2018**.

Che per effetto della suddetta sospensione il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è stato fissato al **30/09/2018**.

Che i lavori sono stati ultimati in data **28/09/2018**, giusto verbale del 25/10/2018, con **gg. 2** di anticipo sui tempi contrattuali.

Che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Che lo Stato finale è stato redatto in data **09/11/2018** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. **32.137,30** (euro trentaduemilacentotrentasette/30) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	32.137,30
b) per anticipazioni dell'Impresa	€.	=====
Totale	€.	32.137,30
da cui sono dedotti:		
c) per certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€.	31.794,00
Totale deduzioni	€.	31.794,00
Totale credito netto	€.	343,30

Che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata **un' economia** sui lavori, pari a **€. 19,64** (euro diciannove/64) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 27,5400% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	32.182,96
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 27,540% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	32.137,30
Economia sui lavori	€.	45,66

Che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Milazzo** con **posizione n° 20149933/71**.

Che per la ditta "**LAURA RYOLO S.r.l. - Società Agricola**" è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con documento **prot. n° 14076198** del **06/02/2019** con **validità** fino al **06/06/2019**.

VISITA DI CONTROLLO


Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, la sottoscritta Direttore dei Lavori, il giorno 25/10/2018 alle ore 10:00 si è recata nel sito dei lavori ed alla presenza del Signor Ryolo Claudio, amministratore della ditta appaltatrice ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;



- che l'alleggerimento e riduzione delle masse algali è stato eseguito a regola d'arte;
- che le opere realizzate consistenti nella realizzazione di steccato ex-novo, nella manutenzione dello steccato e delle bacheche esistenti e nella realizzazione delle mattonelle in lamiera di alluminio e pellicola rifrangente si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni verbalmente date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- che i lavori consegnati in data **08/03/2018**, considerata la sospensione di gg. 87, sono stati ultimati in data **28.09.2018**, con **gg. 2** di anticipo rispetto tempo contrattuale che era stato fissato al **30.09.2018**;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è **inferiore di €. 45,66** (euro quarantacinque/66) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall'Impresa "LAURA RYOLO S.r.l. - Società Agricola" per l' ALLEGGERIMENTO E RIDUZIONE DELLE MASSE ALGALI PRESENTI NEI LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:


a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 27,5400%)		€. 31.317,15
b) per oneri di sicurezza		€. 820,15
	Totale	€. 32.137,30
da cui sono dedotti:		
e) certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€.	<u>31.794,00</u>
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA		€. <u><u>343,30</u></u>

(diconsi euro trecentoquarantatre/30) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 15 GEN. 2019

L'Impresa
LAURA RYOLO SRL
L. 12/11/2018 n. 117/2018



Il Direttore dei Lavori
(geom. Claudia De Benedictis)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmelo Battaglia)




Visto: IL DIRIGENTE
(ing. Armando Cappadonia)

