

1

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015

SCRITTURA PRIVATA

Lavori urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P. 148/B di Masseria, nel comune di Capo d'Orlando.

CIG: ZF11C611AE

N. 2157 della Rubrica

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di novembre in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, sono presenti i signori:

1)- **l'Ing. Armando CAPPADONIA**, domiciliato per la sua carica in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, il quale interviene nella qualità di dirigente della III Direzione "Viabilità metropolitana", della Città Metropolitana di Messina, C.F.:80002760835, autorizzato alla firma dell'atto ai sensi di legge e dell'art. 62, punto 4, dello Statuto dell'Ente;

2)- il Sig. Rosario FORTUNATO, nato il 05.07.1980 a Patti (ME), amministratore unico e legale rappresentante della Ditta **PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in Brolo (ME), Via Trento, 150 - P.I.: 02878860838.

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n.558 del 26.05.2017, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, il Dirigente della III Direzione, "Viabilità Metropolitana" della Città metropolitana di Messina, ha approvato il progetto redatto in data 13.11.2017 dai

tecnici della stessa Direzione per i lavori urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P.148/B di Masseria, nel comune di Capo d'Orlando, per l'importo complessivo di € 12.400,00 di cui € 9.600,00 per lavori a base d'asta, € 400,00 per oneri di sicurezza ed € 2.400,00 per somme a disposizione; **che** con la stessa determinazione il Dirigente ha disposto altresì, di procedere, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Leg.vo 50/2016, all'affidamento diretto dei lavori summenzionati; **che** con nota n. 20305 di prot. del 9.06.2017, lo stesso Dirigente, ha richiesto preventivo di spesa, mediante posta elettronica certificata, a n. 4 operatori economici di fiducia dell'Ente; **che** la valutazione comparativa dei preventivi di spesa è avvenuta in data 19.06.2017 ed in base ai risultati della stessa, lo stesso Dirigente ha proposto l'aggiudicazione dei lavori all'impresa **PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.**; **che** con determinazione dirigenziale n.940 del 28.09.2017, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, il Dirigente competente ha approvato il verbale di gara aggiudicando l'appalto in parola all'impresa suddetta con il ribasso del 18,5780%; **che** detta determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana dal 28.09.2017 per 10 giorni consecutivi; **che** con nota n.9778 di Archiflow del 10.10.2017, il Dirigente ha trasmesso al Servizio Contratti la documentazione necessaria alla stipula della scrittura privata e, previo accertamento del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all'aggiudicataria, ha rilasciato il nulla osta alla stipula del

presente atto; **che** il Servizio predetto, in fase istruttoria, ha acquisito e verificato la regolare compilazione della relativa check list; **che** la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di aver preso visione della convenzione stipulata con il Comitato Paritetico Territoriale, materialmente non allegata al presente atto, ma che si intende integralmente accettata; **che** la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con i dipendenti dell'Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001).

PREMESSO QUANTO SOPRA

Gli odierni componenti convengono e stipulano quanto appresso, in unico contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso visione del "Codice di Comportamento" vigente e che per essi non sussiste il conflitto di interessi di cui alla legge 06/11/2012, n. 190.

ART. 1

La Città Metropolitana di Messina, rappresentata come sopra, concede in appalto all'impresa **PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.** l'esecuzione dei **lavori urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P.148/B di Masseria, nel comune di Capo d'Orlando.** CIG: ZF11C611AE

ART. 2

L'Impresa aggiudicataria dichiara di obbligarsi, come si obbliga, ad eseguire i lavori di che trattasi a tutte le condizioni e modalità

indicate negli elaborati di progetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

L'Impresa aggiudicataria dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e di trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici e, periodicamente, copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi di sua competenza.

ART. 4

Ai sensi della normativa vigente, l'Impresa ha redatto e presentato a questo Ente il Piano per la sicurezza dei cantieri.

ART. 5

Al presente atto si allegano, perché ne facciano parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 1)Determinazione Dirigenziale n.558 del 26.05.2017; 2)Lettera richiesta preventivi; 3)Offerta; 4)Determinazione Dirigenziale n.940 del 28.09.2017 comprensiva di verbale; 5)Progetto; 6)Polizza Fidejussoria; 7)Car; 8)Piano di sicurezza.

ART. 6

L'ammontare dell'appalto resta stabilito nella somma di **€ 8.216,51** (Euro Ottomiladuecentosedici/51), oltre IVA, di cui € 7.816,51 al netto del ribasso del 18,5780% offerto in sede di

gara sull'importo a base d'asta di € 9.600,00, € 400,00 per oneri di sicurezza.

ART. 7

Tutti i mandati di pagamento che saranno emessi in favore della Ditta **PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.**, in dipendenza dei lavori (CIG: ZF11C611AE) di cui al presente atto, dovranno essere effettuati mediante accredito sul c/c codice IBAN [REDACTED] [REDACTED] intrattenuto dall'aggiudicataria presso la Banca Unicredit, filiale di Brolo. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il Rappresentante Legale sopra citato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 8

Per tutti gli effetti del presente atto la ditta **PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.**, elegge domicilio legale in Brolo (ME), Via Trento, 150 .

ART. 9

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva mediante atto di fidejussione n. MAF1701397, emesso in data 24.10.2017 e prestata dal Consorzio Fidi MASTRO FIGHERA, fino alla concorrenza di € 782,00 pari al 9,5% dell'importo contrattuale, anziché nella misura del 19%, essendo in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 , come

previsto dalla normativa vigente in materia dei lavori pubblici. La durata indicata nella fideiussione deve ritenersi puramente presuntiva e l'Imprenditore si obbliga a compiere nei confronti dell'Istituto che ha emesso la fideiussione tutti gli oneri necessari per prolungarne l'efficacia sino al momento della liberazione degli obblighi ed oneri nascenti dall'appalto.

ART. 10

Ai sensi della normativa vigente, l'imprenditore ha costituito, altresì, polizza assicurativa n.1133575 del 23.10.2017, stipulata presso la Elba Assicurazioni S.p.A., sede di Brolo, che tiene indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione, da qualsivoglia causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

ART. 11

L'appaltatore è tenuto al pagamento dei diritti di segreteria come per legge. Tutte le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti e quant'altro necessario, nonché ogni onere derivante dall'estinzione delle obbligazioni nascenti dal presente atto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 12

Il presente atto, formato e stipulato in forma elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su sei pagine e parte della settima a video. Lo stesso atto viene letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme

alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera "s" del D.lgs. 7 marzo 2005 n°82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Detto atto, in formato elettronico, completo di allegati, viene conservato nel seguente modo: una copia viene custodita dal Dirigente responsabile del procedimento; una copia viene trasmessa all'appaltatore ed una terza copia viene custodita dal Servizio Contratti che ne cura l'annotazione cronologica nell'apposita Rubrica. In caso di controversie, messa in mora o contestazioni, il soggetto che ne ha interesse presenterà istanza al Servizio Contratti affinché provveda alla registrazione. Ricorrendo tale eventualità, il soggetto interessato alla registrazione dovrà corrispondere le somme occorrenti per tale adempimento nonché quelle riferite a bolli e tasse. Il Servizio Contratti provvederà, entro e non oltre i successivi dieci giorni lavorativi a registrare detto atto e conseguentemente rilascerà relativa attestazione al soggetto che ha inoltrato richiesta di registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ing. Armando CAPPADONIA per la Città Metropolitana di Messina (firmato digitalmente)

Sig. Rosario FORTUNATO n.q. (firmato digitalmente)



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – 5^o Servizio – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Lavori urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P.148/b di masseria, nel Comune di Capo d'Orlando.
Codice C. I. G.: ZF11C611AE

IMPRESA: PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. con sede operativa in 98061 BROLO (ME), Via Trento n°150 – P.L.: 02878860838

CONTRATTO: In corso di stipula.

Importo complessivo dei lavori previsti	€	10 000,00
oneri per la sicurezza dei lavoratori	€	400,00
Restano a base d'Asta	€	9 600,00
Ribasso d'asta	18,5780%	€ 1 783,50
Importo al netto del ribasso d'asta	€	7 816,50
Importo netto contrattuale	€	8 216,50

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

(dell'art 32 comma 8 e 13 del D.lgs 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni)

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre, il sottoscritto Geom. Antonino LETIZIA, dipendente provinciale, direttore dei lavori :

- Visto il progetto in data 14 nov.2016 dei lavori indicati in oggetto dell'importo di €. 10.000,00 per lavori, di cui €. 9.600,00 a base d'asta ed €. 400,00 per oneri irriducibili per la sicurezza dei lavoratori;
- Visto la determina di aggiudicazione n°940 del 28/09/2017;
- Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della 3^a Direzione Viabilità Metropolitana, Prot.10874/AF del 11/10/2016 con cui veniva costituito l'Ufficio di Direzione Lavori;
- Vista la nota del RUP che dispone la consegna d'urgenza per l'esecuzione dei lavori in vista della stagione invernale al fine di eliminare pericoli per l'utenza dovuti all'apertura di buche ed avvallamenti sul piano viabile;

Pertanto, disponeva la consegna in via d'urgenza dei lavori medesimi, attenendosi alle prescrizioni dell' art 32 comma 13 del D.lgs 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni, previo avviso all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

- 1) Geom. Antonino LETIZIA – Direttore dei Lavori;
- 2) Geom. Gino CASTANO - Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere;
- 3) Sig. Rosario FORTUNATO, per l'impresa aggiudicataria Pegaso Costruzioni S.r.l.;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta del progetto esecutivo, dei particolari costruttivi, del capitolato, dei rilievi e prove in situ eseguiti dall'impresa e di quant'altro ritenuto necessario, ha designato i lavori da eseguirsi in via d'urgenza e ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Si dà atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. La consegna delle aree di cantiere pertanto viene effettuata in data odierna.

L'appaltatore, presa già visione dei documenti progettuali che saranno allegati al contratto, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e di tutti gli obblighi che saranno sottoscritti in sede di stipula del contratto e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissati in giorni 66 (sessantasei) decorre dalla data della odierna consegna, quindi con scadenza giorno 11 gennaio 2018 ;

Si stabilisce che il pagamento della prima rata di acconto potrà essere effettuato solamente dopo la registrazione del contratto di appalto e al raggiungimento dell'importo indicato all'art. 27 del capitolato speciale d'appalto; la riserva si intenderà automaticamente sciolta dopo la registrazione del contratto di appalto.


Si allega al presente processo Verbale, schema del Cartello dei lavori che, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere collocato nel sito o nei siti indicati dalla Direzione.

Si rammentano all'appaltatore le penali previste per ritardati inizio e ultimazione dei lavori, per cattivo stato di conservazione del cartello dei lavori, nonché tutti gli oneri e le incombenze previste dal capitolato generale d'appalto, di cui al D. M. LL. PP. 145/2000 e nel capitolato speciale d'appalto allegato al contratto.


Il presente verbale redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Di tutto ciò, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

per l'Impresa PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.:




Il Direttore Lavori: Geom. Antonino LETIZIA



Il Direttore Operativo: Geom. Gino CASTANO



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario BONANNO



Città Metropolitana di Messina

3° DIREZIONE - Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

pag. 0

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori Urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P. 148/B di Masseria, nel Comune di Capo d'Orlando.-

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

IMPRESA: PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. - Via Trento n. 150 98079 BROLO (ME)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. R. Bonanno

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 03.01.01.03	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in elevazione con C 12/15 Tratto da rifare Tratto da rifare		4,00 4,00	0,300 0,350	0,700 0,130	0,84 0,18		
	SOMMANO al m ³					1,02		
2 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Tratto da rifare tappi	2,00 2,00	4,00 0,30		0,700 0,700	5,60 0,42		
	SOMMANO al m ²					6,02		
3 03.02.01.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione); per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Elev. Spezzoni per collegamento	4,00 8,00	4,00		0,888 1,222	14,21 8,80		
	SOMMANO al kg					23,01		
4 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito extraurbano - per ogni m ³ e per ogni cm di spessore 1° tratto (larg.=(6,8+7,6)/2) 2° tratto (larg.=(10,20+9,10)/2) (larg.=(9,10+8,80)/2)		1,70 22,00 8,70 6,00 27,00 15,00	4,900 7,200 3,400 2,700 9,650 8,950	3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000	24,99 475,20 88,74 48,60 1'042,20 537,00		
	SOMMANO					2'216,73		
5 06.06.01	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
6 06.05.01.01	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in confo ... pia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative.							
	A RIPIORTARE							

Città Metropolitana di Messina

3° DIREZIONE - Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

pag. 0

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori Urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P. 148/B di Masseria, nel Comune di Capo d'Orlando.-


COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

IMPRESA: PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. - Via Trento n. 150 98079 BROLO (ME)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. R. Bonanno

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 03.01.01.03	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolemente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione con C 12/15	SOMMANO al m ³	1	1	1,02	133,80	136,48		
2 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	SOMMANO al m ²	1	1	6,02	19,70	118,59		
3 03.02.01.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	SOMMANO al kg	1	1	23,01	1,64	37,74		
4 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	1	1	2'216,73	1,90	4'211,79		
5 06.06.01	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... issa sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.	SOMMANO cad.	1	1	4,00	134,60	538,40		
6 06.05.01.01	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in confò ... pia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative.	SOMMANO al m	1	1	95,50	43,40	4'144,70		
7 06.06.21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni m ² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta	SOMMANO al m ²	1	2	48,00	9,15	439,20		
8 B.4	Operaio comune	SOMMANO ore	1	2	12,00	26,85	322,20		
Parziale LAVORI A MISURA euro								9'949,10	
TOTALE euro								9'949,10	
Messina, 18/12/2017									
L'Impresa Pegaso Costruzioni s.r.l.									
 PEGASO COSTRUZIONI SRL V.le Trento n. 150 Tel. +39 0942/561151 38061 BROLO (ME) P.IVA: 02878860838									
								9'949,10	



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III Direzione - Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

OGGETTO: Lavori urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P. 148/B di Masseria, nel Comune di Capo d'Orlando.-

Codice C.I.G. : ZF11C611AE

Scrittura Privata : n° 2157 del 21 Novembre 2017

IMPRESA: PEGASO COSTRUZIONI s.r.l. - Via Trento n. 150 - 98079 BROLO (ME)

Importo dei lavori soggetti a ribasso	Euro	9 600,00
Oneri sicurezza		400,00
Importo complessivo dei lavori	Euro	10 000,00
Somme a disposizione	Euro	2 400,00
Importo complessivo progetto		<u>12 400,00</u>

Ribasso d'asta del 18,5780 %

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199, comma 1, del D.P.R. 207/2010)

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **Quindici** del mese di **Dicembre**, il sottoscritto Geom. Antonino LETIZIA, Direttore dei Lavori

- visto l' art. 199, comma 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- considerato che la consegna dei lavori indicati in epigrafe é avvenuta il giorno **7 Novembre 2017**, per essere ultimati il **18/01/2018**;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **15/12/2017**
Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

L'IMPRESA
Pegaso Costruzioni
PEGASO COSTRUZIONI SRL
 Via Trento n. 150
 98079 BROLO (ME)
 P.IVA: 02878860888

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Geom. Antonino Letizia
Antonino Letizia

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Rosario Bonanno
Rosario Bonanno



Città Metropolitana di Messina

3° DIREZIONE - Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori Urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P. 148/B di Masseria, nel Comune di Capo d'Orlando.-

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

IMPRESA:

Contratto in data 21/11/2017 rep. n. 2157 registrato a Messina in data __/__/__ al n. di euro 8 216.51

Data Offerta:	28/09/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	10 000.00
Data Consegna:	07/11/2017	Somme a Disposizione:	2 400.00
Data Inizio Lavori:	08/11/2017	Importo per la Sicurezza:	400.00
Giorni Utili per Ultimazione:	66	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	15/12/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	15/12/2017	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 03.01.01.03	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione con C 12/15	SOMMANO al m ³	1,02	133,80	136,48
2 03.02.01.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	SOMMANO al kg	23,01	1,64	37,74
3 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	SOMMANO al m ²	6,02	19,70	118,59
4 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	2'216,73	1,90	4'211,79
5 06.05.01.01	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lamè in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in confo ... pia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative.	SOMMANO al m	95,50	43,40	4'144,70
6 06.06.01	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... esso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.	SOMMANO cad.	4,00	134,60	538,40
7 06.06.21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni m ² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta	SOMMANO al m ²	48,00	9,15	439,20
8 B.4	Operaio comune	SOMMANO ore	12,00	26,85	322,20
Parziale LAVORI A MISURA euro					9'949,10
RIBASSO del 18,578% da considerare su euro:					9'949,10
TOTALE euro					9'949,10
A RIPORTARE					



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III Direzione - Viabilità Metropolitana - 5 Servizio Nebrodi Occidentali

OGGETTO: Lavori urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P. 148/B di Masseria, nel Comune di Capo d'Orlando. - Codice C.I.G. : ZF11C611AE

SCRITTURA PRIVATA: n° 2157 del 21 Novembre 2017

IMPRESA: PEGASO COSTRUZIONI s.r.l. - Via Trento n. 150 - 98079 BROLO (ME)

VERBALE DI CONSEGNA : in data 07/11/2017; ULTIMAZIONE : in data 15/12/2017;

Ribasso d'asta del: 18,5780 %

Dichiarazione di non apertura cave

Il sottoscritto **Geom. Antonino Letizia**, direttore dei lavori

DICHIARA

che durante l'esecuzione dei lavori succitati non sono state aperte cave.

Messina, 25/06/2018

Il Direttore dei Lavori

Geom. A. Letizia



Visto: Il R.U.P.



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III Direzione - Viabilità Metropolitana - 5 Servizio Nebrodi Occidentali

OGGETTO: Lavori urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P. 148/B di Masseria, nel Comune di Capo d'Orlando. - Codice C.I.G. : ZF11C611AE

SCRITTURA PRIVATA: n° 2157 del 21 Novembre 2017

IMPRESA: PEGASO COSTRUZIONI s.r.l. - Via Trento n. 150 - 98079 BROLO (ME)

VERBALE DI CONSEGNA : in data 07/11/2017; **ULTIMAZIONE :** in data 15/12/2017;

Ribasso d'asta del: 18,5780 %

Certificato di non avvenuta occupazione di suolo o proprietà privata

Il sottoscritto **Geom. Antonino Letizia**, direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che durante l'esecuzione dei lavori sopracitati non sono avvenute indebite occupazioni temporanee o permanenti di suolo o proprietà private, e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso prescritto dall'art. 189 del Regolamento N. 554 del 21.12.1999.

Messina, 25/06/2018

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonino Letizia





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III Direzione - Viabilità Metropolitana - 5 Servizio Nebrodi Occidentale



OGGETTO: Lavori urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P. 148/B di Masseria, nel Comune di Capo d'Orlando. - Codice C.I.G. : ZF11C611AE

SCRITTURA PRIVATA: n° 2157 del 21 Novembre 2017

IMPRESA: PEGASO COSTRUZIONI s.r.l. - Via Trento n. 150 - 98079 BROLO (ME)

VERBALE DI CONSEGNA : in data 07/11/2017; **ULTIMAZIONE :** in data 15/12/2017;

Ribasso d'asta del: 18,5780 %

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data **14 Novembre 2016** redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale approvato con Determinazione Dirigenziale n° 558 del 26/05/2017 per l'importo complessivo di Euro 12.400,00 così ripartito:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	10.000,00	
Oneri sicurezza dei lavoratori non soggetto a rib. d'asta	€	400,00	
Restano a base d'Asta	€	<u>9.600,00</u>	
A) IMPORTO LAVORI	€	10.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE			
a) I.V.A. 22%	= €	2.200,00	
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	= €	200,00	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	2.400,00	€ 2.400,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	<u>12.400,00</u>	

Contratto: Scrittura Privata N° 2157 di Rep. del 21/11/2017 col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso di Euro 18,5780 per ogni cento di lavoro.-

Somme autorizzate:

Contratto principale	€.	7.816,51
Oneri sicurezza	€.	400,00
Totale somme autorizzate	€.	<u>8.216,51</u>

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il **07/11/2017** come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni **66** e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al **11/01/2018**.-

Sospensioni e proroghe: I lavori non sono stati sospesi. Durante il corso dei lavori non ci sono state proroghe;

Assicurazione operai: Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo con posizione n° 18073696/60;

L'ultimazione dei lavori avvenne in data **15/12/2017** come risulta dal relativo verbale redatto in data **15/12/2017** e quindi nel rispetto dei termini contrattuali.-

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data **25/06/2018** è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette **€. 8.174,69**, quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di **€. 41,82**.

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori vennero fatti all'impresa N° **1** pagamenti in acconto per l'ammontare di **€. 8.100,00** e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in **€. 74,69**.-

Ciò premesso il sottoscritto **Geom. Antonino LETIZIA** nella qualità di Direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di **€. 41,82** a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i "Lavori urgenti per il miglioramento della sicurezza stradale sulla S.P. 148/B di Masseria, nel Comune di Capo d'Orlando.-", sono stati regolarmente eseguiti ed a norma di quanto previsto nelle Condizioni Tecno-Amministrative liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€.	8.174,69
Dedotti degli acconti	€.	8.100,00
		<hr/>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€.	74,69

Diconsi Euro **settantaquattro/69**;

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte dei superiori organi.-

Messina, li 08/10/2018

L'Impresa

PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
L'Amministratore
(Geom. Fortunato Rosario)

Il Direttore dei lavori

Visto: IL R.U.P.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17289600	Data richiesta	05/07/2019	Scadenza validità	02/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	02878860838
Sede legale	VIA TRENTO, 150 98061 BROLO (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.