



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE – “AMBIENTE”

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E PULITURA DELLE AREE RICADENTI IN ZONA “A” DELLA R.N.O. “LAGHETTI DI MARINELLO”.

IMPRESA: INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L.
VIA SAN CRISTOFORO N° 5 – MESSINA

CONTRATTO: IN DATA 16/04/2019 N° 2314 DI RUB.

CUP : B42E18003000003

CIG : Z6B25D1C96



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei lavori di miglioramento della fruibilità del sentiero Coda di Volpe e pulitura delle aree ricadenti in zona “A” della R.N.O. “Laghetti di Marinello”, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 08.10.2018 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 04 del 09.10.2018 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1322 del 12/11/2018, per l'importo complessivo di €. 39.900,00 così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€.	30.030,64
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza	€.	632,26
	€.	30.662,90
 B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	6.745,84
b) per acquisto DPI e attrezzatura operatori RR.NN.OO.	€	950,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	400,00
d) per imprevisti IVA compresa	€	500,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	610,00
g) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€	30,00
h) per arrotondamenti	€	1,26
Sommano	€	9.237,10
TOTALE IMPORTO	€.	39.900,00

- che il Contratto principale venne stipulato in data 16/04/2019 con n° 2314 di rub.;

- che dalle risultanze dell'art. 9 del contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 10006310000698 dell' 11.03.2019, presso la BENE ASSICURAZIONI S.p.A., agenzia di S. Agata Militello (Me), di €. 2.917,00 (euro duemila-novecentodiciassette/00) pari al 12% dell'importo contrattuale, come previsto dalla vigente normativa, per le ditte in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (rimodulato post gara)</u>			
A0. LAVORI A BASE D'ASTA			€. 30.030,64
a detrarre: Ribasso d'Asta 21,1771%			€. 6.359,62
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)			€. 23.671,02
A1. Oneri di Sicurezza			€. 632,26
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)			€. 24.303,28
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	5.346,72	
b) per per acquisto DPI e attrezzatura operatori RR.NN.OO.	€	950,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	400,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€.	500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	610,00	
g) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€	30,00	
Sommano	€	7.836,72	€. 7.836,72
IMPORTO TOTALE RIMODULATO			€. 32.140,00

- che lo Schema di Contratto all'art. 3 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg. 60 (giorni trenta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data 23.05.2019 e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 20.07.2019;

- che i lavori sono stati ultimati in data 20/07/2019, giusto verbale del 04/09/2019, entro i tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

- che durante il corso dei lavori è stato emesso n° 1 (uno) certificato di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di €. 23.738,00 (euro ventitremilasettecentotrentotto/00):

1° certificato di acconto del 21/08/2019	€.	23.738,00
Ammontare complessivo corrisposto	€.	23.738,00

- che lo Stato Finale è stato redatto in data 23/09/2019 e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. 24.294,75 (euro ventiquattromiladuecentonovantaquattro/75) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	24.294,75
b) per anticipazioni dell'Impresa	€.	=====

Totale	€.	24.294,75
da cui sono dedotti:		
c) per certificati d'acconto già emessi (n° 1)	€.	23.738,00

Totale deduzioni	€.	556,75
Totale credito netto	€.	556,75

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' **economia** sui lavori, pari a €. 8,53 (euro otto/53) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 21,1771% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	24.303,28
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 21,1771% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	24.294,75
Economia sui lavori	€.	8,53

- che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Messina con **posizione n° 4027447**;
- che per la ditta **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con documento **prot. n° 17302032 del 07.07.2019** valida fino al **04.11.2019**.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, la sottoscritta Direttore dei Lavori, il giorno 08/10/2019 alle ore 12:00 si è recata nel sito dei lavori ed alla presenza del Signor Micali Natale, amministratore della ditta appaltatrice ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- che il miglioramento delle condizioni di fruibilità del sentiero Coda di Volpe e pulitura dell'intero tracciato, sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni verbalmente date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- che i lavori consegnati in data 23/05/2019, sono stati ultimati in data 20.07.2019, entro i tempi contrattuali;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di € 8,53 (euro otto/53) rispetto a quello autorizzato per la loro realizzazione;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall'Impresa **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** per il **MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E PULITURA DELLE AREE RICADENTI IN ZONA "A" DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO"** sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 21,1771%)	€.	23.691,59
b) per oneri di sicurezza	€.	603,16
Totale	€.	24.294,75
da cui sono dedotti:		
e) certificati d'acconto già emessi (n° 1)	€.	23.738,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA	€.	556,75

(diconsi euro cinquecentocinquantasei/75) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, **10 OTT. 2019**

L'Impresa
INTERCONTINENTALE S.R.L.
Via S. Cristoforo
24102 Messina
Partita IVA n° 417 040 037

Il Direttore dei Lavori
(ing. Claudia De Benedicis)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmela Battaglia)

Visto: IL DIRIGENTE
(ing. Armando Cappadonia)

