



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1300 del 21/11/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1165 del 29/11/2019

Direzione: 3° Viabilità Metropolitana
Servizio: 3° Nebrodi Orientali

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della S. P. 143 del Lacco.

Codice C. I. G.: 62843845BB - C. U. P. B83D15000380003

IMPRESA: PROFAS COSTRUZIONI S. r. l. con sede in Brolo (ME), Via Toscanini N°12 P. IVA 01874670837

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Servizio e P. O.

Delegato di Funzione Dirigenziali

D. D. N° 832 del 26/09/2019

PREMESSO che il progetto dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 143 del Lacco" nel Comune di Brolo", redatto in data 20/04/2015 dal geom. Carmelo MANGANO e dal geom. Antonio LORELLO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento, ing. Benedetto SIDOTI PINTO, con parere N° 17 del 30/04/2015, per l'importo complessivo di € 70.887,00 di cui €53.000,00 per lavori, comprensivi di €1.590,00 per oneri irriducibili per la sicurezza ed €8.373,85 per costi della manodopera, ed € 17.887,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 29/06/2015, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa **PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Brolo (ME), Via Toscanini N° 12, P. IVA 01874670837**, che ha offerto il ribasso pari al 43,3333%, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- **CHE** con Verbale di Consegna dei Lavori in Via d'Urgenza del 02/10/2015, è stata prevista l'ultimazione dei lavori entro 118 (Centodiciotto) giorni, naturali e consecutivi, quindi con scadenza entro e non oltre il 28/01/2016;
- **CHE** con Contratto in data 29/10/2015, Rep. N° 14334, registrato a Messina in data il 17/11/2015, al N°7053, Serie 1T, l'impresa PROFAS COSTRUZIONI S.r.l., ha assunto l'esecuzione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della S. P. 143 del Lacco, per l'importo complessivo di € 34.351,01 di cui € 24.387,16 per lavori al netto del ribasso d'asta del 43,3333, € 1.590,00 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza ed € 8.373,85 per costi della manodopera;

DATO ATTO:

- **CHE** con Determinazione N° 106 del 16/02/2016, è stata approvata la concessione di proroga di giorni 30 (trenta), quindi la nuova scadenza viene protratta al 27/02/2016;
- **CHE** la Perizia di Variante ed assestamento somme del 25/01/2016, redatta, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 163/2006, dal Direttore dei Lavori ed approvata in linea tecnica dal RUP in data 01/02/2016, con Parere N° 2 ed in linea Amministrativa con Determinazione Dirigenziale N° 228 del **07/03/2016**, per i maggiori lavori previsti sono stati concessi ulteriori giorni 12 (Dodici), pertanto la nuova scadenza fu fissata al 10/03/2016;
- **CHE** con verbale di ultimazione dei lavori del 10/03/2016, il direttore dei lavori dichiarava conclusi i lavori principali in tempo utile contrattuale, ad eccezione di alcune opere di finitura e una residua fornitura di materiali, che l'impresa si impegna ad eseguire entro il termine di giorni venti, giusto verbale di ultimazione lavori;

RITENUTO:

- **CHE** lo Stato Finale è stato redatto in data 21/10/2019, dal Direttore dei Lavori, Geom. Carmelo MANGANO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 37.707,95 (euro trentasettemilasettecentosette/95), che detratto l'acconto corrisposto pari ad € 37.510,00 (euro trentasettemilacinquecentodieci/00), resta il credito netto dell'impresa pari ad € 197,95 (euro centonovantasette/95);
- **CHE** l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;
- **CHE** il certificato di regolare esecuzione, è stato redatto in data 23/10/2019;
- **CHE** il D. U. R. C. dell'Impresa PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi previdenziali;

VERIFICATA:

- l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione.

PROPONE

- 1) **APPROVARE** lo Stato Finale, redatto in data 21/10/2019 dal Direttore dei Lavori Geom. Carmelo MANGANO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 37.707,95 (euro trentasettemilasettecentosette/95), che detratto l'acconto corrisposto pari ad € 37.510,00 (euro trentasettemilacinquecentodieci/00), resta il credito netto dell'impresa pari ad € 197,95 (euro centonovantasette/95), a cui dovrà essere aggiunto l'importo per IVA pari ad € 43,55 (euro quarantatre/55);
- 2) **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 23/10/2019;
- 3) **LIQUIDARE** alla Ditta PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 197,95 (euro centonovantasette/95), mentre l'IVA di € **43,55** sarà pagata come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- 4) Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06/11/2012;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino SCIUTTERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E P.O.

Delegato di funzioni dirigenziali

- **VISTA** la superiore proposta;
- **CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** lo Stato Finale, redatto in data 21/10/2019 dal Direttore dei Lavori Geom. Carmelo MANGANO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 37.707,95 (euro trentasettemilasettecentosette/95), che detratto l'acconto corrisposto pari ad € 37.510,00 (euro trentasettemilacinquecentodieci/00), resta il credito netto dell'impresa pari ad € 197,95 (euro centonovantasette/95), a cui dovrà essere aggiunto l'importo per IVA pari ad € 43,55 (euro quarantatre/55);
- 2) **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 23/10/2019;
- 3) **LIQUIDARE** alla Ditta PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 197,95 (euro centonovantasette/95), mentre l'IVA di € **43,55** sarà pagata come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- 4) Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06/11/2012;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del 3° Servizio e P. O.

Delegato di Funzione Dirigenziali

D. D. N° 832 del 26/09/2019

(Ing. Antonino SCIUTTERI)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Responsabile del 3° Servizio e P. O.

Delegato di Funzione Dirigenziali

D. D. N° 832 del 26/09/2019

(Ing. Antonino SCIUTTERI)
