



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1445 del 11/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1252 del 16/12/2019

Direzione: VI "Ambiente"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di apertura del Canale degli Inglesi, riduzione accumuli sabbiosi nei Canali Due Torri e Catuso e manutenzione delle aree ricadenti nella R.N.O. "Capo Peloro"
- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP : B43B19000010003 **CIG :** 78443767DA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che il progetto per i LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII, RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. "CAPO PELORO" è stato redatto in data 21.03.2019 dal Servizio Ingegneria Territoriale della VI Direzione "Ambiente" ed approvato in linea tecnica con parere n° 01 del 22.03.2019 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 254 del 12/04/2019, per l'importo complessivo di €. 60.000,00 (euro sessantamila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€.	38.313,45		
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€.	1.751,50		
Somme a disp.ne dell'Amministrazione			€.	40.064,95	
a) per I.V.A. 22%	€	8.814,71			
b) per acquisto strum. di elaborazione e stampa	€	1.000,00			
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	700,00			
d) per imprevisti IVA compresa	€	1.000,00			
e) per spese tecniche e oneri vari	€	820,00			
f) per oneri di accesso in discarica	€	7.600,00			
g) per arrotondamenti	€	0,76			
	Sommano	€	19.935,05	€.	19.935,05
		TOTALE IMPORTO		€.	60.000,00

- **che** il Contratto principale è stato stipulato in data 15/10/2019 con n° 2360 di rub. e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (rimodulato)</u>		
A0. LAVORI a BASE d'ASTA		€. 38.313,45
a detrarre: Ribasso d'Asta 35,9779%		€. 13.784,37
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 24.529,08
A1. Oneri di Sicurezza		€. 1.751,50
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 26.280,58
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 8.814,29	
b) per acquisto strum. di elaborazione e stampa	€ 1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 700,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€. 1.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 820,00	
f) per oneri di accesso in discarica	€ 7.600,00	
g) per arrotondamenti	€ 0,76	
	Sommano € 19.935,05	€. 19.935,05
	IMPORTO TOTALE rimodulato al Netto del Ribasso d'Asta	€. 46.215,63

- **che** il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al **23.10.2019**, dopo **gg. 120** dalla consegna, avvenuta in via d'urgenza il **26.06.2019**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **23.07.2019**, entro i **tempi contrattuali**, giusto verbale del 28.11.2019;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato finale** è stato redatto in data **04.12.2019** e **sottoscritto senza riserve dall'impresa**, per l'importo complessivo netto di **€. 26.276,65** (ventiseimiladuecentosettantasei/65) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 26.276,65
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
Totale	€. 26.276,65
da cui sono dedotti: per certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€. 25.466,00
Totale deduzioni	€. 25.466,00
Totale Credito Netto	€. 810,65

- **che** il Direttore dei Lavori ha redatto in data 06.12.2019 la relazione sullo stato finale;
- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' **I.N.A.I.L.** sede di **Messina**;

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente **economia**:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 35,9779% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 26.280,58
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 35,9779% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 26.276,65
Economia sui Lavori	€. 3,93

- **che** per la ditta **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con prot. I.N.A.I.L. n° 18899115 del 04.11.2019 e validità fino al 03/03/2020.

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 26.276,65**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **23.10.2019** entro i tempi contrattuali.

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 6/11/2012.

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

VISTO lo statuto Provinciale

PROPONE

Per quanto in premessa

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII, RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. "CAPO PELORO" (CUP: B43B19000010003 - CIG: 78443767DA) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 26.276,65** al netto del ribasso d'asta del **35,9779 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** con sede legale in MESSINA – Via San Cristoforo n° 5 - **P. IVA: 01417040837**, un importo di **€. 810,65** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 810,65** oltre I.V.A. al **capitolo 6417 - impegno n° 306/2019** di cui alla **Determina Dirigenziale n° 500 del 21/06/2019**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;
DICHIARARE la presente Determinazione esecutiva ai sensi di legge;
DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Carmelo Battaglia

II DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII, RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. "CAPO PELORO" (CUP: B43B19000010003 - CIG: 78443767DA) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 26.276,65** al netto del ribasso d'asta del **35,9779 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** con sede legale in MESSINA – Via San Cristoforo n° 5 - **P. IVA: 01417040837**, un importo di **€. 810,65** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 810,65** oltre I.V.A. al **capitolo 6417 - impegno n° 306/2019** di cui alla **Determina Dirigenziale n° 500 del 21/06/2019**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determinazione esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente.

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia

Si allegano:

a - STATO FINALE

b - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa ***favorevole***.

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia