



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE – “AMBIENTE”

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESÌ, RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. “CAPO PELORO”.

IMPRESA: INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L.
VIA SAN CRISTOFORO N° 5 - MESSINA

CONTRATTO: IN DATA 15/10/2019 N° 2360 DI RUB.

CUP : B43B19000010003

CIG : 78443767DA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



Premesso:

- che il progetto *Lavori di apertura del Canale degli Inglesi, riduzione accumuli sabbiosi nei Canali Due Torri e Catuso e manutenzione delle aree ricadenti nella R.N.O. “Capo Peloro”*, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 21.03.2019 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 01 del 22.03.2019 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 254 del 12/04/2019, per l'importo complessivo di € 60.000,00 così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€ 38.313,45
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€ 1.751,50
		€ 40.064,95
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 8.814,71	
b) per acquisto strumenti di elabor.ne e stampa	€ 1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 700,00	
d) per imprevisti IVA compresa	€ 1.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 820,00	
f) per oneri di accesso in discarica	€ 7.600,00	
g) per arrotondamenti	€ 0,76	
Sommano	€ 19.935,05	€ 19.935,05
	TOTALE IMPORTO	€ 60.000,00

- che il Contratto principale venne stipulato in data 15/10/2019 con n° 2360 di rub.:

- che dalle risultanze dell'art. 9 del contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 1471490 del 25.06.2019 presso l' ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. di €. 6.827,14 (euro seimilaottocentoventisette/14), come previsto dalla vigente normativa, per imprese in possesso di certificazione ISO:

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 38.313,45
a detrarre : RIBASSO d'ASTA 35,9779%		<u>€. 13.784,37</u>
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)		€. 24.529,08
A1. Oneri Irriducibili per la Sicurezza		<u>€. 1.751,50</u>
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)		€. 26.280,58
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	8.814,29
b) per acq.sto strum.ti di elabor.ne e stampa	€	1.000,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	700,00
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€	1.000,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	820,00
f) per oneri di accesso in discarica	€	7.600,00
g) per arrotondamenti	€	0,76
Sommano	€.	19.935,05
		<u>€. 19.935,05</u>
IMPORTO TOTALE rimodulato al Netto del Ribasso d'Asta		€. 46.215,63
		<u><u>€. 46.215,63</u></u>

- che il Sapitolato Speciale d'Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg. 120 (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta, in via d'urgenza, in data 26.06.2019 e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 23.10.2019;

- che i lavori non hanno subito sospensione alcuna:

- che i lavori sono stati ultimati in data 23.10.2018, giusto verbale del 28.11.2019, entro i tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio:

- che lo Stato finale è stato redatto in data 04.12.2019 e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo complessivo netto, compresi oneri di sicurezza, di €. 26.276,65 (euro ventiseimiladuecentosettantasei/65) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	26.276,65
b) per anticipazioni dell'Impresa	€.	=====
Totale	€.	26.276,65
da cui sono dedotti:		
c) per certificati d'acconto già emessi (n° 1)	€.	25.466,00
Totale deduzioni	€.	25.466,00
Totale credito netto	€.	810,65

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' economia sui lavori, pari a €. 3,93 (euro tre/93) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 35,9779% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	26.280,58
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 35,9779% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	26.276,65
Economia sui lavori	€.	3,93

- che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Messina con posizione n° 4027447 – PAT. 90451345.
- che per la ditta **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con documento prot. n° 18899115 del 04/11/2019 con validità fino al 03/03/2020.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso telefonico dato all'Impresa appaltatrice, la sottoscritta Direttore dei Lavori, il giorno 28/11/2019 alle ore 10:00 si è recata nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Signor Micali Natale, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e secondo le prescrizioni contrattuali:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;



- che per l'esecuzione dei lavori, consistenti nelle aperture del Canale degli Inglesi; nella sistemazione dell'alveo del Canale Due Torri; nella rimozione di detriti dal Canale Faro; nella rimozione di accumuli sabbiosi nel Canale Catuso e il conferimento in discarica del materiale rinvenuto (ad eccezione del Canale degli Inglesi) sono stati impartiti n° 12 ordini di servizio all'impresa e che gli stessi sono stati ottemperati;
- che i lavori consegnati in data **26/06/2019** sono stati ultimati in data **23.10.2019**, come stabilito, e quindi entro il tempo contrattuale;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di €. 3,93 (euro tre/93) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall'Impresa **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** per l' **APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII, RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO E MANUTENZIONE DELLE AREE RICADENTI NELLA R.N.O. "CAPO PELORO"**, sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 35,9779%)		€.	24.503,91
b) per oneri di sicurezza		€.	1.772,74
	Totale	€.	26.276,65
da cui sono dedotti:			
e) certificati d'acconto già emessi (n° 1)		€.	25.466,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA		€.	810,65

(diconsi euro ottocentodieci/65) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina.

10 DIC 2019

INTERCONTINENTALE S.R.L.
Via S. Cristoforo, 5
09122 Messina
P.IVA n. 01417049837


L'Impresa



Il Direttore dei Lavori
(geom. Claudio De Benedictis)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmelo Benaglia)




Fatto: IL DIRIGENTE
(ing. Armando Cappadonia)

