



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1419 del 09/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1253 del 16/12/2019

Direzione: VI "Ambiente"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di riduzione e alleggerimento delle masse algali negli specchi acquei della R.N.O. "Capo Peloro"
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP : B42E18002940003

CIG : 762210365F

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- **che il progetto per i LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO"** è stato redatto in data **28.08.2018** dal Servizio Ingegneria Territoriale della VI Direzione "Ambiente" ed approvato in linea tecnica con parere n° 02 del 03.09.2018 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1108 del 20/08/2018, per l'importo complessivo di **€. 63.000,00** (euro sessantatremila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€.	43.975,33
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€.	809,60
Somme a disp.ne dell'Amministrazione		€.	44.784,93
a) per I.V.A. 22%	€	9.852,68	
b) per acq.to beni strum.li di calcolo, misura e verifica	€	970,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	895,70	
d) per imprevisti IVA compresa	€	1.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	895,00	
f) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€	100,00	
g) per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€	4.000,00	
h) per arrotondamenti	€	0,99	
Sommano	€	18.215,07	€. 18.215,07
TOTALE IMPORTO			€. 63.000,00

- **che** il Contratto principale è stato stipulato in data 16/04/2019 con n° 14481 di rep. di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (rimodulato)

A0. LAVORI a BASE d'ASTA	€. 43.975,33
a detrarre: Ribasso d'Asta 36,8500%	<u>€. 16.204,91</u>
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 27.770,42
A1. Oneri di Sicurezza	€. 809,60
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 28.580,02

Somme a disp.ne dell'Amm.ne

a) per I.V.A. 22%	€. 9.852,68	
b) per acq.to beni strum.li di calcolo, misura e verifica	€. 970,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€. 895,70	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€. 1.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€. 895,70	
f) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€. 100,00	
g) per oneri di accesso alla discarica	€. 4.000,00	
h) per arrotondamenti	€. 0,99	
Sommano	€ 18.215,07	<u>€. 18.215,07</u>
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al Netto del Ribasso d'Asta		<u>€. 46.795,09</u>

- **che** il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in gg. 120 dalla consegna e quindi al **20.09.2019**;
- **che** i lavori sono stati sospesi per gg. 38 e sono stati ultimati in data **28.10.2019**, entro i tempi contrattuali, giusto verbale del 22.11.2019;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato finale** è stato redatto in data **26.11.2019** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo complessivo netto di **€. 28.570,19** (ventottomilacinquecentosettanta/19) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 28.570,19
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
Totale	<u>€. 28.570,19</u>
da cui sono dedotti: per certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€. 28.260,00
Totale deduzioni	<u>€. 28.260,00</u>
Totale Credito Netto	€. 310,19

- **che** il Direttore dei Lavori ha redatto in data 27.11.2019 la relazione sullo stato finale;
- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' **I.N.A.I.L.** sede di **Messina** con posizione n° **1589427-PAT. 8697497/43**;

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente **economia**:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 36,8500% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 28.580,02
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 36,8500% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 28.570,19
Economia sui Lavori	€. 9,83

- **che** per la ditta **LA VALLE VINCENZO** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con prot. I.N.A.I.L. n° 19044449 dell'08.11.2019 e validità fino al 07/03/2020.

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di €. **28.570,19**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **28.10.2019** entro i tempi contrattuali.

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 6/11/2012.

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

VISTO lo statuto Provinciale

PROPONE

Per quanto in premessa:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di €. **28.570,19** al netto del ribasso d'asta del **36,8500 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **LA VALLE VINCENZO** con sede legale in MESSINA – Via Nuova panoramica dello Stretto n° 560 - **P. IVA: 01682480833**, un importo di €. **310,19** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva €. **310,19** oltre I.V.A. al **capitolo 6417 - impegno n° 1228/18** del 19/12/2018 di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1628 del 24/12/2018**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determinazione esecutiva ai sensi di legge;
DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Carmelo Battaglia

II DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€.** **28.570,19** al netto del ribasso d'asta del **36,8500 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **LA VALLE VINCENZO** con sede legale in MESSINA – Via Nuova panoramica dello Stretto n° 560 - **P. IVA: 01682480833**, un importo di **€.** **310,19** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€.** **310,19** oltre **I.V.A.** al **capitolo 6417 - impegno n° 1228/18** del 19/12/2018 di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1628** del **24/12/2018**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determinazione esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia

Si allegano:

a - STATO FINALE

b - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia