



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE – “AMBIENTE”

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO E DELLE MASSE ALGALI PRESENTI
NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. “CAPO PELORO”.

IMPRESA: LA VALLE VINCENZO

VIA NUOVA PANORAMICA DELLO STRETTO N° 560 – MESSINA

CONTRATTO: IN DATA 16/04/2019 N° 14481 DI REP.

REG.TO A MESSINA IL 19/04/2019 AL N° 3683 SERIE I T

CUP : B42E18002940003

CIG : 762210365F



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei “*lavori di riduzione e alleggerimento delle masse algali negli specchi acquei della R.N.O. “Capo Peloro”*”, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 28.08.2018 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 02 del 03.09.2018 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1108 del 20/08/2018, per l'importo complessivo di €. 63.000,00 così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€.	43.975,33
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza	€.	809,60
	€.	44.784,93
 B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	9.852,68
b) per acquisto beni strumentali di calcolo, misura e verifica	€	970,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	895,70
d) per imprevisti IVA compresa	€	1.500,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	895,70
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	100,00
g) per oneri di accesso in discarica (IVA compr.)	€	4.000,00
h) per arrotondamenti	€	0,99
Sommano	€	18.215,07
		€. 18.215,07
 TOTALE IMPORTO		€. 63.000,00

- che il Contratto principale venne stipulato in data 16/04/2019 con n° 14481 di rep. e registrato a Messina il 19.04.2019 al n° 3683 Serie I T;

- che dalle risultanze dell'art. 9 del contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 69/02/803596138 del 07.03.2019 presso la AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. ag. di Milano di €. 7.717,00 (euro settemilasettecentodiciassette/00) pari al 27% dell'importo contrattuale, come previsto dalla vigente normativa.

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>			
A0. LAVORI A BASE D'ASTA			€. 43.975,33
a detrarre: Ribasso d'Asta 36,8500%			€. 16.204,91
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)			€. 27.770,42
A1. Oneri di Sicurezza			€. 809,60
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)			€. 28.580,02
 B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	9.852,68	
b) per acquisto beni strumentali di calcolo, misura e verifica	€	970,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	895,70	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€	1.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	895,70	
f) per contributi e oneri vari	€	100,00	
g) per oneri di accesso in discarica	€	4.000,00	
h) per arrotondamenti	€	0,99	
	Sommano	€ 18.215,07	€. 18.215,07
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta			€. 46.795,09

- che il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg. 120 (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data 24.05.2019 e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 20.09.2019;

- che i lavori sono stati sospesi il 13.09.2019, a causa della ritardata consegna, da parte della ditta produttrice, della staccionata modulare prevista in progetto, per complessivi gg. 38 (giorni trentotto). Sono stati ripresi il 21.10.2019;

- che per effetto della suddetta sospensione il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è stato fissato al 28.10.2019;

- che i lavori sono stati ultimati in data 28.10.2019, giusto verbale del 22.11.2019, entro i tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che lo Stato Finale è stato redatto in data 26.11.2019 e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. 28.570,19 (euro ventottomilacinquecentosettanta/19) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 28.570,19
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
Totale	€. 28.570,19
da cui è dedotto:	
c) per certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€. 28.260,00
Totale deduzioni	€. 28.260,00
Totale credito netto	€. 310,19

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata **un' economia** sui lavori, pari a €. 9,83 (euro nove/83) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 36,8500% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 28.580,02
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 36,8500% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 28.570,19
Economia sui lavori	€. 9,83

- che l'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Messina con **posizione n° 1589427 – PAT 8697497/43**;
- che per la ditta **LA VALLE VINCENZO** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con documento **prot. n° 19044449** del **08/11/2019** con validità fino al **07/03/2020**.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, la sottoscritta Direttore dei Lavori, il giorno 26/11/2019 alle ore 12:00 si è recata nel sito dei lavori ed alla presenza del Signor La Valle Vincenzo, amministratore della ditta appaltatrice ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- che la riduzione e alleggerimento delle masse algali è stato eseguito a regola d'arte;

- che le opere realizzate consistenti nella realizzazione di steccato ex-novo e nella manutenzione dello steccato esistente si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- che i lavori consegnati in data 24/05/2019, considerata la sospensione di gg. 38, sono stati ultimati in data 28.10.2019, quindi entro il tempo contrattuale che era stato fissato al 28.10.2019;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di €. 9,83 (euro nove/83) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa **LA VALLE VINCENZO** per la **RIDUZIONE E ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO"** sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 36,8500%)	€.	27.769,40
b) per oneri di sicurezza	€.	800,79
Totale	€.	28.570,19
da cui sono dedotti:		
e) certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€.	28.260,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA	€.	310,19

(diconsi euro trecentodieci/19) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, **28 NOV. 2019**

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(geom. Claudio De Benedictis)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Carmelo Bonaglia)

Visto: IL DIRIGENTE

(ing. Armando Cappadonia)

