

|          |   |
|----------|---|
| Oggetto: | LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ITC "QUASIMODO" SEZ. ASS. I.I.S. "G. MINUTOLI" NEL COMUNE DI MESSINA". CODICE PROGETTO: 00612SIC174 |
|----------|---|

| QUADRO ECONOMICO PROGETTO                 |                                |             |              |
|---|--------------------------------|-------------|--------------|
| Importo totale lavori                     |                                |             | € 111.385,22 |
| Oneri di sicurezza                        |                                | € 9.142,09  |              |
| INCIDENZA MANODOPERA                      |                                | € 31.239,75 |              |
| SOMMANO                                   |                                | € 40.381,84 | € 40.381,84  |
| Importo a base di gara soggetto a ribasso |                                |             | € 71.003,38  |
| Somme a disposizione:                     |                                |             |              |
| IVA sui lavori 22%                        |                                | € 24.504,75 |              |
| INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/06             |                                | € 2.227,70  |              |
| RIMBORSO SPESE PROVVEDITORATO             |                                | € 500,00    |              |
| Oneri di conferimento in discarica        |                                | € 800,00    |              |
| Spese TECNICHE ART. 92 C.7BIS             |                                | € 300,00    |              |
| Contributo ANAC                           |                                | € 30,00     |              |
| Imprevisti                                | IVA compresa in arrotondamento | € 252,33    |              |
| Totale somme a disposizione               |                                | € 28.614,78 | € 28.614,78  |
| IMPORTO TOTALE                            |                                |             | € 140.000,00 |

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALLA GARA APPROVATO CON DD 644/2016 |                             |              |              |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| Importo totale lavori  |                             | € 111.385,22 | € 111.385,22 |
| Oneri sicurezza  |                             | € 9.142,09   |              |
| costi manodopera   |                             | € 31.239,75  |              |
| Totale costi   |                             | € 40.381,84  | € 40.381,84  |
| Importo lavori a b.a.  |                             | € 71.003,38  |              |
| Ribasso sui lavori a b.a.  | 45,1256%                    | € 32.040,70  | € 32.040,70  |
| Lavori al netto del ribasso d'asta   |                             |              | € 79.344,52  |
| Somme a disposizione:  |                             |              |              |
| IVA sui lavori 22%   |                             | € 17.455,79  |              |
| ONERI ALTA SORVEGLIANZA (PROVV. OO.PP.)                                    |                             | € 500,00     |              |
| C.P.T. 20% su R.A.   |                             | € 32.040,70  | € 6.408,14   |
| Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.   |                             | € 30,00      |              |
| INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/06  |                             | € 2.227,70   |              |
| Spese TECNICHE ART. 92 C.7BIS  |                             | € 300,00     |              |
| Oneri di conferimento in discarica   |                             | € 800,00     |              |
| Accantonamento quota R.A.  | 50%                         | € 12.816,28  |              |
| Imprevisti   |                             | € 252,33     |              |
|  | Totale somme a disposizione | € 40.790,24  | € 40.790,24  |
| IMPORTO TOTALE   |                             |              | € 120.134,76 |
| ECONOMIE DA R.A. E IVA   |                             |              | € 19.865,24  |
| IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO  |                             |              | € 140.000,00 |

| QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO SOMME ALLO STATO FINALE DEI LAVORI          |     |             |              |
|---|-----|-------------|--------------|
| importo lavori autorizzati  |     |             | € 79.344,52  |
| importo totale dei lavori come da SF                                      |     |             | € 79.341,88  |
| economia sui lavori   |     |             | € 2,64       |
| <b>Somme a disposizione:</b>  |     |             |              |
| IVA SUI LAVORI  | 22% | € 17.455,21 |              |
| ONERI ALTA SORVEGLIANZA (PROVV. OO.PP.)                                   |     | € 500,00    |              |
| INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/06   |     | € 2.227,70  |              |
| Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.  |     | € 30,00     |              |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   |     | € 20.212,91 | € 20.212,91  |
| <b>IMPORTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA A SEGUITO DELLO SF</b> |     |             | € 99.554,79  |
| ECONOMIE  |     |             | € 40.445,21  |
| IMPORTO COMPLESSIVO DA FINANZIAMENTO                                      |     |             | € 140.000,00 |