



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 426 del 10/04/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 del 17/04/2020

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : D. M. n. 49 del 16/02/2018 – “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PARTI PIÙ DEGRADATE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLA S.P. 43/B PANORAMICA DELLO STRETTO, NEL COMUNE DI MESSINA”. CODICE 00645.18.ME

Importo a.b.a.: € 910.377,07 – Oneri di sicurezza: € 47.576,93

C I G : 768906512B – CUP: B47H18001630001

Impresa: PELORITANA APPALTI S.r.l. - con sede in Barcellona Pozzo di Gotto Via Maria Giovanna Stella Modaffari n.62 (Me)

Contratto in data 07/08/2019 n. 14494 di repertorio

APPROVAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – PAGAMENTO RATA DI SALDO

**IL RUP – TITOLARE DI P.O.
DELEGATA ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI**

PREMESSO

- **CHE** con Decreto Ministeriale n. 49 del 16/02/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 900 del 13/07/2018 veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della sottoscritta, per espletare tutte le attività connesse alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- **CHE** in data 09.07.2018 è stato redatto, dai Geomm. Filadelfo Magno e Sergio Castorina, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, il progetto dei “Lavori di manutenzione delle parti più degradate della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e relativa segnaletica orizzontale nella S.P. 43/B Panoramica dello Stretto, nel Comune di Messina”. Codice 00645.18.ME per un importo complessivo di € 1.265.000,00, di cui € 307.046,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 957.954,00 per lavori così suddivisi: € 910.377,07 per lavori a base d’appalto ed € 47.576,93 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.
- **CHE** il progetto è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. ing. Anna Chiofalo con parere n° 42 del 05.10.2018 ai sensi dell’art. 5 com. 3 della L.R. n. 12/2011 per un importo complessivo di € 1.265.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI:			
1) da assoggettare al ribasso d'asta	= €	910.377,07	
2) Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>47.576,93</u>	
Totale Lavori	€	957.954,00	€ 957.954,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
1) – Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	= €	19.159,08	
2) – Per I.V.A. 22 %	= €	210.749,88	
2) – Per spese tecniche	= €	15.394,18	
3) – Per versamento ANAC	= €	600,00	
4) – Per Imprevisti	= €	2.537,04	
5) – Per Pubblicazione Bando di Gara	= €	6.000,00	
6) – Per espropriazioni	= €	0,00	
7) – Per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	= €	15.000,00	
8) – Per Accantonamento accordo ed eventuale variazione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)	= €	30.000,00	
9) – Per eventuali prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	= €	14.000,00	
10) – Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	<u>9.000,00</u>	
TOTALE SOMMANO a disposizione	= €	307.046,00	€ 307.046,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€		€ 1.265.000,00

CONSIDERATO :

- **CHE** con Determina a contrarre n. 1172 del 09/10/2018 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. C) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e con criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm-ii e che con lettera di invito prot. n.38631 del 16.11.18, inviata mediante posta elettronica certificata, sono state invitate a presentare offerta n. 20 Ditte;

- **CHE** la gara è stata espletata il 28.11.2018 ed in base ai risultati della stessa è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa Peloritana Appalti S.R.L., che ha offerto il ribasso del 37,3959% sull'importo a base d'asta e che con determinazione n. 1637 del 27.12.2018 il Dirigente competente ha approvato il verbale di gara procedendo all'aggiudicazione nei confronti dell'impresa suddetta;

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 07.08.2019 al n° 14494 di rep. registrato a Messina il 28.08.2019 al n. 4758 serie 1T;

- **CHE** i lavori sono stati consegnati in data 9 agosto 2019;

- **CHE** in data 15/10/2019 il direttore dei lavori, Geom. Filadelfo Magno, ha redatto una perizia di variante i cui limiti sono contenuti nelle percentuali prescritte nel secondo comma lettera b) dell'art. 106 del Decr. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le cui modifiche non hanno alterato la natura del contratto, che è stata approvata in linea tecnica con parere n° 58 del 31/10/2019 e in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 1182 del 04/12/2019, dal Dirigente Dott. Francesco Roccaforte su proposta del R.U.P. ing. Anna Chiofalo, per l'importo complessivo di € 617.510,30 così ripartito:

A) LAVORI:			
1) da assoggettare al ribasso d'asta	= €	910.377,07	
A detrarre il Ribasso d'asta del 37,3959	= €	<u>340.443,70</u>	
Totali lavori al netto	€	569.933,37	
2) Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>47.576,93</u>	
Totale netto Lavori	€	617.510,30	€ 617.510,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) – Incentivo Funzioni Tecn. (art. 113 Dec. Lgs 50/16)	= €	19.159,08	
2) – Per I.V.A. 22 %	= €	135.852,27	
3) – Per versamento ANAC	= €	600,00	
4) – Per Imprevisti	= €	2.537,04	
5) – Per Pubblicazione Bando di Gara	= €	6.000,00	
6) – Per espropriazioni	= €	0,00	
7) – Per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	= €	15.000,00	
8) – Per Accantonamento accordo ed eventuale variazione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)	= €	30.000,00	
9) – Per eventuali prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	= €	14.000,00	
10) – Per polizze assicurative dipendenti e pagamenti a per spese di caratt. Strument. Ex art. 90 com. 5 e art. 92 com. 7 bis del codice	= €	<u>9.000,00</u>	
SOMMANO a disposizione	= €	232.148,39	€ 232.148,39
IMPORTO NETTO PERIZIA			€ 849.658,69

C) ECONOMIE CONTRATTUALI:

1) – Per RIBASSO D’ASTA AL NETTO	= €	340.443,70	
2) – Per I.V.A. sul ribasso d’asta	= €	<u>74.897,61</u>	
SOMMANO LE ECONOMIE	= €	415.341,31	€ 415.341,31
IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€1.265.000,00

DATO ATTO:

- **CHE** la copertura della spesa è assicurata con i fondi di cui al Decreto n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge del 27/12/2017 n.205, convertito in legge con modificazioni del D.L. n.91 del 25/07/2018” con imputazione al Capitolo 7780/S;
Visti Lo Stato Finale dei Lavori in data 23.12.2019 ed il Certificato di Collaudo predisposto dal Collaudatore Ing. Antonino Scutteri in data 11 febbraio 2020;
- **CHE** durante i lavori si reso necessario sospenderli dal 12.08.2019 al 26.08.2019 e dal 11.11.2019 al 25.11.2019;
- **CHE** l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 13.12.2019, come accertato dal relativo verbale e quindi in tempo utile;
- **CHE** i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione dei Lavori;
- **CHE** il conto finale, redatto in data 23.12.2019 è stato firmato dall’Impresa senza riserve ed ascende ad € 617.510,29, presentando quindi una minore spesa di € 0,01 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;
- **CHE** durante il corso dei Lavori è stato emesso n° 3 certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 614.662,62 e deducendo tale somma dall’importo del conto finale risulta una rata di saldo pari ad € 2.849,67
- **CHE** l’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il Certificato di collaudo senza alcuna riserva;
- **CHE** l’Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul lavoro con l’I.N.A.I.L., sede di Milazzo, con polizza n. 18042438 continuativa
- **CHE** i Lavori sono stati diretti dal geom. Filadelfo MAGNO;
- **CHE** lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d’arte;
- **CHE** dal conto finale risulta con un credito netto all’Impresa di € 2.849,67 più I.V.A. 22%;

Vista la Determinazione Dirigenziale N° 21 del 7 gennaio 2020 che attribuisce alcune Deleghe Dirigenziali alla scrivente Titolare di P.O.;

Visto il Decr. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Verificata l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

DETERMINA

APPROVARE gli atti contabili relativi allo Stato Finale, redatto in data 23.12.2019 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo Magno, per l'importo – al netto del ribasso d'asta del 37,3959%) di € 617.510,29 (*Euro seicentodiciassettemilacinquecentodieci/29*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

APPROVARE il Certificato di Collaudo Amministrativo dei "Lavori di manutenzione delle parti più degradate della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e relativa segnaletica orizzontale nella S.P. 43/B Panoramica dello Stretto, nel Comune di Messina". Codice 00645.18.ME" predisposto dal Collaudatore Ing. Antonino Scutтери in data 11 febbraio 2020;

LIQUIDARE all'Impresa PELORITANA APPALTI S.r.l. - con sede in Barcellona Pozzo di Gotto Via Maria Giovanna Stella Modaffari n.62 (Me) P.I. **02835300837** la rata di Saldo, relativa allo Stato Finale, per l'importo di € 2.849,67 più IVA 22%;

DISPORRE che il pagamento della rata di saldo avvenga con successivo provvedimento con accredito della somma di € 2.849,67 (*Euro duemilaottocentoquarantanove/67*) all'impresa PELORITANA Appalti Srl, su presentazione della relativa fattura, mentre la quota IVA 22%, pari ad € 626,933 (*Euro seicentoventisei/93*) dovrà essere versata all'Erario a carico dell'Impresa PELORITANA Appalti Srl, così come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014;

DARE ATTO di avere preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

DARE ATTO che la copertura della spesa è assicurata dai fondi di cui al Decreto n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge del 27/12/2017 n.205, convertito in legge con modificazioni del D.L. n.91 del 25/07/2018" con imputazione al Capitolo 7780/S;

TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- Al Servizio "Albo Pretorio" per la pubblicazione;
- Alla 2^ Direzione: Affari finanziari e Tributarî" per il visto contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RUP – TITOLARE di P.O.

Ing. Anna Chiofalo

Delegata Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. N° 21 del 07/01/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Messina 10 aprile 2020

IL RUP – TITOLARE di P.O.

Ing. Anna Chiofalo

Delegata Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. N° 21 del 07/01/2020)

