



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 471 del 30/04/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 419 del 15/05/2020

**Direzione: III Viabilità Metropolitana**  
**Servizio Programmazione OO.PP. e Servizi integrati**

**OGGETTO: Strada a scorrimento veloce "Patti (A20) – S. Piero patti, completamento 2° lotto comprendente i lavori per la sicurezza a completamento del 1° e 2° lotto**

**CIG: 7618792A0B - CUP: B57H18001260003**

**Approvazione perizia di assestamento finale somme, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo.**

**Impresa: EUROROCK SRL - Via Brennero, 32 TRENTO - P. I.: 00500880224**

**IL R.U.P. – TITOLARE P.O.**  
**DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI**

**PREMESSO:**

- **CHE** il progetto esecutivo "Strada a scorrimento veloce Patti (A20) – S. Piero Patti, completamento 2° lotto comprendente i lavori per la sicurezza a completamento del 1° e 2° lotto ", redatto in data 31/05/2018 per l'importo complessivo di € 776.519,06 di cui € 578.627,60 per lavori a b. a. € 6.922,40 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 190.950,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa con Determina n. 1057 del 05.09.2018, rettificata negli importi con Determina Dirigenziale n. 1076 del 10.09.2018;

**CHE** con verbale di gara del 03.10.2018, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è stata proposta l'aggiudicazione all'impresa EUROROCK SRL con sede in Trento, via Brennero 32, P. I.: 00500880224, con il ribasso del 35,5617%;

- **CHE** con Determina n° 1305 del 09.11.2018, il Dirigente della III Direzione - Viabilità Metropolitana, ha approvato il succitato verbale di gara aggiudicando all'impresa EUROROCK SRL;

- **CHE** in data 27/02/2019 è stato stipulato il contratto al n. 14475 di Rep con l'impresa EUROROCK SRL per un importo contrattuale di € 379.780,19 compresi € 6.922,40 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;

- **CHE** i lavori furono consegnati in via d'urgenza, sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, il 29.11.2018, ed ultimati il 14.09.2019 come da relativi verbali;

- **CHE** nel corso dei lavori si è reso necessario redigere dal D.L. in data 25/03/2019 una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **CHE** detta Perizia, è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. del 08.04.2019, in linea Amministrativa con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 18.06.2019 e che per i maggiori lavori previsti furono concessi ulteriori giorni 90 (novanta) al termine contrattuale di scadenza;

- **CHE** è stata redatta dalla D.L. una Perizia di Assestamento Finale delle somme e delle quantità, approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 08 del 03.03.2020, riportante gli importi e le quantità accettati e sottoscritti senza riserva alcuna dall'Impresa e le effettive somme a disposizione utilizzate dall'Amministrazione, il cui Quadro Economico risulta così composto:

#### A - LAVORI ESEGUITI

A.1) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	684.031,80
A.2) - Ribasso contrattuale del 35.5617%	€	243.253,34
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€	440.778,46
A.3)-Costi non deducibili per attuazione piani di sicurezza	€	5.553,47
<b>A.4) - Importo totale</b>	<b>€</b>	<b>446.331,93</b>

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	98.193,02
B.2) - spese per contributo AVCP	€	375,00
B.3) - spese tecniche (2%)	€	13.900,00
B.4)- Spese per Convenzione CPT	€	6.200,05
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	118.668,07
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE</b>	<b>€</b>	<b>118.668,07</b>

#### C - ECONOMIE

C.1) -Somme già utilizzate per lavori urg. muro SPA 298 di Ramondino	€	173.100,00
C.2) - Varie	€	38.400,00
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€</b>	<b>211.500,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>776.500,00</b>

- **CHE** lo Stato Finale è stato redatto dal D.L. in data 02.03.2020, e da cui risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 446.331,93 di cui 5.553,47 per oneri della sicurezza;

- **CHE** sono stati emessi certificati di pagamento in acconto per l'ammontare di € 412.458,68 per cui resta un credito netto per l'impresa pari ad € 33.873,24 per rata di saldo lavori;

- **CHE** l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

- **CHE** il certificato di regolare esecuzione (CRE), è stato redatto dal D.L. in data 20/03/2020, firmato senza riserve dall'impresa e controfirmato dal RUP incaricato, con il quale si certifica la corretta esecuzione delle opere e l'assenza di vizi o impedimenti di sorta al pagamento della rata di saldo di € 33.873,24 oltre IVA al 22%;

- **CHE** il D.U.R.C. dell'Impresa EUROROKC SRL risulta regolare con i versamenti dei contributi previdenziali;

**RITENUTO** di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Assestamento Finale delle somme e delle quantità del progetto di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 776.500,00 di cui € 446.331,93 per lavori comprensivi di € 5.553,47 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 118.668,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 211.500,00 di economie;

#### VISTI:

il D.lgs. n. 50/2016 "Codice degli Appalti" e ss.mm.ii.;

**VISTE** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Messina;

**DATO ATTO** che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dal Cap. 7747/R bilancio 2020 della Città Metropolitana di Messina;

**VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina";

#### DETERMINA

**APPROVARE** in linea amministrativa la Perizia di Assestamento Finale Somme, relativa ai lavori "Strada a scorrimento veloce Patti (A20) – San Piero Patti Completamento 2° Lotto comprendente i lavori per la sicurezza e completamento del 1° e 2° lotto", per un importo complessivo di € 776.500,00 di cui € 446.331,93 per lavori

comprensivi di € 5.553,47 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 118.668,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 211.500,00 di economie come da seguente quadro economico:

**A - LAVORI ESEGUITI (da stato finale)**

A.1) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	684.031,80
A.2) - Ribasso contrattuale del 35,5617%	€	243.253,34
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€	440.778,46
A.3)-Costi non deducibili per attuazione piani di sicurezza	€	5.553,47
<b>A.4) - Importo totale</b>	<b>€</b>	<b>446.331,93</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1) - IVA 22%	€	98.193,02
B.2) - spese per contributo AVCP	€	375,00
B.3) - spese tenciche (2%)	€	13.900,00
B.4)- Spese per Convenzione CPT	€	6.200,05
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>118.668,07</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE</b>	<b>€</b>	<b>565.000,00</b>

**C - ECONOMIE**

C.1) -Somme già utilizzate per lavori urg. muro SPA 298 di Ramondino	€	173.100,00
C.2) -Varie	€	38.400,00
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€</b>	<b>211.500,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>776.500,00</b>

**APPROVARE** gli atti di contabilità finale e il relativo Stato Finale dei lavori per € 446.331,93 al netto del ribasso contrattuale del 35,5617% comprensivo degli oneri irriducibili per sicurezza, che fissa la rata di saldo da riconoscere all'Impresa in € 33.873,24 e l'importo di € 7.452,11 per I.V.A. 22%;

**APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione (CRE), emesso in data 20.03.2020 dall'Ing. Antonino Scutтери;

**LIQUIDARE** all'Impresa EUROROCK SRL, con sede in via Brennero, 32 Trento (TR) - P.I. 00500880224, la rata di saldo relativa allo Stato finale, dell'importo di € 33.873,24 per i lavori eseguiti ed € 7.452,11 per l'aliquota I.V.A. 22%;

**DISPORRE** che il pagamento della rata di saldo avvenga con successivo provvedimento con accredito della somma di € 33.873,34 (trentatremilaottocentotrentatatre/34) all'impresa EUROROCK SRL, su presentazione della relativa fattura, mentre la quota IVA 22% pari ad € 7.452,11 (Euro settemilaquattrocentocinquantadue/11) dovrà essere versata all'Erario a carico dell'Impresa EUROROCK SRL, così come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014;

**DARE ATTO** che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dal Cap. n. 7747 bilancio 2020 della Città Metropolitana di Messina;

**DARE ATTO** di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il R.U.P - Titolare P.O.  
**Delegato funzioni dirigenziali**  
**ex art.17 c.1-bis D. Lgs. n. 165/2001**  
**(Det. Dir. n.13 del 07/01/2020)**  
**Arch. Francesco ORSI**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Messina lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento - Titolare P.O.  
delegato funzioni dirigenziali  
ex art.17 c.1-bis D. Lgs. n. 165/2001  
(Det. Dir. n.13 del 07/01/2020)  
**Arch. Francesco ORSI**