



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.T. "E.MAJORANA" nel Comune di Milazzo. CUP: B59E18000380002 - CIG:Z9B2B0FFFC

DITTA: OLIVA SRL – Milazzo (ME) Via XX settembre civ.56

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 18 giugno 2020

Scrittura privata in data 07/05/2020 Rubrica n°2430 a Messina

Importo lavori a base d'asta	€	19.007,00		
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	4.900,00	Data della consegna	19.02.2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>6.093,00</u>	Data dell'inizio dei lavori	19.02.2020
Sommano a lordo	€	<u>30.000,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	18.05.2020
Importo depurato dal ribasso d'asta per il 20,00%	€	15.205,60	Data sospensione lavori	25.03.2020
Costo oneri per la sicurezza	€	<u>4.900,00</u>	Sospesi gg.	55
Totale lavori al netto	€	20.105,60	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è il	15.07.2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>6.093,00</u>	Giorni impiegati in più	
Sommano al netto	€	<u>26.198,60</u>	Giorni impiegati in meno	25
Importo netto dei lavori eseguiti	€	20.095,28	Multa
Certificato di acconto sottoscritto il 16.06.2020	€	<u>19.992,00</u>		
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	103,28		
Differenza in meno	€	10,32		

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonino Miceli

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carmelo Galofaro

Lavori eseguiti a tutto il 18 giugno 2020

N° Pro.	Art. elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Lavori	
						DEBITO	PAGAMENTO
1	26.1.1.2	Approntamento di ponteggio	mq	285,92	€ 8,93	€ 2.553,27	
2	26.1.9	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio	mq	285,92	€ 3,39	€ 969,27	
3	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno	mqxcm	196,45	€ 3,94	€ 774,01	
4	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche	mc	5,00	€ 32,26	€ 161,30	
5	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in c.a.	mqxcm	59,91	€ 93,59	€ 5.606,98	
6	21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in c.a.	mqxcm	78,15	€ 39,76	€ 3.107,24	
7	9.1.7	Intonaco civile per esterni	mq	83,10	€ 24,62	€ 2.045,92	
8	9.1.11	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni	mq	188,57	€ 46,01	€ 8.676,11	
		Sommano				€ 23.894,10	
		<i>A detrarre costo oneri della sicurezza</i>					€ 4.900,00
		<i>Restano i lavori a base d'asta</i>					€ 18.994,10
		<i>A detrarre il ribasso d'asta del 20%</i>					€ 3.798,82
		Restano al netto					€ 15.195,28
		<i>Costo oneri della sicurezza</i>					€ 4.900,00
		Totali lavori al netto					€ 20.095,28
		<i>A detrarre 1°SAL. sottoscritto in data 16.06.2020</i>					€ 19.992,00
		Restano a dare					€ 103,28
		Messina, 31 /07/2020					




 L'IMPRESA

Visto: IL R.U.P.

geom. Antonino MICELI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993



 IL DIRETTORE DEI LAVORI
 geom. Carmelo GALOFARO