



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.I.S. "N.Copernico" nel Comune di Barcellona P.G. **CUP : B69E18000570002 CIG:Z302B17346**

DITTA: Media Costruzione di Mangano Nicola – Via Perratore,civ.1, Barcellona P.G. (ME)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 03 marzo 2020

Scrittura privata in data 08/04/2020 Rubrica n°2398 a Messina

Importo lavori a base d'asta	€	22.826,40	Data della consegna	17.01.2020
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	559,60		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>6.614,00</u>		
Sommano a lordo	€	<u>30.000,00</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta per il 20,00%	€	18.261,12	Data dell'inizio dei lavori	17.01.2020
Costo oneri per la sicurezza	€	<u>559,60</u>		
Totale lavori al netto	€	18.820,72		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>6.614,00</u>		
Sommano al netto	€	<u>25.434,72</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	15.04.2020
Importo netto dei lavori eseguiti	€	18.814,97	I lavori rimasero sospesi per e prorogati per	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è
I°ed ultimo SAL sottoscritto il 14.04.2020	€	<u>18.720,00</u>		
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	94,97		
Differenza in meno	€	5,75		
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	42
			Multa


Il Responsabile del Procedimento
Geom. *Antonio Miceli*

Il Direttore dei Lavori
Geom. *Carmelo Galofaro*

STATO FINALE LAVORI eseguiti a tutto il 3 marzo 2020							
N° Pro.	Art. elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Lavori	
						DEBITO	PAGAMENTO
1	21.1.16	Rimozione di infissi esterni	mq	75,58	€ 15,78	€ 1.192,65	
2	21.2.7	Formazioni di cordoli ancorati per tre facce	mc	1,14	€ 972,16	€ 1.108,26	
3	2.1.4	Muratura in blocchi di laterizi forati	mc	7,71	€ 207,53	€ 1.600,06	
4	9.1.1	Intonaco civile per interni	mq	19,11	€ 21,55	€ 411,82	
5	21.1.11	Rimozione d'intonaco esterno	mqxcm	519,12	€ 3,94	€ 2.045,33	
6	21.2.6	Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo	ml	16,00	€ 39,86	€ 637,76	
7	3.2.1.2	Acciaio in barre ad aderenza migliorata	kg	141,70	€ 1,86	€ 263,56	
8	7.1.3	Fornitura di opere in ferro	kg	164,50	€ 3,12	€ 513,24	
9	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro	kg	315,00	€ 2,42	€ 762,30	
10	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili	mq	18,41	€ 15,16	€ 279,10	
11	8.1.3.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni	mq	6,54	€ 375,51	€ 2.455,84	
12	8.1.17.1	Fornitura e posa in opera di serramenti tipo monoblocco	mq	14,90	€ 470,38	€ 7.008,66	
13	8.4.5	Sovraprezzo vetrocamera di sicurezza	mq	17,12	€ 41,75	€ 714,76	
14	21.1.25	Trasporto pubbliche discariche	mc	18,80	€ 32,26	€ 606,49	
15	26.1.29	Recinzione provvisoria	mq	124,00	€ 13,99	€ 1.734,76	
16	3 M.O.	Operaio comune	h	16,00	€ 27,33	€ 437,28	
17	5 M.O.	Autocarro fino a q.li 100 compreso consumo e conducenti	h	4,00	€ 52,00	€ 208,00	
18	26.1.1.1	Approntamento di ponteggio con elementi metallici	mq	73,50	€ 8,99	€ 660,77	
19	26.1.9	Smontaggio di ponteggio ad opera ultimata	mc	73,50	€ 3,39	€ 249,17	
20	11.2.3	Tinteggiatura per esterni	mq	65,55	€ 7,46	€ 489,00	
		Sommano				€ 23.378,81	
		<i>A detrarre costo oneri della sicurezza</i>					€ 559,60
		<i>Restano i lavori a base d'asta</i>					€ 22.819,21
		<i>A detrarre il ribasso d'asta del 20%</i>					€ 4.563,84
		Restano al netto					€ 18.255,37
		<i>Costo oneri della sicurezza</i>					€ 559,60
		Totali lavori al netto					€ 18.814,97
		<i>A detrarre 1° SAL sottoscritto in data 14.04.2020</i>					€ 18.720,00
		Restano a dare					€ 94,97

MEDIA COSTRUZIONI
 IMPRESA
 di Mangano Nicola
 Media Costruzioni di Mangano Nicola
 Via Perratore
 98051 Barcellona P.G. (ME)
 P.Iva 02 85 06 90 831

Il Direttore dei Lavori
 geom. Carmelo GALOFARO



Visto: IL R.U.P.

geom. Antonino MICELI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993

