

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE " SERVIZI TECNICI GENERALI" SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o la sede dell'I.P.S.C.E.O.A. sez.ass. dell'I.I.S. "R.GUTTUSO" nel Comune di Milazzo. CUP: B59E19000140002 CIG:ZF72B1700B

DITTA: ANTIUM COSTRUZIONI SRL – Via Porticella, civ. 26 a/b, Milazzo (ME)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 18 giugno 2020

Scrittura privata in data 21/04/2020 Rubrica nº1411 a Messina

				,		
Importo lavori a base d'asta	€	23.685,00				
Costo oneri per la sicurezza non soggetto			D. 4. 1.11.	07.00.000		
a ribasso d'asta		350,96	Data della consegna	07.02.2020		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione Sommano a lordo		6.315,00	Data dell'inizio dei lavori	07.02.2020		
		30.000,00	Data dell'illizio del lavoli	07.02.2020		
	··. ··		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	06.05.2020		
Importo depurato dal ribasso d'asta per il 20,00%	_	18.811,39	Data sospensione lavori 53 gg.	25.03.2020		
Costo oneri per la sicurezza	€	350,96	55 55.			
Totale lavori al netto Fondo a disposizione dell'Amministrazione		19.018,19	Data ripresa lavori con la nuova	18.05.2020		
		6.315,00	scadenza del tempo utile			
Sommano al netto	E	25.333,19	stabilita	06.06.2020		
			Giorni impiegati in più			
Importo netto dei lavori eseguiti	€	19.010,40	Giorni impiegati in meno	1		
I°ed ultimo SAL sottoscritto il 14.04.2020	€	18.912,00				
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa:	€	98,40	Multa	5 ************************************		
Differenza in meno	ϵ	7,79				
Differenza in meno	t	7,79				

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dei Lavori Geom. Carmelo Galofaro

			***		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Ν°	Art.	Art. INDICAZIONE elenco DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		0	Prezzo	Importo Lavori			
Pro.	elenco			Quantità	Unitario		DEBITO	PA	GAMENTO
1	26.1.1.2	Approntamento di ponteggio	mq	153,00	€ 8,93	€	1.366,29		
2	26.1.9	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio	mq	153,00	€ 3,39	ϵ	518,67		
3	21.1.16 Rimozione infissi interni ed esterni		mq	30,78	€ 15,78	€	485,71		
4	21.1.7	.7 Dismissione di lastre di marmo		13,76	€ 18,98	ϵ	261,16		
5	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno		138,78	€ 3,94	€	546,79		
6	21.1.32	32 Demolizione di calcestruzzo di c.a.		0,89	€ 660,93	€	588,23		
7	21.1.25	.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche		5,00	€ 32,26	€	161,30		
8	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in c.a.	mqxcm	10,08	€ 93,59	€	943,39		
9	10.1.4.1	4.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo da cm.3		4,56	€ 145,71	€	664,44		
10	10.1.2.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo da cm.2	mq	3,87	€ 106,66	€	412,77		
11	9.1.8	Intonaco civile per esterni	mq	3,87	€ 22,15	€	85,72		
12	8.1.14.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni	mq	28,94	€ 464,24	ϵ	13.435,11		
13	8.4.5	Sovrapprezzo vetri	mq	28,94	€ 41,75	€	1.208,25		:
14	9.1.2	Intonaco civile per interni	mq	11,82	€ 19,89	ϵ	235,10		
15	A.P.01	Fornitura e collocazione motori tubolari per tapparelle	cad	6,00	€ 142,00	ϵ	852,00		
16	14.1.1.2	1.1.2 Derivazione per punto luce semplice		6,00	€ 43,20	ϵ	259,20		
17	1 M.O.	Operaio specializzato	h	24,00	€ 32,80	€	787,20		
18	3 M.O.	Operaio comune	h	24,00	€ 27,33	€	655,92		
19	5 M.O.	Autocarro fino a q.li 100 compreso consumo e conducen	h	4,00	€ 52,00	ϵ	208,00		
		Sommano				ϵ	23.675,25		
		A detrarre costo oneri della sicurezza						€	350,96
		Restano i lavori a base d'asta						€	23.324,29
		A detrarre il ribasso d'asta del 20%						€	4.664,85
		Restano al netto						€	18.659,44
		Costo oneri della sicurezza						€	350,96
		Totali lavori al netto						€	19.010,40
		A detrarre 1° SAL sottoscritto in data 08.06.2020						€	18.912,00
		Restano a dare						€	98,40
		Messina, 13/07/2020		l				<u> </u>	

DIRETTORE DEI LAVORI geom. Carmelo GALOFARO

L'IMPRESA ANTIUM COSTRUZIONI S.R.L. Via Porticella, 10 A/B - 98057 MILAZZO (ME) Tel./Fax 090 9287395 - Pic antium@pec.it P. IVA 01704360831 - C.F. 03517171009 C. Soc. E. 100.000

> Visto: IL, R.U.P. geom.Antonino MICELI