



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1088 del 16/10/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 961 del 23/10/2020

**Direzione: III Viabilità Metropolitana**

**Servizio: Progettazione e manutenzione stradale - Zona omogenea Tirrenica centrale - Eolie**

**OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile nelle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Patti e Gioiosa Marea.**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE SOMME, CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.**

**SMART CIG: ZAB2B505DE - CUP: B27H19003380003**

**Impresa: SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Patti (ME), via Sisa,1 - P. I.: 02848410839  
Rif. Det. Dir. N. 1400 del 24.12.2019**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI  
ex art.17 c.1-bis D. Lgs. n. 165/2001  
(Det. Dir. n.20 del 07/01/2020)**

## **PREMESSO:**

**CHE** il progetto "Sistemazione del piano viabile nelle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Patti e Gioiosa Marea", è stato redatto in data 11/12/2019 per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 47.700,00 per lavori a b. a. € 890,00 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 10.950,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 1400 del 24.12.2019 corretta negli importi con Determina Dirigenziale n. 418 del 15.05.2020, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;

**CHE** con determina n. 1400 del 24.12.2019 i lavori sono stati affidati all'Impresa SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Patti (ME), via Sisa, 1, con un ribasso del 20,00%, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

**CHE** i vennero consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 30.01.2020 per scadere dopo 74 giorni naturali e consecutivi (art.14 del CSA) e quindi entro il 12.04.2020;

**CHE** i lavori furono sospesi in data 10.03.2020, a causa del DPCM n.14 del 09.03.2020 per il contrasto e contenimento del COVID-19, non potendo essere garantite in cantiere tutte le condizioni previste dal succitato DPCM, e ripresi il 15/06/2020 con nuova scadenza del 18/07/2020;

**CHE** durante il corso dei lavori, si sono rese necessarie delle lavorazioni non comprese nel progetto e pertanto, le stesse sono state riportate in perizia di assestamento somme e in ottemperanza al

documento denominato "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" di cui all'allegato 7 del D.P.C.M. 26.04.2020 e ripreso dall'allegato 13 del D.P.C.M. 17.05.2020, sono state inserite una serie di procedure da adottare in cantiere, a carico dell'Ente appaltante, per il contenimento del contagio derivante da SARS Co-V-2 con i relativi costi aggiuntivi ai già previsti Costi Speciali Per l'Attuazione dei Piani di Sicurezza;

**CHE** è stata redatta dalla D.L. una Perizia di Assestamento Finale delle somme e delle quantità, approvata in linea tecnica dal RUP con dispositivo n.50 del 29.09.2020, riportante gli importi e le quantità accettati e sottoscritti senza riserva alcuna dall'Impresa e le effettive somme a disposizione utilizzate dall'Amministrazione, il cui Quadro Economico risulta così composto:

**A - LAVORI ESEGUITI**

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| A.1) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta             | €        | 47.661,68        |
| A.2) - Ribasso contrattuale del 20,00%                      | €        | 9.532,34         |
| <i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>         | €        | 38.129,34        |
| A.3)-Costi non deducibili per attuazione piani di sicurezza | €        | 864,13           |
| <b>A.4) - Importo totale</b>                                | <b>€</b> | <b>38.993,47</b> |

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| B.1) - IVA 22%  | €        | 8.578,56         |
| B.2) - spese tecniche (2%)                                  | €        | 781,00           |
| B.3)- Spese per oneri conferimento discarica (compreso IVA) | €        | 1.578,00         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                          | €        | 10.937,56        |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE</b>                      | <b>€</b> | <b>49.931,03</b> |

**C - ECONOMIE**

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| C.1) - per minori importi su lavori e sicurezza | €        | 56,53            |
| C.2) - per minore I.V.A.                        | €        | 12,44            |
| <b>TOTALE ECONOMIE</b>                          | <b>€</b> | <b>68,97</b>     |
| <b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>                | <b>€</b> | <b>50.000,00</b> |

**CHE** lo Stato Finale è stato redatto dal D.L. in data 25.09.2020, e da cui risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 38.993,47 di cui 864,13 per oneri della sicurezza;

**CHE** non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto per cui resta un credito netto per l'impresa pari ad € 38.993,47 per rata di saldo lavori;

**CHE** l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

**CHE** il certificato di regolare esecuzione (CRE), è stato redatto dal D.L. in data 30/09/2020, è stato firmato senza riserve dall'impresa e controfirmato dal RUP incaricato, con il quale si certifica la corretta esecuzione delle opere e l'assenza di vizi o impedimenti di sorta al pagamento della rata di saldo di € 38.993,47 oltre IVA al 22%;

**CHE** il D.U.R.C. dell'Impresa SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.R.L. risulta regolare con i versamenti dei contributi previdenziali;

**RITENUTO** di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Assestamento Finale delle somme e delle quantità del progetto di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.993,47 per lavori, comprensivi di € 864,13 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, euro 10.937,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed euro 68,97 di economie;

**VISTI:**

il D.lgs. n. 50/2016 "Codice degli Appalti" con i correttivi di cui al D. Lgs. n. 56/2017;

il D.L. n° 32 del 18 aprile 2019 "Aggiornamento del codice dei contratti pubblici";

la L.R. n.8/2016 che modifica la L.R. n.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.50/16;

**RICHIAMATE** le Linee Guida dell'ANAC (n. 4/2016);

**VISTE** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Messina;

**DATO ATTO** che la copertura finanziaria della spesa è assicurata con impegno n. 868 del 24.12.2019 dal Cap/art. n. 7742 bilancio 2020 della Città Metropolitana di Messina;

**VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina"

#### **DETERMINA**

**APPROVARE** in linea amministrativa la Perizia di Assestamento Finale Somme, relativa ai "Lavori di sistemazione del piano viabile nelle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Patti e Gioiosa Marea", per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.993,47 per lavori, comprensivi di € 864,13 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, euro 10.937,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed euro 68,97 di economie come da seguente quadro economico:

##### **A - LAVORI ESEGUITI**

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| A.1) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta             | €        | 47.661,68        |
| A.2) - Ribasso contrattuale del 20,00%                      | €        | 9.532,34         |
| <i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>         | €        | 38.129,34        |
| A.3)-Costi non deducibili per attuazione piani di sicurezza | €        | 864,13           |
| <b>A.4) - Importo totale</b>                                | <b>€</b> | <b>38.993,47</b> |

##### **B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| B.1) - IVA 22%  | €        | 8.578,56         |
| B.2) - spese tecniche (2%)                                  | €        | 781,00           |
| B.3)- Spese per oneri conferimento discarica (compreso IVA) | €        | 1.578,00         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                          | <b>€</b> | <b>10.937,56</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE</b>                      | <b>€</b> | <b>49.931,03</b> |

##### **C - ECONOMIE**

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| C.1) - per minori importi su lavori e sicurezza | €        | 56,53        |
| C.2) - per minore I.V.A.                        | €        | 12,44        |
| <b>TOTALE ECONOMIE</b>                          | <b>€</b> | <b>68,97</b> |

**IMPORTO TOTALE DEI LAVORI** € **50.000,00**

**APPROVARE** gli atti di contabilità finale e il relativo Stato Finale dei lavori ammontante ad € 38.993,47 al netto del ribasso contrattuale del 20,00% e comprensivo degli oneri irriducibili per sicurezza, che fissa la rata di saldo, da riconoscere all'Impresa, in € 38.993,47 a cui dovrà essere aggiunto l'importo di € 8.578,56 per I.V.A. 22%;

**APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione (CRE), emesso in data 30.09.2020 dal Geom. Michele Quarto;

**LIQUIDARE** all'Impresa SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Patti (ME), via Sisa,1 la rata di saldo dell'importo di € 38.993,47 per i lavori eseguiti ed € 8.578,56 per l'aliquota I.V.A. 22%;

**DARE ATTO** che la copertura finanziaria della spesa è assicurata con impegno n. 868 del 24.12.2019 dal Cap/art. n. 7742 bilancio 2020 della Città Metropolitana di Messina;

**DARE ATTO** di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Il Responsabile del Procedimento - Titolare P.O.**  
delegato funzioni dirigenziali  
ex art.17 c.1-bis D. Lgs. n. 165/2001  
(Det. Dir. n.20 del 07/01/2020)  
**Ing. Antonino SCIUTTERI**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Messina lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Procedimento - Titolare P.O.**  
delegato funzioni dirigenziali  
ex art.17 c.1-bis D. Lgs. n. 165/2001  
(Det. Dir. n.20 del 07/01/2020)  
**Ing. Antonino SCIUTTERI**