



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

via XXIV Maggio - 98122 Messina

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

( art. 237 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010)

**OGGETTO:** INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.I.S. "G.B.IMPALLOMENI" NEL COMUNE DI MILAZZO.

**CUP:** B59E18000390002    **CIG:** Z7C2B16F3F

**IMPRESA:** D&D COSTRUZIONI SRL – Via F.Bisazza,civ.29, Messina

**Scrittura privata:** Stipulata in data 08/04/2020 rubrica n.2400

### PREMESSE

**Progetto principale:** Progetto redatto in data 18 marzo 2019 dai tecnici della IV Direzione – Servizio Edilizia Metropolitana ed approvato con Decreto Sindacale n°92 del 31/05/2019 per l'importo complessivo di € 30.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

|   |                         |             |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------|
| <u>A- Importo totale lavori a base d'asta:</u>      |                         | € 23.644,00 | € 23.644,00 |
| Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta |                         |             |             |
|   | A detrarre              | € 167,88    |             |
| Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso    |                         | € 23.476,12 |             |
| <u>B - Somme a disposizione:</u>                    |                         |             |             |
| I.V.A.  | 22%                     | € 5.201,68  |             |
| C- Assicurazione e incentivi, artt. 24 e 113        |                         |             |             |
| D.Lgs.vo n.50/2016                                  |                         | € 472,00    |             |
| Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento         |                         | € 682,32    |             |
|   | sommano                 | € 6.356,00  | € 6.356,00  |
|   | Importo totale progetto |             | € 30.000,00 |

**Approvazione e finanziamento del progetto:** La relativa spesa è stata fronteggiata dalla Regione Sicilia con D.D.S. N.8069 del 31.12.2019, aderendo alla Circolare n.4 del 19.02.2019;

**Assuntore dei lavori:** Con Determinazione Dirigenziale n. 1427 del 27/12/2019 il Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici Generali – Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Messina

ha approvato il verbale di gara , aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa D&D COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via F.Bisazza, civ.29, - Messina, P. IVA: 01781930837 con il ribasso offerto del 20% sull'importo a base d'asta di €.23.476,12.

**Consegna dei lavori:** I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 24/01/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Sospensione dei lavori:** I lavori sono stati sospesi, causa emergenza Covid-19, il giorno 27/03/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Ripresa dei lavori:** Dopo 107 giorni di sospensione, avveniva giorno 13/07/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, dove veniva stabilita la fine lavori per il 10.08.2020.

**Ultimazione dei lavori:** La Direzione dei lavori, con certificato in data 17/08/2020, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 07/08/2020 e pertanto in tempo utile.

**Accordi bonari intervenuti:** Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

**Conto finale e credito residuo dell'impresa:** Il conto finale dei lavori compilato in data 23/10/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad ~~€ 95,63~~ € 18.871,63, a cui detraendo il certificato unico di pagamento pari a € 18.776,00, resta il credito dell'Impresa pari a € 95,63. *Ally*

**Assicurazioni sociali:** l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Messina mediante polizza assicurativa n.4257855/82 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

**Cessioni di credito:** Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

**Visita sui luoghi -** Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro il giorno 26/10/2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della sig. Giancarlo De Domenico, legale rappresentante dell'impresa D&D COSTRUZIONI S.R.L., ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Pertanto,

### CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'impresa D&D COSTRUZIONI SRL: *"INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.I.S. "G.B.IMPALLOMENI" NEL COMUNE DI MILAZZO"* sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ammontare del conto finale                                    | Euro 18.871,63        |
| da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per | <u>Euro 18.776,00</u> |
| resta il credito di   | <b>Euro 95,63</b>     |

(diconsi euronovantacinque/63 oltre IVA ,

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.  
Messina, lì 26/10/2020

L'Impresa  
D&D Costruzioni S.R.L.  
*[Firma]*  
D & D Costruzioni srl

Il Direttore dei lavori  
Geom. Carmelo Galofaro  
*[Firma]*

Visto e confermato:

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Geom. Antonino Miceli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n.39/1993

*[Firma]*