

Sospensione dei lavori: I lavori sono stati sospesi, il giorno 18/09/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Ripresa dei lavori: Dopo 28 giorni di sospensione, avveniva giorno 17/10/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, dove veniva stabilita la fine lavori per il 09.11.2020.

Ultimazione dei lavori: La Direzione dei lavori, con certificato in data 09/11/2020, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 03/11/2020 e pertanto in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Conto finale e credito residuo dell'impresa: Il conto finale dei lavori compilato in data 20/11/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad **€.345,56**.

Assicurazioni sociali: l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo mediante polizza assicurativa n.10630492/98 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Cessioni di credito: Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro il giorno 22/11/2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della sig. Sergio Maria Castellaneta, legale rappresentante dell'impresa ME.C.O.IN. S.R.L., ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Pertanto,


CERTIFICA


che i lavori eseguiti dall'impresa ME.C.O.IN. SRL: sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	Euro 68.967,91
da cui detraendo anticipazione del 16.09.2020 in corso d'opera per SAL n.1 del 16.11.2020 per	Euro 20.695,35
	<u>Euro 47.927,00</u>
resta il credito di	Euro 345,56

(diconsieurotrecentoquarantacinque/56 oltre IVA ,

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.
Messina, li 25/11/2020

L'Impresa
ME.C.O.IN. srl


Il Direttore dei lavori
Geom. Carmelo Galofaro


Visto e confermato:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antonino Miceli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.vo n.39/1993