



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

via XXIV Maggio - 98122 Messina

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

( art. 237 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010)

**OGGETTO:** INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'I.T.T. "E.MAJORANA"; L'I.T.E.T. "L.DA VINCI "; L'I.I.S. "R.GUTTUSO" E L'I.I.S."G.B.IMPALLOMENI" NEL COMUNE DI MILAZZO.

**CUP** B54H20000550001 **CIG:** 8397539C65

**DITTA:** CA.TI.FRA. SRL – Via Stretto Bartolella,civ.126, Barcellona P.G.

**Scrittura privata:** Stipulata in data 12/10/2020 rubrica n.2465

#### PREMESSE

**Progetto principale:** Progetto redatto in data 03 agosto 2020 dai tecnici della IV Direzione – Servizio Edilizia Metropolitana per l'importo complessivo di € 135.500,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<u>A- Importo totale lavori a base d'asta:</u>	€ 108.990,00	<b>€ 108.990,00</b>
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
A detrarre	€ 3.200,00	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso	€ 105.790,00	
<u>B - Somme a disposizione:</u>		
I.V.A.	22%	€ 23.977,80
C- Assicurazione e incentivi, artt. 24 e 113		€ 2.179,80
D.Lgs.vo n.50/2016		€ 352,40
Oneri di conferimento scarica		€ 26.510,00
sommano	€ 26.510,00	<b>€ 26.510,00</b>
Importo totale progetto		<b>€ 135.500,00</b>

**Assuntore dei lavori:** Con Determinazione Dirigenziale n. 694 del 25/08/2020 il Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici Generali – Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Messina

ha approvato il verbale di gara , aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa CA.TI.FRA. S.R.L. con sede in Via Stretto I°Bartolella, civ.126, - Milazzo (ME), P. IVA: 01825880832 con il ribasso offerto del 7,580% sull'importo a base d'asta di € 105.790,00.

**Consegna dei lavori:** I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 31/08/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Sospensione dei lavori:** I lavori sono stati sospesi, causa emergenza Covid-19, il giorno 14/09/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Ripresa dei lavori:** Dopo 14 giorni di sospensione, avveniva giorno 28/09/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, dove veniva stabilita la fine lavori per il 09.10.2020.

**Ultimazione dei lavori:** La Direzione dei lavori, con certificato in data 09/10/2020, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 08/10/2020 e pertanto in tempo utile.

**Accordi bonari intervenuti:** Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

**Conto finale e credito residuo dell'impresa:** Il conto finale dei lavori compilato in data 11/11/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad €505,14.

**Assicurazioni sociali:** l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo mediante polizza assicurativa n.4284097-05 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

**Cessioni di credito:** Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

**Visita sui luoghi** - Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro il giorno 17/11/2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della geom. Giovanni La Rosa , legale rappresentante dell'impresa CA.TI.FRA. S.R.L., ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Pertanto,

### **C E R T I F I C A**

che i lavori eseguiti dall'impresa CA.TI.FRA.SRL: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'I.T.T. "E.MAJORANA"; L'I.T.E.T. "L.DA VINCI "; L'I.I.S. "R.GUTTUSO" E L'I.I.S."G.B.IMPALLOMENI" NEL COMUNE DI MILAZZO." sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	Euro 100.961,14
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per	<u>Euro 100.456,00</u>
resta il credito di	<b>Euro 505,14</b>

**(diconsieurocinquecentocinque/14 oltre IVA ,**

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Messina, lì 19/11/2020

**L'Impresa**  
CA.TI.FRA. S.R.L.

**Il Direttore dei lavori**  
Geom. Carmelo Galofaro

Visto e confermato:  
**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Geom. Antonino Miceli