

OGGETTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'I.T.T. "E.MAJORANA"; L'I.T.E.T. "L.DA VINCI"; L'I.I.S. "R.GUTTUSO" E L'I.I.S. "G.B.IMPALLOMENI" NEL COMUNE

CUP B54H20000550001 **CIG:** 8397539C65

IMPRESA: CA.TI.FRA. SRL Barcellona P.G. (ME) - Via Stretto 1°Bartolella,civ.126

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A) Importo totale lavori	€	108.990,00	€	108.990,00
A.1 Oneri di sicurezza, a detrarre	€	3.200,00		
A.2 Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	105.790,00		
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	23.977,80		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	2.179,80		
B.3 Oneri di conferimento in discarica	€	352,40		
B.5 Totale somme a disposizione	€	26.510,00	€	26.510,00
TOTALE PROGETTO			€	135.500,00

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO D.D.694 DEL 25/08/2020**

A Importo totale lavori	€	108.990,00	€	108.990,00
A.1 Oneri sicurezza	€	3.200,00		
A.2 Ribasso sui lavori a b.a. 7,5800%	€	105.790,00	-€	8.018,88
A.3 Lavori al netto del ribasso d'asta			€	100.971,12
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	22.213,65		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	2.179,80		
B.3 Oneri di conferimento in discarica	€	352,40		
B.4 Totale somme a disposizione	€	24.745,85	€	24.745,85
			€	125.716,96

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

A Importo totale lavori STATO FINALE			€	100.961,14
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	22.211,45		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	2.179,80		
B.3 Oneri di conferimento in discarica	€	352,40		
B.4 Totale somme a disposizione	€	24.743,65	€	24.743,65
			€	125.704,79
			€	100.456,00
			€	25.248,79

ECONOMIE ALLO STATO FINALE

125.716,96 € - € 125.704,79 = € 12,17

IL Direttore dei Lavori
geom. Carmelo Galofaro
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 del D.lgs.vo n.39/1993

IL R.U.P.

geom.Antonino MICELI