



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

via XXIV Maggio - 98122 Messina

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

( art. 237 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010)

**OGGETTO:** INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.P.I.A. "G.FERRARIS" NEL COMUNE DI PACE DEL MELA (ME) SEZ.ASS. DELL'I.S.S. "E.FERRARI" DI BARCELLONA P.G.

**CUP:**B29E18000220002 - **CIG.:**Z282B49DED

**Impresa:** CALASCIONE Carmelo Costruzioni

con sede legale in Venetico (ME) – Via N.Bixio,sn

Partita I.V.A. : 02851070835 Pec: costruzioni.calascione.snc@legalmail.it

**Scrittura privata:** Stipulata in data 27/04/2020 rubrica n.2418

#### PREMESSE

**Progetto principale:** Progetto redatto in data 10 agosto 2018 dai tecnici della IV Direzione – Servizio Edilizia Metropolitana ed approvato con Decreto Sindacale n°208 del 13/09/2019 per l'importo complessivo di € 50.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<b>A- Importo totale lavori a base d'asta:</b>		€ 39.759,00	<b>€ 39.759,00</b>
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
	A detrarre	€ 3.073,86	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso		€ 36.685,14	
<b>B - Somme a disposizione:</b>			
I.V.A.	22%	€ 8.796,48	
C- Assicurazione e incentivi, artt. 24 e 113		€ 795,18	
D.Lgs.vo n.50/2016		€ 698,84	
Oneri conferimento in discarica		€ 10.241,00	<b>€ 10.241,00</b>
	sommato	€ 10.241,00	
	Importo totale progetto		<b>€ 50.000,00</b>

**Assuntore dei lavori:** Con Determinazione Dirigenziale n. 1483 del 30/12/2019 il Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici Generali – Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Messina

ha approvato il verbale di gara , aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa **Calascione Carmelo Costruzioni** con sede legale in Venetico (ME) -Via N.Bixio,sn Partita I.V.A. :02851070835 con il ribasso offerto del 20% sull'importo a base d'asta di € 36.685,14.

**Consegna dei lavori:** I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 22/01/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Sospensione dei lavori:** I lavori sono stati sospesi, causa emergenza Covid-19, il giorno 27/03/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Ripresa dei lavori:** Dopo 61 giorni di sospensione, avveniva giorno 28/05/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, dove veniva stabilita la fine lavori per il 20.08.2020.

**Ultimazione dei lavori:** La Direzione dei lavori, con certificato in data 24/08/2020, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 18/08/2020 e pertanto in tempo utile

**Accordi bonari intervenuti:** Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

**Conto finale e credito residuo dell'impresa:** Il conto finale dei lavori compilato in data 21/09/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad **€.162,60**.

**Assicurazioni sociali:** l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo mediante polizza assicurativa n.20037978 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

**Cessioni di credito:** Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

**Visita sui luoghi** - Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro il giorno 08/10/2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della sig. Francesco Calascione, legale rappresentante dell'impresa **Calascione Carmelo Costruzioni**, ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Pertanto,

### CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'impresa CALASCIONE CARMELO COSTRUZIONI : "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.P.I.A."G.FERRARIS"NEL COMUNE DI PACE DEL MELA SEZ.ASS.DELL'I.I.S. E.FERRARI DI BARCELLONA P.G." sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	Euro 32.320,60
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera:	
in data 28.04.2020 per	Euro 13.064,00
in data 26.08.2020 per	<u>Euro 19.094,00</u>
resta il credito di	<b>Euro 162,60</b>

(diconsieurocentosessantadue/60 oltre IVA ,

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Messina, lì 13/10/2020

L'Impresa  
Carmelo Costruzioni  
**CALASCIONE CARMELO**  
di Francesco & Antonio Calascione s.r.l.  
Sede e Uff.: Via Nino Bixio, sn - 98040 Venetico (ME)  
Tel. e Fax 090 2404609 P.IVA 02851070835

Il Direttore dei lavori  
Geom. Carmelo Galofaro

Visto e confermato:

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Geom. **Antonio Miceli**