



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 130 del 11/02/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 111 del 17/02/2021

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di miglioramento dello scambio idrico tra i canali Due Torri e Faro e i laghi della RNO Capo Peloro
- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B43B19000120003

CIG: ZCB2942F21

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINA A CONTRARRE N. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

PREMESSO:

- **che** Il progetto per i **lavori di miglioramento dello scambio idrico tra i canali Due Torri e Faro e i laghi della RNO "Capo Peloro"** è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data 24.07.2019;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 2 del 25/07/2019 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 695 del 13.08.2019 per l'importo complessivo di **€ 53.000,00** (euro cinquantatremila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI		€ 39.991,19
	Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:	€ 633,65
	Importo Lavori soggetti a ribasso:	€ 39.357,54
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 8.798,06	
b) Per acquisto attrezzi e strumenti di lavoro:	€ 600,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 800,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 500,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 800,00	
f) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 1.500,00	
g) Per arrotondamenti	€ 10,75	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 13.008,81	€ 13.008,81
TOTALE IMPORTO		€ 53.000,00

- **che** il contratto principale è stato stipulato in data 06.03.2020 con n° 2384 di Rub. e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato :

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		39.991,19
- Importo Lavori a base d'asta:	€ 39.357,54	
- ribasso d'asta del 36,2000%	€ 14.247,43	
Restano i Lavori al Netto	€ 25.110,11	
- Oneri irriducibili per la sicurezza:	€ 633,65	
Importo Lavori Contrattuali	€ 25.743,76	25.743,76
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 5.663,63	
b) Per acquisto attrezzi e strumenti di lavoro:	€ 600,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 800,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 500,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 800,00	
f) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 1.500,00	
Sommano	€ 9.863,63	€ 9.863,63
TOTALE IMPORTO RIMODULATO		€ 35.607,39

- **che** in data 06.10.2020 è stata redatta Perizia di Assestamento Somme, riguardante le somme a disposizione dell'Amministrazione; la stessa è stata approvata con determinazione dirigenziale n° 930 del 20.10.2020 ed ha modificato il quadro economico come appresso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

1. IMPORTO LAVORI al LORDO

contabilizzati al 29.06.2020	€ 39.634,56
da contabilizzare	€ <u>88,60</u>
Sommano al Lordo	€ 39.723,16
Ribasso d'asta 36,20%	€ <u>14.379,78</u>
Restano al Netto	€ 25.343,38

Oneri irriducibili per la sicurezza:

contabilizzati al 29.06.2020	€ 256,04
da contabilizzare	€ <u>11,99</u>
Lavori al Netto con Oneri di Sicurezza	€ <u>25.611,41</u> 25.611,41

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€ 5.631,87	
b) Per acquisto attrezzi e strumenti di lavoro:	€ 131,76	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 800,00	
f) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ <u>3.300,00</u>	
<i>Sommano a disp. dell' Amm.ne</i>	€ <u>9.863,63</u>	€ 9.863,63
TOTALE IMPORTO		€ <u>35.475,04</u>

- **che** i lavori sono stati ultimati in data 29.06.2020, con gg. 10 di anticipo sui tempi contrattuali, giusto verbale del 24.07.2020;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo Stato Finale è stato redatto in data 27.11.2020 e sottoscritto con riserva dall'impresa per l'importo complessivo netto di €. 25.542,89 (euro venticinquemilacinquecentoquarantadue/89) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 25.542,89
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
Totale	€. 25.542,89
da cui dedotti:	
a) Certificati di acconto corrisposti (n° 1)	€. 25.415,00
Totale Credito Netto	€. <u>127,89</u>

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Milazzo con posizione n° 18215015 – PAT n° 20288501 ;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 36,20% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 25.743,76
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 36,20% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 25.542,89
Economia sui Lavori	€. 200,87

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di €. **25.542,89**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **29.06.2020** con gg. 10 di anticipo sui tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

DETERMINA

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO TRA I CANALI DUE TORRI E FARO E I LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" (CUP: B43B19000120003 - CIG: ZCB2942F21) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di €. **25.542,89** al netto del ribasso d'asta del **36,20 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **GEOS S.r.l.** con sede legale in **PATTI (Me)** – via S. Pertini s.n. (**P. IVA: 02919830832**), un importo di €. **127,89** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva €. **127,89** oltre I.V.A. al **capitolo 3839** - impegno **n° 779** del **19.12.2019** giusta **Determinazione Dirigenziale n°1343** del **23/12/2019**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e verificato che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DICHIARARE che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)