



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE – “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”
SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO TRA CANALI DUE TORRI E FARO E I LAGHI DELLA R.N.O. “CAPO PELORO”.

IMPRESA: GEOS S.R.L.
 VIA S. PERTINI S.N. – PATTI (ME)

CONTRATTO: IN DATA 06/03/2020 N° 2384 DI RUB.

CUP : B43B19000120003

CIG : ZCB2942F21



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto *Lavori di miglioramento dello scambio idrico tra i Canali Due Torri e Faro e i laghi della R.N.O. “Capo Peloro”*, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 24.07.2019 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 02 del 25.07.2019 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 695 del 13/08/2019, per l'importo complessivo di **€. 53.000,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€. 39.357,54
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza	€. 633,65
	€. 39.991,19
 B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione	
a) per I.V.A. 22%	€ 8.798,06
b) per acquisto attrezzi e strumenti di lavoro	€ 600,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 800,00
d) per imprevisti IVA compresa	€ 500,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 800,00
f) per oneri di accesso in discarica	€ 1.500,00
g) per arrotondamenti	€ 10,75
Sommano	€ 13.008,81
TOTALE IMPORTO	€. 53.000,00

- che il Contratto principale venne stipulato in data **06/03/2020** con n° **2384** di rub.;

- che dalle risultanze dell'art. 9 del contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 20/20/2546062 del 03.03.2018 presso l' HDI Assicurazioni di **€. 6.750,00** (euro seimilasettecentocinquanta/00) pari al 26,2% dell'importo contrattuale, come previsto, per i possessori di certificazione ISO 9001:2015, dalla vigente normativa;

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario – post gara)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 39.357,54
a detrarre : RIBASSO d'ASTA 36,20%		€. 14.247,43
		<hr/>
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di sicurezza)		€. 25.110,11
A1. Oneri Sicurezza		€. 633,65
		<hr/>
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)		€. 25.743,76
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	5.663,63
b) per acq.sto attrezzi e strumenti di lavoro	€	600,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	800,00
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€	500,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	800,00
f) per oneri di accesso in discarica	€	1.500,00
		<hr/>
Sommano	€.	9.863,63
		€. 9.863,63
		<hr/>
IMPORTO TOTALE RIMODULATO		€. 35.607,39
		<hr/> <hr/>

- **che** il Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 60** (giorni sessanta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data **11.05.2020** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **09.07.2020**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **29.06.2020**, giusto verbale del 24.07.2020, con gg.10 di anticipo sui tempi contrattuali;
- **che** durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio;
- **che** lo Stato finale è stato redatto in data **27.11.2020** e **sottoscritto con riserve dall'impresa**, per l'importo complessivo di **€. 25.542,89** (euro venticinquemilacinquecentoquarantadue/89) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	25.542,89
b) per anticipazioni dell'Impresa	€.	====
		<hr/>
Totale	€.	25.542,89
da cui sono dedotti:		
c) per certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€.	25.415,00
		<hr/>
Totale deduzioni	€.	25.415,00
		<hr/>
Totale credito netto	€.	127,89

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' economia sui lavori, pari a **€. 200,87** (euro duecento/87) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 36,20% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 25.743,76
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 36,20% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 25.542,89
Economia sui lavori	€. 200,87

- che l'impresa ha esplicitato le proprie richieste entro i termini previsti e le stesse sono state controdedotte dalla D.L. entro i termini previsti secondo la vigente normativa;
- che è stato necessario predisporre una **Perizia di Assestamento Somme**, non riferita ai lavori, ma riguardante esclusivamente le Somme a disposizione dell'Amministrazione, per il conferimento degli oneri di accesso in discarica, che sono risultati di quantitativo maggiore.

La Perizia è stata redatta in data 06.10.2020, non comporta nessuna maggiorazione dell'onere finanziario approvato post-gara, in quanto trova riscontro in una diversa distribuzione delle somme a disposizione dell'Amm.ne., con un'economia di €. 132,35.

Detta Perizia è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 930 del 20.10.2020.

In conseguenza della suddetta Perizia di Assestamento Somme il quadro tecnico economico è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Perizia Assestamento Somme)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€. 39.723,16
- a detrarre : RIBASSO d'ASTA 36,20%	€. 14.379,78
	<hr/>
LAVORI al NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 25.343,38
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza	€. 268,03
	<hr/>
LAVORI al NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 25.611,41
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione	
a) per I.V.A. 22%	€. 5.631,87
b) per spese tecniche e oneri vari	€. 800,00
c) per acquisto attrezzi e strumenti di lavoro	€. 131,76
d) per oneri di accesso in discarica	€. 3.300,00
Sommano	<hr/>
	€. 9.863,63
	<hr/>
	€. 35.475,04

TOTALE IMPORTO

Minore Onere Finanziario pari a : €. 132,35

- che l'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di **Milazzo** con posizione n° **18215015** – PAT n° **20288501**.
- che per la ditta "GEOS S.r.l." è stata richiesta la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C. - prot. n° 24471843 del 29.10.2020); lo stesso, in atto, risulta irregolare nel versamento dei contributi INPS. E' stata quindi avviata una comunicazione di intervento sostitutivo, per l'irregolarità del DURC, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 e dell'art. 31, comma 3 del D.L. n° 69/2013 convertito dalla L. n° 98/2013.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle premesse di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili, considerato:

- che i lavori eseguiti, leggermente inferiori alle previsioni del progetto, sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che i lavori consegnati in data **11/05/2020** sono stati ultimati in data **29.06.2020**, con gg. 10 di anticipo sul tempo contrattuale che era stato fissato al **09.07.2020**;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è **inferiore di €. 200,87** (euro duecento/87) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità **con riserva**, esplicitando le proprie richieste nei termini di legge;
- che il Direttore dei Lavori ha esplicitato le proprie controdeduzioni nei termini di legge ed ha prodotto la relazione riservata per il responsabile del procedimento;

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall'Impresa "GEOS S.r.l." per il MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO TRA I CANALI DUE TORRI E FARO E I LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO", sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 36,20%)		€. 25.286,85
b) per oneri di sicurezza		€. 256,04
	Totale	€. 25.542,89
da cui sono dedotti:		
e) certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€.	25.415,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA		€. 127,89

(diconsi euro centoventisette/89) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 18 GEN. 2021

L'Impresa
GEOS SRL
Via Sandro Pertini, snc
98066 Patti (ME)
C.F. / P.IVA / R.I. ME: 02 919 830 832

Il Direttore dei Lavori
(geom. Claudia De Benedictis)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmelo Battaglia)

