



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE – “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONDALE NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. “CAPO PELORO”.

IMPRESA: PROGRESSO GROUP S.R.L.
VIALE PROGRESSO Q 17 N° 12 – FAVARA (AG)

CONTRATTO: IN DATA 23/04/2020 N° 2416 DI RUB.

CUP : B43B19000320003

CIG : 807894823



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei “*lavori di alleggerimento delle masse algali e riduzione della vegetazione spondale negli specchi acquei della R.N.O. “Capo Peloro”*”, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 03.10.2019 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 04 del 07.10.2019 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 990 del 06/11/2019, per l'importo complessivo di **€. 60.000,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 42.637,27
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€. 694,40
		€. 43.331,67
 B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 9.532,97	
b) per acquisto beni informatici di supporto e verifica	€ 950,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 850,00	
d) per imprevisti IVA compresa	€ 950,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 850,00	
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 30,00	
g) per oneri di accesso in discarica (IVA compr.)	€ 3.500,00	
h) per arrotondamento	€ 5,36	
Sommano	€ 16.668,33	€. 16.668,33
TOTALE IMPORTO		€. 60.000,00

- che il Contratto principale venne stipulato in data **23/04/2020** con n° **2416 di Rub;**

- che dalle risultanze dell'art. 9 del suddetto contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 10026910000959 del 03.03.2020 presso la BENE ASSICURAZIONI ag. di Agrigento di **€. 4.035,00** (euro quattromilatrentacinque/00) pari al 12,44% anziché al 31,09% dell'importo contrattuale, essendo in possesso di certificazione ISO, come previsto dalla vigente normativa;

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u>			
A0. LAVORI A BASE D'ASTA			€. 42.637,27
a detrarre: Ribasso d'Asta 25,545%			€. 10.891,69
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)			€. 31.745,58
A1. Oneri di Sicurezza			€. 694,40
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)			€. 32.439,98
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	9.532,97	
b) per acquisto beni informatici di supporto ecc.	€	950,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	850,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€.	950,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	850,00	
f) per contributi e oneri vari	€	30,00	
g) per oneri di accesso in discarica	€	3.500,00	
h) per arrotondamento	€	5,36	
	Sommano	€ 16.668,33	€. 16.668,33
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta			€. 49.108,31

- che il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg. 120 (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data **28.05.2020** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **24.09.2020;**

- che i lavori sono stati ultimati in data **24.09.2020**, giusto verbale del **21.10.2020**, entro i tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che non sono state apportate variazioni nei lavori, ma si è reso necessario redigere una perizia di assestamento somme in data 30.11.2020, riguardante esclusivamente una redistribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione riguardante gli oneri di accesso alla discarica e non modifica, di fatto, l'onere finanziario del quadro tecnico economico post-gara.

La Perizia di Assestamento Somme, approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1406 del 28.12.2020, modifica il quadro tecnico economico così come riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Perizia Assestamento Somme)

A0. LAVORI al LORDO

(contabilizzati al 15.09.2020 e da contabilizzare)	€. 42.637,27
- a detrarre : RIBASSO d'ASTA 25,545%	€. 10.891,69

LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza) €. 31.745,58

A1. Oneri Sicurezza

(contabilizzati al 15.09.2020 e da contabilizzare)	€. 694,40
--	-----------

LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza) €. 32.439,98

B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione

a) per I.V.A. 22%	€. 7.136,80	
b) per acquisto beni inform.ci di supporto ecc.	€. 950,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€. 850,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€. 751,53	
e) per spese tecniche e oneri vari	€. 850,00	
f) per contrib. e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€. 30,00	
g) per oneri di accesso alla discarica	€. 6.100,00	
Sommano	€. 16.668,33	€. 16.668,33

IMPORTO TOTALE PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME €. 49.108,31

- che lo Stato Finale è stato redatto in data 20.01.2021 e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. 32.436,40 (euro trentadue mila quattrocentotrentasei/40) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 32.436,40
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. ===
Totale	€. 32.436,40
da cui sono dedotti:	
c) per certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€. 23.546,00
Totale deduzioni	€. 23.546,00
Totale credito netto	€. 8.890,40

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' economia sui lavori, pari a €. 3,58 (euro tre/58) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 25,545% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 32.439,98
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 25,545% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 32.436,40
Economia sui lavori	€. 3,58

- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Agrigento con **posizione n° 19212403 – PAT 21718533/48**;

che per la ditta **PROGRESSO GROUP S.r.l.** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 24314629 del 21.10.2020 valido fino al 18.02.2021.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori a di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- **che** i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- **che** la riduzione e alleggerimento delle masse algali; la decespugliatura della vegetazione in eccesso e la pulitura delle sponde sono stati eseguiti a regola d'arte;
- **che** l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dagli ordini di servizio e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- **che** i lavori consegnati in data **28/05/2020** sono stati ultimati in data **24.09.2020**, quindi entro il tempo contrattuale che era stato fissato al 24.09.2020;
- **che** durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- **che** l'importo dei lavori è **inferiore di €. 3,58** (euro tre/58) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- **che** non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- **che** l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa **PROGRESSO GROUP S.r.l.** per l' **ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONDALE NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO"** sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:


a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 25,545%)	€. 31.742,61
b) per oneri di sicurezza	€. 693,79
Totale	€. 32.436,40
da cui è dedotto:	
e) certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€. 23.546,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA	€. 8.890,40

(diconsi euro ottomilaottocentonovanta/40) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.


Messina, 18 FEB. 2021

L'Impresa


PROGRESSO GROUP S.R.L.
Viale Garibaldi 17 N°12
92028 FAVARA (AG)
C/F e P.IVA 02477140846
Il Procuratore

Il Direttore dei Lavori

(geom. Claudia De Benedictis)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Carmelo Battaglia)

