



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 165 del 23/02/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 165 del 03/03/2021

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di decespugliatura dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina.

- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B73B19000270003

CIG: 8041445A55

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINA A CONTRARRE N. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

PREMESSO:

- **che** Il progetto per i **lavori di decespugliatura dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri"** nell'isola di **Salina** è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data 19.09.2019;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 04 del 18/09/2019 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 856 dell' 08.10.2019 per l'importo complessivo di **€ 85.000,00** (euro ottantacinquemila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI

€ 65.807,35

Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:	€ 333,77
Importo Lavori soggetti a ribasso:	€ 65.473,58

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€ 14.477,62	
b) Per acquisto DPI e str. di misura e verifica della D.L.:	€ 900,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 1.000,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 1.465,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 1.320,00	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 30,00	
g) Per arrotondamento	€ 0,03	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 19.192,65	€ 19.192,65
TOTALE IMPORTO		€ 85.000,00

- che Il contratto principale è stato stipulato in data **04.06.2020** con n° **14519** di Rep. e registrato a Messina il **23.06.2020** al n° **7481** Serie **I T** e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	65.807,35	
- Importo Lavori a base d'asta:	€ 65.473,58	
- ribasso d'asta 25,285%	€ 16.554,99	
Restano i Lavori al Netto	€ 48.918,59	
- Oneri irriducibili per la sicurezza:	€ 333,77	
Importo Contrattuale	€ 49.252,36	49.252,36
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 14.477,62	
b) Per acquisto DPI e strum. di misura e verifica della D.L.:	€ 900,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 1.000,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 1.465,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 1.320,00	
f) Per contributi e oneri vari(Anac, AVCP, ecc.)	€ 30,00	
g) Per arrotondamento	€ 0,03	
Sommano	€ 19.192,65	€ 19.192,65
TOTALE IMPORTO RIMODULATO		€ 68.445,01

- che i lavori sono consegnati ed iniziati in data **18.06.2020**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il 14.12.2020;

- **che** i lavori sono stati ultimati in data **17.11.2020** , con gg. 27 di anticipo sui tempi contrattuali, giusto verbale del 21.10.2020;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **18.02.2021** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 49.252,23** (euro quarantanovemiladuecentocinquantadue/23) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 49.252,23
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
Totale	€. 49.252,23
da cui dedotti:	
a) Certificati di acconto corrisposti (n° 1)	€. 47.354,00
Totale Credito Netto	€. 1.898,23

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Agrigento** con posizione n° **19212403 – PAT 21718533/48**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 25,285% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 49.252,36
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 25,285% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 49.252,23
Economia sui Lavori	€. 0,13

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 49.252,23**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data 18.02.2021, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **17.11.2020** con **gg. 27** di anticipo sui tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

DETERMINA

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI DECESPUGLIATURA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA (CUP: B73B19000270003 - CIG: 8041445A55) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 49.252,23** al netto del ribasso d'asta del **25,285 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **PROGRESSO GROUP S.r.l.** con sede legale in **FAVARA (Ag)** – viale Progresso Q 17 n° 12 (**P. IVA: 02677140846**), un importo di **€. 1.898,23** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 1.898,23** oltre **I.V.A.** al **capitolo 6417 - impegno n° 789/19** del **19/12/2019** - di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1320** del **20/12/2019**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e verificato che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DICHIARARE che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali
(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali
(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)