



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE – “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

**OGGETTO:** LAVORI DI DECESPUGLIATURA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O.

“LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI” NELL’ISOLA DI SALINA.

**IMPRESA:** PROGRESSO GROUP S.R.L.

VIALE PROGRESSO Q 17 N° 12 – FAVARA (AG)

**CONTRATTO:** IN DATA 04/06/2020 N° 14519 DI REP.

REG.TO A MESSINA IL 23/06/2020 AL N° 7481 SERIE IT

CUP : B73B19000270003

CIG : 8041445A55



## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

**Premesso:**

- che il progetto dei “*lavori di decespugliatura dei sentieri di accesso alla R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” nell’isola di Salina*”, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 16.09.2019 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 04 del 18.09.2019 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 856 del 08/10/2019, per l’importo complessivo di **€. 85.000,00** così ripartito:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

<b>A0. LAVORI A BASE D’ASTA</b>		<b>€. 65.473,58</b>
<b>A1. Oneri irriducibili per la sicurezza</b>		<b>€. 333,77</b>
		<b>€. 65.807,35</b>
<b>B0. Somme a disp.ne dell’Amministrazione</b>		
a) per I.V.A. 22%	€ 14.477,62	
b) per acquisto D.P.I. e strumenti di misura e verifica della D.L.	€ 900,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 1.000,00	
d) per imprevisti IVA compresa	€ 1.465,00	€ 440,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 1.320,00	
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 30,00	
g) per arrotondamento	€ 0,03	
<b>Sommano</b>	<b>€ 19.192,65</b>	<b>€. 19.192,65</b>
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€. 85.000,00</b>

- **che** il Contratto principale venne stipulato in data **04/06/2020** con n° **14519** di Rep.;

- **che** dalle risultanze dell'art. 9 del suddetto contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 100269100000958 prestata dalla BENE ASSICURAZIONI – ag. di Agrigento fino alla concorrenza di €. **6.023,00** (euro seimilaventitre/00) pari al 12,23% anziché al 30,57% dell'importo contrattuale, essendo in possesso di certificazione ISO, come previsto dalla vigente normativa.

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u><b>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</b></u>		
<b>A0. LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€. 65.473,58</b>
<b>a detrarre: Ribasso d'Asta 25,285%</b>		<b>€. 16.554,99</b>
		<hr/>
<b>LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)</b>		<b>€. 48.918,59</b>
<b>A1. Oneri di Sicurezza</b>		<b>€. 333,77</b>
		<hr/>
<b>LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)</b>		<b>€. 49.252,36</b>
<b>B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>		
a) per I.V.A. 22%	€	14.477,62
b) per acquisto D.P.I. e strumenti di misura e verifica della D.L.	€	900,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	1.000,00
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€	1.465,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.320,00
f) per contributi e oneri vari	€	30,00
g) per arrotondamento	€	0,03
	<hr/>	
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>19.192,65</b>
		<hr/>
<b>IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta</b>		<b>€. 68.445,01</b>
		<hr/> <hr/>

- **che** il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 180** (giorni centottanta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta il **18.06.2020** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **14.12.2020**;

- **che** i lavori sono stati ultimati in data **17.11.2020**, giusto verbale del **30.11.2020**, con **gg. 27** di anticipo sui tempi contrattuali;

- **che** durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- **che** lo Stato Finale è stato redatto in data **18.02.2021** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. **49.252,23** (euro quarantanovemiladuecentocinquanta/23) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	49.252,23
b) per anticipazioni dell'Impresa	€.	=====
<b>Totale</b>	€.	<u>49.252,23</u>
da cui sono dedotti:		
c) per certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€.	47.354,00
<b>Totale deduzioni</b>	€.	<u>47.354,00</u>
<b>Totale credito netto</b>	€.	<b>1.898,23</b>

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata **un' economia** sui lavori, pari a **€. 0,13** (euro zero/13) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 25,285% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	49.252,36
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 25,545% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	49.252,23
<b>Economia sui lavori</b>	€.	<b>0,13</b>

- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Agrigento** con **posizione n° 19212403 – PAT 21718533/48**;
- **che** per la ditta **PROGRESSO GROUP S.r.l.** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 24314629 del 21/10/2020 valido fino al 18/02/2021.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- **che** i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- **che** lo sfalcio di erbe infestanti (rovi, ecc.) lungo tutto il percorso dei sentieri e per l'intera larghezza, compresa la raccolta di eventuali rifiuti giacenti nell'area interessata, la compattazione e la regolarizzazione del fondo pedonale dei sentieri con regimentazione delle acque, sono stati eseguiti a regola d'arte;
- **che** l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- **che** i lavori consegnati in data **18/06/2020** sono stati ultimati in data **17/11/2020**, quindi con **gg. 27** di anticipo sul tempo contrattuale che era stato fissato al **14/12/2020**;
- **che** durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- **che** l'importo dei lavori è **inferiore di €. 0,13** (euro zero/13) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;

- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

### CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa **PROGRESSO GROUP S.r.l.** per **LA DECESPUGLIATURA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA** sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 25,285%)		€. 49.004,73
b) per oneri di sicurezza		€. 247,50
	<b>Totale</b>	<b>€. 49.252,23</b>
da cui è dedotto:		
e) certificato d'acconto già emesso (n° 1 )		€. 47.354,00
<b>TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA</b>		<b>€. 1.898,23</b>

(diconsi euro milleottocentonovantotto/23) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 18 FEB. 2021

L'Impresa

*[Handwritten signature of the company]*

Il Direttore dei Lavori

(*geom. Claudia De Benedictis*)

*[Handwritten signature of the Director of Works]*

Il Responsabile Unico del Procedimento

(*ing. Carmelo Battaglia*)

