



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 300 del 22/03/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 del 26/03/2021

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di miglioramento della fruibilità (secondo tratto) del sentiero Coda di Volpe nella R.N.O. "Laghetti di Marinello".

- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B43B19000240003

CIG: Z9B29BE2A9

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINA A CONTRARRE N. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

PREMESSO:

- **che** Il progetto per i **lavori di miglioramento della fruibilità (secondo tratto) del sentiero Coda di Volpe nella R.N.O. "Laghetti di Marinello"** è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data **06.09.2019**;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 03 del 10/09/2019 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 815 del 25.09.2019 per l'importo complessivo di **€. 50.000,00** (euro cinquantamila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI

€ 39.134,53

Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:	€ 438,70
---	----------

Importo Lavori soggetti a ribasso:	€ 38.695,83
------------------------------------	-------------

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€ 8.609,60
b) Per acquisto DPI e attrezz. Operatori di RR.NN.OO:	€ 690,00
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 350,00
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 400,00
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 785,00
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 30,00
g) Per arrotondamento	€ 0,87

SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 10.865,47	€ 10.865,47
-------------------------------	-------------	-------------

TOTALE IMPORTO		€ 50.000,00
-----------------------	--	-------------

- che Il contratto principale è stato stipulato in data **20.05.2020** con n° **2436** di Rub. e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO

39.134,53

- Importo Lavori a base d'asta:	€ 38.695,83
- ribasso d'asta	27,1921% € 10.522,21
Restano i Lavori al Netto	€ 28.173,62
- Oneri irriducibili per la sicurezza:	€ 438,70
Importo Contrattuale	€ 28.612,32

28.612,32

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€ 8.609,60
b) Per acquisto DPI e attrezz. Operatori RR.NN.OO :	€ 690,00
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 350,00
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 400,00
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 785,00
f) Per contributi e oneri vari(Anac, AVCP, ecc.)	€ 30,00
g) Per arrotondamento	€ 0,87

Sommano	€ 10.865,47	€ 10.865,47
----------------	-------------	-------------

TOTALE IMPORTO RIMODULATO		€ 39.477,79
----------------------------------	--	-------------

- che i lavori sono consegnati ed iniziati in data **04.06.2020**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il 01.10.2020;

- **che** i lavori sono stati ultimati in data **25.09.2020** , con **gg. 6** di anticipo sui tempi contrattuali, giusto verbale del 05.11.2020;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **06.11.2020** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 28.609,76** (euro ventottomilaseicentonove/76) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 28.609,76
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
Totale	€. 28.609,76
da cui dedotti:	
a) Certificati di acconto corrisposti (n° 1)	€. 27.682,00
Totale Credito Netto	€. 927,76

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Milazzo (Me)** con posizione n° **21824638182**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 27,1921% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 28.612,32
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 27,1921% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 28.609,76
Economia sui Lavori	€. 2,56

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 28.609,76**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **22.03.2021**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

- che i **lavori sono stati ultimati** in data **25.09.2020** con **gg. 6** di anticipo sui tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

DETERMINA

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ (SECONDO TRATTO) DEL SENTIERO CODA DI VOLPE NELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" (CUP: B43B19000240003 - CIG: Z9B29BE2A9) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 28.609,76** al netto del ribasso d'asta del **27,1921 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **BECAM COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in **S. AGATA MILITELLO (Me)** – via Campidoglio n° 73 (**P. IVA: 02943060836**), un importo di **€. 927,76** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 927,76** oltre **I.V.A.** al **capitolo 6417 - impegno n° 786/19** del **19/12/2019** - di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1318** del **20/12/2019**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e verificato che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;

- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DICHIARARE che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)