

- **che** il Contratto principale venne stipulato in data **20/05/2020** con n° **2436** di **Rub.;**

- **che** dalle risultanze dell'art. 9 del suddetto contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 110155453 e appendice del 19.05.2020, prestata dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI – ag. di S. Agata Militello (Me) fino alla concorrenza di **€. 9.840,00** (euro novemilaottocentoquaranta/00) pari al 34,3842%, come previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u>			
A0. LAVORI A BASE D'ASTA			€. 38.695,83
a detrarre: Ribasso d'Asta 27,1921%			€. 10.522,21
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)			€. 28.173,62
A1. Oneri di Sicurezza			€. 438,70
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)			€. 28.612,32
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	8.609,60	
b) per acquisto D.P.I. e attrezzatura Operatori di RR.NN.OO.	€	690,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	350,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€	400,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	785,00	
f) per contributi e oneri vari	€	30,00	
g) per arrotondamento	€	0,87	
Sommano	€	10.865,47	€. 10.865,47
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta			€. 39.477,79

- **che** il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 120** (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta il **04.06.2020** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **01.10.2020**;

- **che** i lavori sono stati ultimati in data **25.09.2020**, giusto verbale del **05.11.2020**, con **gg. 6** di anticipo sui tempi contrattuali;

- **che** durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- **che** lo Stato Finale è stato redatto in data **06.11.2020** e sottoscritto **senza riserve dall'impresa**, per l'importo netto complessivo di **€. 28.609,76** (euro ventottomilaseicentonove/76) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	28.609,76
b) per anticipazioni dell'Impresa	€.	=====
Totale	€.	28.609,76
da cui sono dedotti:		
c) per certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€.	27.682,00
Totale deduzioni	€.	27.682,00
Totale credito netto	€.	927,76

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata **un' economia** sui lavori, pari a **€. 2,56** (euro due/56) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 27,1921% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	28.612,32
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 27,1921% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	28.609,76
Economia sui lavori	€.	2,56

- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' **I.N.A.I.L.** sede di **Milazzo** con **posizione n° 21824638182**;

- **che** per la ditta **BECAM COSTRUZIONI S.r.l.** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 24345811 del 07/01/2021 valido fino al 07/05/2021.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- **che** i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- **che** la realizzazione degli steccati in legno di castagno; la realizzazione dei gradini in legno di varia larghezza; la realizzazione dei gradini in pietrame e la sistemazione di quelli esistenti danneggiati; il convogliamento delle acque di superficie, mediante attraversamenti trasversali in legno di castagno; il rifacimento del ponticello in legno; la scerbatura del sentiero per tutta la sua lunghezza e per l'intera larghezza, compresa la raccolta di eventuali rifiuti giacenti lungo il percorso; sono stati eseguiti a regola d'arte;

- **che** l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

- **che** i lavori consegnati in data **04/06/2020** sono stati ultimati in data **25/09/2020**, quindi con **gg. 6** di anticipo sul tempo contrattuale che era stato fissato al **01/10/2020**;

- **che** durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- che l'importo dei lavori è **inferiore di €. 2,56** (euro due/56) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa **PBECAM COSTRUZIONI S.r.l.** per **IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ (SECONDO TRATTO) DEL SENTIERO CODA DI VOLPE NELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO"** sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 27,1921%)	€.	28.171,92
b) per oneri di sicurezza	€.	437,84
Totale	€.	28.609,76
da cui è dedotto:		
e) certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€.	27.682,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA	€.	927,76

(diconsi euro novecentoventisette/76) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 22/03/21

L'Impresa
BECAM COSTRUZIONI S.r.l.
 Via Campidoglio, 73
 98070 S. Agata M. I.I.B. (ME)
 P.Iva 02943060836

Il Direttore dei Lavori
 (ing. Claudia De Benedictis)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (ing. Carmelo Battaglia)



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE – “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ (SECONDO TRATTO) DEL SENTIERO CODA DI VOLPE NELLA R.N.O. “LAGHETTI DI MARINELLO”.

IMPRESA: BECAM COSTRUZIONI S.R.L.
 VIA CAMPIDOGLIO N° 73 – S. AGATA MILITELLO (ME)

CONTRATTO: IN DATA 20/05/2020 N° 2436 DI RUB.

CUP : B43B19000240003 CIG : Z9B29BE2A9

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei lavori di miglioramento della fruibilità (secondo tratto) del sentiero Coda di Volpe nella R.N.O. “Laghetti di Marinello”, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 06.09.2019 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 03 del 10.09.2019 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 815 del 25/09/2019, per l'importo complessivo di **€. 50.000,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€.	38.695,83
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza	€.	438,70
	€.	39.134,53
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	8.609,60
b) per acquisto D.P.I. e attrezz. Operatori di RR.NN.OO.	€	690,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	350,00
d) per imprevisti IVA compresa	€	400,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	785,00
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	30,00
g) per arrotondamento	€	0,87
Sommano	€	10.865,47
	€.	10.865,47
TOTALE IMPORTO	€.	50.000,00

