



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

via XXIV Maggio - 98122 Messina

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di cui al D.P.R 207/2010)

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LA SEZ.ASS. DELL'I.I.S. "E.MEDI" DI VIA S.ANDREA NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.(ex-Palacultura B.Cattafi).

CUP: B69E18000560002 CIG: ZF52AE01FC

IMPRESA: PMM SRL – C.da San Pancrazio,civ.27/A Librizzi (ME)

Scrittura privata: Stipulata in data 28/04/2020 rubrica n.2422

PREMESSE

Progetto principale: Progetto redatto in data 14 agosto 2018 dai tecnici della IV Direzione – Servizio Edilizia Metropolitana ed approvato con Decreto Sindacale n°209 del 13/09/2018 per l'importo complessivo di € 50.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<u>A- Importo totale lavori a base d'asta:</u>		€ 39.412,00	€ 39.412,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
	A detrarre	€ 1.435,14	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso		€ 37.976,86	
<u>B - Somme a disposizione:</u>			
I.V.A.	22%	€ 8.670,64	
C- Assicurazione e incentivi,artt. 24 e 113 D.Lgs.vo n.50/2016		€ 788,24	
Oneri di conferimento in discarica		€ 1.129,12	
	sommano	€ 10.588,00	€ 10.588,00
	Importo totale progetto		€ 50.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto: La relativa spesa è stata fronteggiata dalla Regione Sicilia con D.D.S. N.7714 del 27.12.2018, aderendo alla Circolare n.4 del 19.02.2019;

Assuntore dei lavori: Con Determinazione Dirigenziale n. 1273 del 18/12/2019 il Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici Generali – Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Messina

ha affidato l'appalto all'impresa PMM S.R.L. con sede in C.da San Pancrazio, civ.27/A, - Librizzi (ME), P. IVA: 03217200835 con il ribasso offerto del 20% sull'importo a base d'asta di € 37.976,86.

Consegna dei lavori: I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 19/02/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Sospensione dei lavori: I lavori sono stati sospesi, causa emergenza Covid-19, il giorno 23/03/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Ripresa dei lavori: Dopo 150 giorni di sospensione, avveniva giorno 21/08/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, dove veniva stabilita la fine lavori per il 31.10.2020.

Ultimazione dei lavori: La Direzione dei lavori, con certificato in data 04/11/2020, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 30/10/2020 e pertanto in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Conto finale e credito residuo dell'impresa: Il conto finale dei lavori compilato in data 26/11/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad **€.159,44**.

Assicurazioni sociali: l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo mediante polizza assicurativa n.19460145-Pat 22097668 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Cessioni di credito: Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro il giorno 26/11/2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della sig. Pietro Caporlingua, nella qualità di amministratore unico dell'impresa PMM S.R.L., ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Pertanto,

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'impresa PMM SRL:" INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LA SEZ.ASS. DELL'I.I.S. "E.MEDI" DI VIA S.ANDREA NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.(ex-Palacultura B.Cattafi)"sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	Euro 31.744,46
da cui detraendo 1°acconto emesso in data 9.10.2020	Euro 21.805,00
da cui detraendo 2°acconto emesso in data 30.10.2020	<u>Euro 9.782,00</u>
resta il credito di	Euro 159,44

(diconsieurocentocinquantanove/44) oltre IVA ,

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Messina, li 18/01/2021

L'Impresa
PMM S.R.L.

PMM
C.da San Pancrazio
03217200835
P.IVA 03217200835

Il Direttore dei lavori
Geom. Carmelo Galofaro



Visto e confermato:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonino Miceli