



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LA SEZ.ASS. DELL'I.I.S. "E.MEDI" DI VIA S.ANDREA NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.(ex-Palacultura B.Cattafi). **CUP: B69E18000560002 CIG: ZF52AE01FC**

IMPRESA: PMM SRL – C.da San Pancrazio,civ.27/A Librizzi (ME)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 30 ottobre 2020

Scrittura privata: Stipulata in data 28/04/2020 rubrica n.2422

Importo lavori a base d'asta	€	39.412,00		
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	1.435,14	Data della consegna	19.02.2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>10.588,00</u>	Data dell'inizio dei lavori	19.02.2020
Sommano a lordo	€	<u>50.000,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	18.04.2020
Importo depurato dal ribasso d'asta per il 20,00%	€	30.381,49	Data sospensione lavori 150 gg.	23.03.2020
Costo oneri per la sicurezza	€	<u>1.435,14</u>	Data ripresa lavori con la nuova scadenza del tempo utile stabilita	21.08.2020
Totale lavori al netto	€	31.816,63		30.10.2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	10.436,09	Giorni impiegati in più	
Sommano al netto	€	<u>42.252,72</u>	Giorni impiegati in meno	
Importo netto dei lavori eseguiti	€	31.746,44	Multa	
1° SAL sottoscritto il 09.10.2020	€	21.805,00		
2° ed ultimo SAL sottoscritto il 30.10.2020	€	<u>9.782,00</u>		
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa:	€	<u>159,44</u>		
Differenza in meno	€	70,19		

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonino Miceli

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carmelo Galofaro

LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2020							
N° Pro.	Art. elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Lavori	
						DEBITO	PAGAMENTO
1	A.P.01	Voce in partita provvisoria ANNULLATA	cad	29,00	€ 920,00	€ 26.680,00	
2	A.P.02	Voce in partita provvisoria ANNULLATA	cad	1,00	€ 760,00	€ 760,00	
3	21.1.16	Rimozione d'infissi esterni	mq	51,60	€ 14,78	€ 762,65	
4	A.P.01	Lavori e forniture relative alla modifica di una facciata	cad	26,00	€ 920,00	€ 23.920,00	
5	A.P.02	Lavori e forniture relative alla modifica di una facciata	cad	4,00	€ 760,00	€ 3.040,00	
6	A.P.01	Incremento strutt. Solar Blue con 2,4 W/mqK	%	9,62	€ 920,00	€ 8.850,40	
7	A.P.02	Incremento strutt. Solar Blue con 2,4 W/mqK	%	1,48	€ 760,00	€ 1.124,80	
8	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche	mc	6,00	€ 31,88	€ 191,28	
9	26.1.48	Imbracatura elastica di sicurezza	cad	2,00	€ 161,00	€ 322,00	
10	26.1.42	Linea vita temporanea orizzontale	cad	3,00	€ 322,36	€ 967,08	
11	26.1.54	Cordino di arresto caduta	cad	2,00	€ 73,03	€ 146,06	
		Sommano				€ 39.324,27	
		<i>A detrarre costo oneri della sicurezza</i>					€ 1.435,14
		<i>Restano i lavori a base d'asta</i>					€ 37.889,13
		<i>A detrarre il ribasso d'asta del 20%</i>					€ 7.577,83
		Restano al netto					€ 30.311,30
		<i>Costo oneri della sicurezza</i>					€ 1.435,14
		Totali lavori al netto					€ 31.746,44
		Messina, 26/11/2020					

Si emette Stato Finale Lavori al netto del ribasso d'asta per € 159,44

L'IMPRESA

PMM
C.A. PIZZOL
66061 LIONE (ME)
P.IVA 03217200835

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Carmelo GALOFARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993

Visto: IL R.U.P.

geom. Antonino MICELI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993