

Oggetto: Interventi urgenti per la messa in sicurezza della copertura e eliminazione delle infiltrazioni dell'acque piovane nei sottostanti solai c/o l'I.T.T. "E.MAJORANA" di Milazzo (Me).

CUP B58B20000280003 **CIG:** 85656483E
Ditta Costruzioni Generali e Servizi d'Ingegneria s.r.l. – Messina (Me)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A) Importo totale lavori	€	54.655,00	€	54.655,00
A.1 Oneri di sicurezza, a detrarre	€	1.255,00		
A.2 Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>53.400,00</u>		
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	12.024,10		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	1.093,10		
B.3 Contributo ANAC	€	30,00		
B.4 Oneri di conferimento a scarica	€	819,80		
B.5 Totale somme a disposizione	€	<u>13.967,00</u>	€	13.967,00
TOTALE PROGETTO			€	<u>68.622,00</u>


**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO DDS 8071 DEL 31/12/2019**

A Importo totale lavori	€	54.655,00	€	54.655,00
A.1 Oneri sicurezza	€	1.255,00		
A.2 Ribasso sui lavori a b.a. 20,0000%	€	<u>53.400,00</u>	-€	10.680,00
A.3 Lavori al netto del ribasso d'asta			€	43.975,00
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	9.674,50		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	1.093,10		
B.3 Contributo ANAC	€	30,00		
B.4 Oneri di conferimento a scarica	€	819,80		
B.5 Totale somme a disposizione	€	<u>11.617,40</u>	€	11.617,40
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	<u>55.592,40</u>

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

A Importo totale lavori STATO FINALE			€	43.966,02
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	9.672,52		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	1.093,10		
B.3 Oneri di conferimento a scarica	€	819,80		
B.4 Totale somme a disposizione	€	<u>11.585,42</u>	€	11.585,42
B.5			€	55.551,44
B.6 ECONOMIE ALLO STATO FINALE			€	40,96
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	<u>55.592,40</u>

Il Direttore dei Lavori
geom. Carmelo Galofaro



IL R.U.P.
geom. Antonino MICELI
MICELI ANTONINO
06.04.2021 14:40:13 UTC