



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI  
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

( art. 102 D.lgs. 50/2016)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SEDI DELL' ITTL "C. DUILIO", IIS "G. LA FARINA", LICEO S. "G. SEGUENZA" NEL COMUNE DI MESSINA.

**CUP:** B44H20000460001      **CIG:** : 8408176655

**Impresa esecutrice:** Vincenzo BOMBACI con sede legale in Messina – Via E. G. Boner 90  
Partita I.V.A.: 00411320831

**Contratto:** in data 06/11/2020 n. 2472 della Rubrica dell'Ente

PREMESSE:

### Progetto principale:

Per l'esecuzione dei lavori sopra indicati è stato redatto il progetto in data 03/08/2020 ed approvato in linea tecnica dal Rup in data 06/08/2020 con parere n. 74 per l'importo complessivo di € 198.320,00 così

QUADRO ECONOMICO			
<b>A- Importo totale lavori a base d'asta:</b>		€ 148.000,00	€ 148.000,00
Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.	A detrarre	€ 1.900,00	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso		€ 146.100,00	
<b>B - Somme a disposizione:</b>			
I.V.A.		22%	€ 32.560,00
C - Assicurazione e Incentivi, artt. 24 e 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€ 2.960,00	
Contributo ANAC			
Oneri di conferimento in discarica		€ 600,00	
Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento		€ 14.200,00	
		sommano	€ 50.320,00
			€ 50.320,00
		<b>Importo Complessivo</b>	<b>€ 198.320,00</b>

ripartito:

### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il Sindaco Metropolitan con decreto sindacale n. 192 del 07.08.2020, ha approvato la scheda progettuale, relazione tecnica e quadro economico di spesa redatta dal personale tecnico dipendente del Servizio Edilizia Metropolitana, relativo agli "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria

da Covid-19 da eseguire negli edifici sedi dell' ITTL "C. DUILIO", IIS "G. LA FARINA", LICEO S. "G. SEGUENZA" NEL COMUNE DI MESSINA;

Con lo stesso Decreto si è preso atto dell'avviso n.1913194 del 24.06.2020 e della successiva nota di autorizzazione n.20882 di prot. del 13.07.2020 con le quali il MIUR ha reso noto il contributo finanziario a questo Ente fino all'importo di € 1.000.000,00;

**Assuntore dei lavori:** con determinazione dirigenziale n. 909 del 15/10/2020, il Responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana - Titolare P.O. - Delegato funzioni Dirigenziali - della IV Direzione, della Città Metropolitana di Messina, ha affidato gli interventi in oggetto alla ditta Vincenzo BOMBACI con sede legale in Messina – Via E. G. Boner 90 Partita I.V.A.: 00411320831, giusto verbale in data 27.08.2020, con il ribasso del 3,0100 % sul costo previsto a base d'asta di Euro 146.100,00;

**Contratto principale:** in data 06/11/2020 l'impresa ha sottoscritto Scrittura Privata annotata al n. 2472 della Rubrica interna dell'Ente per l'importo complessivo di € 143.602,39;

**Perizia di variante e suppletiva:** oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, La Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) del D.Lgs n. 50/2016 ha redatto la perizia di variante per l'importo al netto del ribasso contrattuale e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 131.772,18 oltre iva al 22%, quindi con un importo minore rispetto al progetto originario;

**Consegna dei lavori:** I lavori, con l'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento del 09/09/2020, sono stati consegnati il giorno 14/09/2020 in via d'urgenza e sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

**Proroghe:** Durante la esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di 20 giorni;

**Sospensioni:** verbale di sospensione dei lavori in data 22/10/2020;

**Scadenza definitiva del tempo utile** - Per effetto della proroga e sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 07/12/2020;

**Ultimazione dei lavori:** La Direzione dei lavori, con certificato in data 14/12/2020, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 10/12/2020 e pertanto in tempo utile;

**Accordi bonari intervenuti:** Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

**Conto finale e credito residuo dell'impresa:** Il conto finale dei lavori compilato in data 16/02/2021 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

Importo netto	Euro	131.772,18
A dedurre gli acconti corrisposti, n. 02 certificati, per l'ammontare complessivo di	Euro	<u>131.113,32</u>
Resta il credito dell'impresa, a saldo	Euro	<u>658,86</u>

**Assicurazioni sociali:** l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Messina mediante polizza assicurativa n. .... con decorrenza continuativa;

**Cessioni di credito:** Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

**Visita sui luoghi:** La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 14/12/2020 e oltre alla Direzione dei lavori è intervenuto alla stessa l'Ing. Vincenzo Bombaci, titolare della omonima ditta esecutrice dei lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Vincenzo Bombaci corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette **Euro 135.805,13**;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza l'INAIL di Messina mediante polizza assicurativa n. .... e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

### CERTIFICA

che i lavori di "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SEDI DELL' ITTL "C. DUILIO", IIS "G. LA FARINA", LICEO S. "G. SEGUENZA" NEL COMUNE DI MESSINA eseguiti dall'Impresa Vincenzo BOMBACI con sede legale in Messina – Via E. G. Boner 90

Partita I.V.A.: 00411320831, in base al contratto in data 06/11/2020 n° 2472 della Rubrica dell'Ente, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale	Euro	131.772.18
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per	Euro	<u>131.113.32</u>
resta il credito di	Euro	<u>658,86</u>

(dicansi Euro seicentocinquantotto/86),

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Messina, lì 22/02/2021

#### L'IMPRESA

\*F.to Vincenzo BOMBACI

#### IL DIRETTORE DEI LAVORI

\*F.to Arch Domenico CALARCO

#### Il Responsabile Unico del Procedimento

\*Geom. Antonino MICELI

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.vo n.39/1993*