

- che i lavori consegnati in data 22/05/2020 sono stati ultimati in data 30.10.2020, con gg. 18 di anticipo sul tempo contrattuale che era stato fissato al 17.11.2020;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di €. 0,58 (euro zero/58) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall'Impresa COGEDIS S.r.l. per il MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO NELLA R.N.O. "CAPO PELORO" MEDIANTE APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII E RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO, sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 15,07%)	€.	33.709,08
b) per oneri di sicurezza	€.	308,19
Totale	€.	34.017,27
da cui sono dedotti:		
e) certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€.	33.847,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€.	170,27

(diconsi euro centosettanta/27) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 15 APR. 2021

L' Impresa
COGEDIS s.r.l.
L' Amministratore

Il Direttore dei Lavori
(geom. Claudia De Benedictis)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmelo Battaglia)




CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE – “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”
SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO NELLA R.N.O. “CAPO PELORO” MEDIANTE APERTURA DEL CANALE DEGLI INGLESII E RIDUZIONE ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E CATUSO.

IMPRESA: COGEDIS S.R.L.
VIA RISORGIMENTO N° 98 - MESSINA

CONTRATTO: IN DATA 09/06/2020 N° 2445 DI RUB.

CUP : B43B20000020003

CIG : Z882C0BC83

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto *Lavori di miglioramento dello scambio idrico nella R.N.O. “Capo Peloro” mediante apertura del Canale degli Inglesi e riduzione degli accumuli sabbiosi nei Canali Due Torri e Catuso*, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della VI Direzione “Ambiente” in data 29.01.2020 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 01 del 31.01.2020 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 283 del 10/03/2020, per l'importo complessivo di €. 58.000,00 così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€.	39.691,08
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza	€.	308,22
	€.	39.999,30
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	8.799,85
b) per fornitura stampe litografiche	€	1.000,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	800,00
d) per imprevisti IVA compresa	€	1.000,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	800,00
f) per oneri di accesso in discarica	€	4.000,00
g) per indag. di lab. - Caratterizzazione	€	1.600,00
h) per arrotondamento	€	0,85
Sommano	€	18.000,70
TOTALE IMPORTO	€	58.000,00



- che il Contratto principale venne stipulato in data 09/06/2020 con n° 2445 di rub.;

- che dalle risultanze dell'art. 9 del contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 2020/50/2558488 del 19.05.2020 prestata dalla Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Messina, di €. 2.564,95 (euro duemilacinquecentosessantaquattro/95) pari al 7,54% anziché al 15,07, dell'importo contrattuale, essendo in possesso di certificazione ISO 9001:2015, come previsto dalla vigente normativa, in materia di lavori pubblici.

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Rimodulato post-gara)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 39.691,08
a detrarre : RIBASSO d'ASTA 15,07%		€. 5.981,45
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di sicurezza)	€. 33.709,63
A1. Oneri Sicurezza		€. 308,22
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 34.017,85
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	8.799,85
b) per fornitura stampe litografiche	€	1.000,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	800,00
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€	1.000,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	800,00
f) per oneri di accesso in discarica	€	4.000,00
g) per indag. di labor. – caratteriz.ne	€	1.600,00
h) per arrotondamenti	€	0,85
	Sommano	€. 18.000,70
		€. 18.000,70
	IMPORTO TOTALE RIMODULATO	€. 52.018,55

- che lo Schema di Contratto all'art. 3 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 180** (giorni centottanta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta, in via d'urgenza, in data **22.05.2020** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **17.11.2020**;
- che i lavori non sono stati mai sospesi;
- che sono stati impartiti **n° 16 O.d.S.** all'impresa relativamente alle aperture del Canale degli Inglesi, alla rimozione del blocco in calcestruzzo e sistemazione dell'alveo del Canale Due Torri, alla pulitura del Canale Faro, all'intervento nel Canale Catuso;
- che i lavori sono stati ultimati in data **30.10.2020**, giusto verbale del 13.11.2020, con **gg. 18** di anticipo sui tempi contrattuali;
- che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- che lo **Stato finale** è stato redatto in data **30.03.2021** e sottoscritto **senza riserve** dall'impresa, per l'importo complessivo di **€. 34.017,27** (euro trentaquattromiladiciassette/27) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 34.017,27
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =====
	<hr/>
Totale	€. 34.017,27
da cui sono dedotti:	
c) per certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€. 33.847,00
	<hr/>
Totale deduzioni	€. 33.847,00
Totale credito netto	€. 170,27

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' **economia** sui lavori, pari a **€. 0,17** (euro zero/17) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 15,07% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 34.017,85
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 15,07% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 34.017,27
Economia sui lavori	€. 0,58

- che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' **I.N.A.I.L.** sede di **Messina** con posizione n° **14049362 - PAT 09165683**.

- che per la ditta **COGEDIS S.r.l.** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con documento prot. n° **26490458** dell' 08/03/2021 e validità fino al **06/07/2021**.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che per l'esecuzione dei lavori, consistenti:
 - nelle aperture del Canale degli Inglesi;
 - nella sistemazione dell'alveo del Canale Due Torri e rimozione del masso che ne ostruiva lo sbocco a mare;
 - nella pulitura del Canale Faro;
 - nell'intervento di rimozione detriti nel Canale Catuso;
 sono stati impartiti **n° 16 O.d.S.** all'impresa e che gli stessi sono stati ottemperati;