



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

LAVORI: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI, S.PIERO PATTI, LIBRIZZI E MONTAGNAREALE.

IMPRESA: NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO – via g. Donizetti,9 S. Agata di Militello (ME)

CONTRATTO: scrittura privata n°2451 di Rep. del 03.03.2021

CODICE CIG : 85501639B5

CODICE CUP: B27H20012480003

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSA:

PROGETTO A BASE D'APPALTO

Redatto in data 02.12.2021 dai geom. Roberto Coppola e Michele Quarto, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, avente importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 76.000,00 per lavori ribassati del 20%, € 3.000,00 per attuazione piani di sicurezza da PSG e anti contagio da Covid-19 non soggetti a ribasso ed € 21.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione il cui quadro economico relativo è il seguente:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

| | | |
|---|----------|------------------|
| A.1 - Importo lavori a base d'asta | € | 95.000,00 |
| A.2 - Ribasso d'asta del 20% | € | 19.000,00 |
| A.3 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso | € | 3.000,00 |
| Totale lavori originali | € | 79.000,00 |

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|--|----------|------------------|
| B.1 - IVA 22% | € | 17.380,00 |
| B.2 - Spese tecniche | € | 1.580,00 |
| B.3- Spese per assicurazione obbligatoria | € | 78,95 |
| B.4 - Oneri conferimento in discarica compreso I.V.A. | € | 500,00 |
| B.5 - Per acquisto materiale di consumo per EE.SS. compreso I.V.A. | € | 600,00 |
| B.6- Imprevisti ed arrotondamento | € | 861,05 |
| Totale somme a disposizione | € | 21.000,00 |

IMPORTO TOTALE € **100.000,00**

APPROVAZIONI

Lo stesso progetto, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.1365 del 22.12.2020;

FINANZIAMENTO

La somma complessiva di € 100.000,00 è stata interamente finanziata con fondi della Città Metropolitana di Messina desunti dal cap.7742 (trasferimenti stato per contributo investimenti) Bilancio 2020

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Con la succitata Determina Dirigenziale n.1365 del 22.12.2021 i lavori furono affidati, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n.120 del 11.09.2020, alla Ditta NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO, con sede in S. Agata di Militello (ME) – via Gaetano Donizetti,9 P.I. 02955350836 per un importo contrattuale di € 79.000,00 (come da quadro economico di progetto):

CONTRATTO

In data 03.03.2021 è stata sottoscritta tra le parti una scrittura privata repertoriata al n.2451

IMPORTO CONTRATTUALE

In base al Q.E. di progetto che prevede un ribasso contrattuale del 20%, l'importo netto dei lavori risulta di € 79.000,00 di cui € 76.000,00 al netto del ribasso e € 3.000,00 quali Costi Speciali irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza da PSG e anticontagio da Covid-19;

ATTI SUPPLETIVI

Nel corso dei lavori non è sorta la necessità di redigere atti suppletivi al contratto.

NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori sono stati concordati con apposito verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto in data 06.05.2021 n. 8 nuovi prezzi non previsti nel contratto;

PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE SOMME

E' stata redatta dalla D.L., in data 30.07.2021, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e), una Perizia di assestamento finale delle Somme, riportante le quantità e gli importi desunti dallo Stato Finale sottoscritto ed accettato dall'Impresa senza riserva alcuna dall' Impresa, oltre alla rimodulazione delle somme previste nel Q.T.E. come a disposizione dell'Amministrazione secondo le spese effettivamente sostenute .

Detta perizia è stata approvata in linea tecnica dallo stesso Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 .

A seguito della quale il Q.E. definitivo dell'opera risulta così composto:



A - LAVORI A BASE D'ASTA

| | | |
|---|---|------------------|
| A.1 - Importo lavori a STATO FINALE soggetto a ribasso contrattuale | € | 94.924,95 |
| A.2 - Ribasso contrattuale del 20,00% | € | 18.984,99 |
| A.3- Importo lavori al netto del ribasso | € | 75.939,96 |
| A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso | € | 2.999,47 |
| Totale lavori | € | 78.939,43 |

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|--|---|-------------------|
| B.1 - IVA 22% | € | 17.366,67 |
| B.2 - Spese Tecniche | € | 1.580,00 |
| B.3 - per acquisto materiale di consumo per EE.SS (compreso IVA) | € | 2.113,90 |
| Totale somme a disposizione | € | 21.060,57 |
| IMPORTO TOTALE | € | 100.000,00 |

SOMME AUTORIZZATE

La somma netta autorizzata per i lavori risulta ammontante ad € 79.000,00;

CAUZIONE

Come riportato all'art.9 del contratto d'appalto, l'Impresa, per i lavori in oggetto, ha costituito la cauzione definitiva ammontante a € 15.800,00 pari al 20% dell'importo netto dei lavori con fidejussione assicurativa n. 111256965 del 24.02.2021 prestata dalla GROUPAMA di Messina;

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori furono consegnati in via d'urgenza (ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016) in data 24.02.2021 come risulta dal relativo verbale in pari data;

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori eseguiti consistono in interventi di messa in sicurezza alcuni tratti della SPA 135 "Piraino-Zappuneri-Agatisi-Vina) della SP. 122/a " San Piero Patti - Fiumara" e dalla SP. 119 " di Moreri" Mediante opere in conglomerato cementizio semplice ed armato (muretti di pulizia, cordoli, piastre di fondazione, opere di regimentazione delle acque meteoriche, gabbionate e fondazioni stradali, pavimentazioni bituminose)

DURATA DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, ai sensi dell'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, n.90 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.
Il termine utile doveva scadere quindi il 24.02.2021;

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori è stata ne richiesta e ne concessa alcuna proroga al tempo contrattuale;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è sorta alcuna necessità di sospensione dei lavori;



SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Non avendo concesso ne proroghe ne sospensioni la scadenza naturale dei lavori è rimasta fissata al 24.05.2021;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 24.05.2021 come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 25.05.2021 e, quindi, entro il termine contrattuale;

LAVORI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura e cioè puliture, smontaggi e ricollocazioni, riparazioni ecc. si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di Noli. Le relative quantificazioni, sono state regolarmente inserite negli atti contabili;

COLLAUDO STATICO

Le opere eseguite non necessitano di collaudo statico;

ANTICIPAZIONI IN DENARO

In corso di esecuzione non furono effettuate dall'Impresa delle anticipazioni in denaro;

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

VARIAZIONI APPORTATE

Nel corso dei lavori è sorta la necessità di provvedere all'esecuzione di alcune lavorazioni di dettaglio non previste nel progetto originale, tali modeste lavorazioni contenute entro i limiti in facoltà della direzione lavori, riguardando modeste variazioni quantitative in alcune categorie di lavoro; e sono state giustificate con la perizia di Assestamento Finale delle Somme sopracitata.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori è stato emesso un unico certificato di acconto per un importo di € 78.545,00 come meglio sotto evidenziato;

| N° | DATA | Avanzamento lordo | Importo Rata (lavori) |
|---------|------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 01.07.2021 | € 97.924,92 | € 78.545,00 |
| SOMMANO | | | € 78.545,00 |

STATO FINALE DEI LAVORI

Lo stato finale è stato redatto in data 26.07.2021 ed importa complessivamente a netti euro 140.947,20 così distinti:

| | |
|--|-------------|
| - per lavori a misura al netto del r. a. | € 75.940,36 |
| - per costi sicurezza (Speciali) | € 2.999,47 |
| | € 78.939,83 |

da cui sono dedotte:

| | |
|---|-----------------|
| - per certificati di acconto già emessi | € 78.545,00 |
| Resta il debito netto dell'Impresa in | € <u>394,83</u> |

(diconsi euro trecentonovantaquattro/83)

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva alcuna;

RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con la succitata scrittura privata è stata autorizzata la somma

| | |
|--|--------------------|
| Complessiva netta di | € 79.000,00 |
| Sono state spese per i lavori oggetto della presente contabilità | € <u>78.939,83</u> |
| Minore spesa | € <u>60,17</u> |

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di MILAZZO con polizza N.92656411/85;

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dal D.U.R.C. rilasciato per la sottoscrizione dello Stato Finale e tuttora in vigore l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

CESSIONI DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione del R.U.P. allegata agli atti;

AVVISO AD OPPONENDUM

Nel corso dei lavori non sono avvenute occupazioni di suolo o di proprietà private di conseguenza non si è reso necessario alcun avviso ad opponendum;

CAVE DI PRESTITO

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto geom. Filadelfio Magno;

RESPONSABILE UNICO DEL PROVVEDIMENTO

Le funzioni di R.U.P. sono state svolte dall' Ing. Antonino Scutteri dipendente della Città Metropolitana di Messina;

CIÒ PREMESSO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, e che non si sono riscontrati evidenti difetti e manchevolezze ;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;



d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
Il sottoscritto direttore dei lavori

CERTIFICA

che i "Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nei comuni di Patti, S. Piero Patti, Librizzi e Montagnareale" eseguiti dall'impresa NOCIFORA TIRANNO Maurizio sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Importo netto dei lavori eseguiti | € 78.939,83 |
| Importo acconti corrisposti | € <u>78.545,00</u> |
| Resta il credito dell'impresa | € 394,83 |

Resta il credito dell'impresa in nette € **394,83** (diconsi Trecentonovantaquattro/83) che possono essere corrisposte all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Messina, 02.08.2021

L'impresa
Impresa NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO
NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE
Via S. Maria di Gesù, 10 (CE)
98076 PATTI (ME)
Cod. Fisc. 0278707103199R
P. IVA 02055350836

Il Direttore dei Lavori

L.R.U.R.