



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1431 del 03/11/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1247 del 05/11/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SAPONARA, ROMETTA, TORREGROTTA, GUALTIERI S., BARCELLONA P.G., CASTROREALE, RODI' MILICI e FONDACHELLI FANTINA

CIG : 8550165B5B CUP: B57H20008960003

Impresa: AVENI S.r.L.

Scrittura privata in data 17.02.2021 n. di rep. 2530

APPROVAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE SOMME

IL R.U.P. – TITOLARE P.O.

PREMESSO:

CHE con Determina Dirigenziale n. 1323 del 21.12.2020 il sottoscritto Ing. Antonino SCIUTTERI è stato delegato, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;

CHE Il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per espletare tutte le attività connesse alla redazione del progetto esecutivo ed all'esecuzione dei "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SAPONARA, ROMETTA, TORREGROTTA, GUALTIERI S., BARCELLONA P.G., CASTROREALE, RODI' MILICI e FONDACHELLI FANTINA";

CHE il progetto esecutivo originario è stato redatto dai geom. Mario Lucchesi e Filadelfio Magno, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica con Parere n. 63 del 04.12.2020 ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 1362 del 22.12.2020 secondo il seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA

Importo lavori a base d'asta	€	105.880,00
Ribasso d'asta del 20%	€	21.176,00
Per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.370,00
Totale lavori	€	93.074,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€	20.476,28	
incentivo Funzioni Tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016)	€	1.861,48	
Oneri conferimento discarica compreso IVA	€	3.095,00	
polizza assicurativa RUO, progettisti e D.L.	€	500,00	
Imprevisti e/o acquisto materiale di consumo EE.SS.	€	993,24	
Sommano a disposizione	€	26.926,00	€ 26.926,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 120.000,00

CONSIDERATO :

CHE con la succitata Determina n.1362 del 22.12.2020, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n.120 dell'11.09.2020 i lavori furono affidati all'Impresa AVENI S.r.L. con sede Barcellona P.G. (ME) con un ribasso contrattuale del 20% ed un importo netto dei lavori pari ad € 93.074,00 coincidenti a quanto previsto dal Q.T.E. di progetto;

CHE in data 17.02.2021 è stata sottoscritta tra le parti una scrittura privata repertoriata al n. 2530 di Rubrica Interna di questo ente;

CHE con verbale del 22.12.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

CHE il Direttore dei Lavori geom. Filadelfio Magno, ha redatto, in data 10.09.2021, una *Perizia di Assestamento Finale Somme senza aumento di spesa*, per un importo totale netto dei lavori di € 92.601,26 comprensivi di euro 5.257,15 quali costi irriducibili per la sicurezza, che ha confermato l'importo complessivo dell'opera in euro 120.000,00, secondo il seguente Q.T.E. ;

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori a STATO FINALE soggetto a ribasso contrattuale	€	109.180,14
A.2 - Ribasso contrattuale del 20,00%	€	21.836,03
A.3- Importo lavori al netto del ribasso	€	87.344,11
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	5.257,15
Totale lavori	€	92.601,26

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 -IVA 22%	€	20.372,28	
B.2 - incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs.50/2016)	€	1.861,48	
B.3 - acquisto materiale di consumo per EE.SS (<i>compreso IVA</i>)	€	5.164,98	
Totale somme a disposizione	€	27.398,74	€ 27.398,74
IMPORTO TOTALE	€		120.000,00

DATO ATTO che la copertura della spesa trova imputazione al Capitolo 7742 “Trasferimenti stato per contributo investimenti” bilancio 2021;

VISTI Lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto in data 26.07.2021 ed il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori geom. Filadelfio Magno in data 21.09.2021;

CONSIDERATO:

CHE l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30.04.2021, come accertato dal relativo verbale e quindi in tempo utile;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione dei Lavori;
autorizzate;

CHE il conto finale, redatto in data 26.07.2021 è stato firmato dall’Impresa senza riserve ed ascende ad € 92.601,26 , presentando una minore spesa di € 472,74 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori è stato emesso n° 1 certificato di pagamento per un importo complessivo di € 92.601,26 a soddisfo di ogni credito maturato dall’Impresa;

CHE l’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità, ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserva alcuna;

CHE l’Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul lavoro con l’I.N.A.I.L., sede di Milazzo, con polizza PAT 091171985 continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dal geom. Filadelfio Magno , dipendente della Città Metropolitana di Messina;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo alcune modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d’arte;

CHE non risulta alcun credito netto all’Impresa;

Viste le LL.RR. 48/91 E 30/2000 che disciplinano l’O.R. EE. LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitto d’interessi di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

DETERMINA

APPROVARE gli atti contabili relativi allo Stato Finale, redatto in data 26.07.2021 dal Direttore dei Lavori, geom. Filadelfio Magno, per l’importo – al netto del ribasso contrattuale 20,00 % di € 92.601,26 (*euro novantaduemilaseicentouno/26*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

APPROVARE la perizia di assestamento finale somme redatta in data 10.09.2021 dal Direttore dei lavori geom. Filadelfio Magno per l’importo dei lavori – al netto al netto del ribasso contrattuale del 20,00 % di euro 95.601,26 (*euro novantaduemilaseicentouno/26*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei “*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI, S.PIERO PATTI, LIBRIZZI E MONTAGNAREALE*”, predisposto dal Direttore dei Lavori geom. Filadelfio Magno in data 21.09.2021 ;

DARE ATTO che la copertura della spesa è assicurata dai fondi di cui al Capitolo 7742 “*trasferimento stato per contributo investimenti*” – bilancio 2021 di questo ente;

DARE ATTO di avere preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL R.U.P. - P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Det. Dir. n°1323 del 21/12/2020
Ing. Antonino Sciotteri

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

IL R.U.P. - P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Det. Dir. n°1323 del 21/12/2020

Ing. Antonino Sciutteri