



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV^A DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

Servizio protezione civile – ufficio interventi di protezione civile

OGGETTO: Progetto dei lavori urgenti per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale per l'istituzione dei sensi unici alternati regolati da impianti semaforici sui cavalcavia, il cui piano viabile è una strada provinciale, dell'Autostrada Messina-Palermo A20 in conseguenza del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto. **CUP: B26G21002550003 CIG: 86782763E8**

IMPRESA: ANTONINO CHILLE' S.r.l. con sede nel Comune di Saponara (ME) Via Roma, 1

SCRITTURA PRIVATA: in data 25/06/2021 n° 2594 della Rubrica

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.lgs. 50/2016)

Progetto originario:

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ufficio interventi di Protezione Civile dal I.D.R.U.T. Geom. Francesco Cristaudo, incaricato dal Dirigente della III^A Direzione Viabilità Metropolitana con nota 839/21 del 09.03.2021 per un importo complessivo di € 62.300,00 finanziato con fondi del Bilancio dell'Ente, così ripartito:

-per lavori a base d'asta	€ 49.428,78
-per IVA il 22%	€ 10.874,31
-per imprevisti e contributo ANAC	€ 1.996,99
- Importo Complessivo	€ 62.300,00

Detto progetto è stato approvato, in linea tecnica con provvedimento n° 13 del 19/03/2021, dal R.U.P. Ing. Armando Cappadonia, ed in linea amministrativa, con la Determinazione Dirigenziale n° 280 del 01/04/2021;

Affidamento Lavori :

Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale si è proceduto all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020. I lavori vennero affidati all'Impresa **ANTONINO CHILLE' S.r.l.** con sede nel Comune di Saponara (ME) Via Roma,1 con Determinazione Dirigenziale n° 280 del 01/04/2021, con un ribasso d'asta del **39,2966%** quindi per un importo netto contrattuale di **€ 30.004,90**;

Perizie suppletive e di variante:

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario introdurre modifiche al contratto, allo scopo di ottimizzare le condizioni di sicurezza ed aderire alle indicazioni formulate in sede C.O.V. tenutasi in Prefettura di Messina il 23.04.2021. Per l'esecuzione dei maggiori interventi si è redatta una perizia suppletiva e di variante rientrante nella fattispecie prevista nell'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi del progetto principale sono stati convenuti n. 8 nuovi prezzi con il Verbale di

Concordamento Nuovi Prezzi n. 1. Detta perizia è stata proposta dal D.L. ed approvata dal R.U.P. nonché Dirigente della III e IV Direzione con determinazione n° 520 del 31/05/2021 per cui si ha il seguente nuovo quadro economico:

1) Lavori

- lavori da eseguire (intero appalto)	€ 54.331,50
- deduzione per ribasso d'asta dello 39,2966%	€ 21.350,43
Restano al netto	€ 32.981,07

2) Somme a disposizione dell'amministrazione

-per IVA del 22% su € 32.981,07	€ 7.255,83
-per contributo ANAC	€ 30,00
-Totale	€ 40.266,90

Contratto:

La Scrittura Privata è stata stipulata in data 25/06/2021 e registrata al n° 2594 della Rubrica;

Consegna Lavori:

I lavori vennero consegnati in via di urgenza e sotto le riserve di legge in data 06/04/2021;

Tempo stabilito per l'esecuzione:

Per l'esecuzione dei lavori era stabilito, dall'art. 2 delle C.T.A., il tempo di giorni 60 (sessanta) consecutivi dalla data del verbale di consegna, e perciò, con termine il 05/06/2021.

Sospensioni e Riprese dei lavori:

Nel corso dei lavori non ci sono state sospensioni.

Proroghe:

Non sono state concesse proroghe;

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati in data 18/05/2021 come da verbale di ultimazione lavori redatto in pari data, quindi nel rispetto dei termini contrattuali e con un anticipo di giorni 18.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Ordini e Disposizioni di servizio:

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha ottemperato alle disposizioni impartite, dalla Direzione Lavori;

Infortuni in corso dei lavori:

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcuno infortunio;


Pagamenti in acconto:

Come si può dedurre dallo stato di avanzamento e dal certificato di pagamento ad esso relativo, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 32.815,00;

Conto finale e credito residuo dell'Impresa:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei lavori in data 19.07.2021 e riporta le seguenti previsioni economiche:

1) A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	€ 54.330,46
B) A dedurre ribasso d'asta del 39,2966%:	€ 21.350,02



Restano al netto	€ 32.980,44
2) C) A dedurre il pagamento erogato	€ 32.815,00
Resta, pertanto, un credito netto	€ <u>165,44</u>

Confronto tra somme autorizzate e spese:

La minore spesa tra somme autorizzate e spese è pari a:

-Importo netto autorizzato dei lavori:	€ 32.981.07
-Importo netto del conto finale:	€ 32.980,44
- Minore spesa	€ <u>0,63</u>

Accordi bonari:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna;

Cessioni di crediti:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi;

Andamento dei lavori:

Come risulta dalla relazione sul conto finale, i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, della perizia suppletiva e di variante e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dal sottoscritto Direttore dei lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze della D.L.;

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno **venti** del mese di **Luglio** dell'anno **duemilaventuno**, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Francesco Cristaudo Direttore dei Lavori si è recato nei siti dove si sono realizzati gli interventi di istituzione dei sensi unici alternati sui sovrappassi autostradali, alla presenza continua della Ditta **Antonino Chillè S.r.l.** rappresentata dal Sig. Antonino Chillè n.q. di Direttore Tecnico.

Si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- *fornitura e collocazione di segnaletica stradale verticale mediante tabellazione di preavviso negli snodi che portano ai sovrappassi, segnaletica verticale delle limitazioni imposte sui sovrappassi, esecuzione di strisce orizzontali e longitudinali sul piano viabile dei sovrappassi e fornitura, collocazione ed attivazione dei semafori mobili posti agli imbarchi dei sovrappassi.*

Da un attento esame delle lavorazioni di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **Geom Francesco Cristaudo** Direttore dei Lavori di cui trattasi considerato:

- **Che** i lavori eseguiti dalla Ditta appaltatrice **Antonino Chillè S.r.l.** corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- **Che** le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- **Che** i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- **Che** la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- **Che** eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori eseguiti a lordo si confermano in € **54.330,46** che depurati dal ribasso d'asta del **39,2966%** risultano essere di nette € **32.980,44**;
- **Che** tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € **0,63**;
- **Che** gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo (ME) Pos. n. 4059821 P.A.T. 8698559/88 a carattere continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

Che i "lavori urgenti per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale per l'istituzione dei sensi unici alternati regolati da impianti semaforici sui cavalcavia, il cui piano viabile è una strada provinciale, dell'Autostrada Messina-Palermo A20 in conseguenza del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto. CUP: B26G21002550003 CIG: 86782763E8" appaltati dall'impresa **Antonino Chillè S.r.l.** con sede nel Comune di Saponara (ME) Via Roma, 1

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e liquida il credito dell'impresa come segue:

1) A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	€ 54.330,46
B) A dedurre ribasso d'asta del 39,2966%:	€ 21.350,02
Restano al netto	€ 32.980,44
2) C) A dedurre il pagamento erogato	€ 32.815,00
Resta, pertanto, un credito netto di	€ <u>165,44</u>


(diconsi euro centosessantacinque/44)

che possono essere corrisposte all'Impresa **Antonino Chillè S.r.l.** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto.


Il presente atto è costituito da n. 4 pagine firmate dal Direttore dei Lavori e dagli intervenuti.

Messina li 20 luglio 2021

Il Direttore dei Lavori (Geom. F. Cristaudo)



L'Impresa (Sig. A. Chillè n.q. Direttore tecnico)



Il R.U.P. (Ing. A. Cappadonia)