



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA – VIABILITÀ SECONDARIA
LAVORI di manutenzione straordinaria lungo la S.P. Sinagra Limari.

CIG: **8509120BF3**

CUP: **B67H17000300001**

IMPRESA: MANIACI Roberto Società Cooperativa Via II Giampaolo C. Romarea - ROMETTA (ME)

SCRITTURA PRIVATA: in data 11/02/2021 al n. 2524 della Rubrica interna.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LA DIREZIONE DEI LAVORI
Ing. Antonino SCIUTTERI



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA - VIABILITÀ SECONDARIA
Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. Sinagra Limari.

IMPRESA: MANIACI Roberto Società Cooperativa Via Il Giampaolo C. Romarea - ROMETTA (ME)

SCRITTURA PRIVATA: in data 11/02/2021 al n. 2524 della Rubrica interna.

CIG: 8509120BF3

CUP: B67H17000300001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSA:

PROGETTO A BASE D'APPALTO

il progetto esecutivo, redatto in data 03.05.2017 dall'Ing. Antonino SCIUTTERI e dal geom. Ferdinando PULLELLA, dipendenti della ex Provincia Regionale di Messina, è stato aggiornato nei prezzi il 22.01.2018 ed è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P., ing. Anna Chiofalo, con parere n° 2 del 05.02.2018 per l'importo a base d'asta di € 93.740,26 oltre € 6.259,74 di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 93.740,26

Oneri irriducibili per la sicurezza € 6.259,74

Totale lavori

€ 100.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22% € 22.000,00

Spese tecniche 2% € 2.000,00

Oneri di conferimento a discarica (compreso I.V.A.) € 1.500,00

Per contributo ANAC € 30,00

Per imprevisti € 4.470,00

Sommano a disposizione € 30.000,00 € 30.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE € 130.000,00

APPROVAZIONI

Lo stesso progetto è stato approvato in linea amministrativa dal Dirigente F.F. della III Direzione "Viabilità Metropolitana" con Determina Dirigenziale n. 214 del 27.02.2018 per l'importo a base d'asta di € 93.740,26 oltre € 6.259,74 di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il quadro economico di cui sopra.

FINANZIAMENTO

Il progetto è stato finanziato dall'Assessorato Infrastrutture della Regione Siciliana a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia con D.D.G. N. 1408 del 13.06.2019 per un importo di €. 129.600,00.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Con Determina Dirigenziale n. 1144 del 01.12.2020 il RUP – Titolare P.O. – Delegata Funzioni Dirigenziali della III Direzione della Città Metropolitana di Messina ha affidato i lavori di che trattasi all'Impresa MANIACI Roberto Società Cooperativa con sede in Via II Giampaolo C. Romarea - ROMETTA (ME) che ha accettato di effettuare un ribasso del 20,0000% imposto dall'Ente sui lavori a base d'asta.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST-GARA

A seguito di tale aggiudicazione e della D.D.G., il quadro economico dei lavori risulta così variato:

A - LAVORI:

1 - Lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€	93.740,26	
2 - A detrarre il ribasso d'asta del 20,0000%	€	18.748,05	
Importo netto ribassato		<u>€</u>	74.992,21
3 - Oneri irriducibili per la sicurezza	€	8.559,74	
Importo netto contrattuale	€		<u>83.551,95</u>

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1 - I.V.A. 22%	€	18.381,43	
2 - incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016= 0,80*2%	€	1.636,80	
3 - per contributo ANAC (sospeso fino a dicembre 2020)	€	30,00	
4 - conferimento a discarica(compreso I.V.A.)	€	1.500,00	
5 - imprevisti e/o arrotondamento	€	<u>1.627,20</u>	
Sommano a disposizione	€	23.175,43	<u>€ 23.175,43</u>
IMPORTO TOTALE NETTO			<u>€ 106.727,38</u>

ECONOMIE

Da utilizzare per il presente appalto

1 - CPT 20% di A2	€	3.749,61	€	3.749,61
-------------------	---	----------	---	----------

Da restituire all'Ente Finanziatore

2 - ribasso d'asta al netto delle competenze CPT	€	14.998,44	
3 - IVA 22% di A2	€	<u>4.124,57</u>	
Totale economie	€	19.123,01	<u>€ 19.123,01</u>

IMPORTO FINANZIAMENTO

€ 129.600,00

SCRITTURA PRIVATA

E' stata stipulata in data 11.01.2021, n. 2524 della Rubrica interna;

IMPORTO CONTRATTUALE

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 20,0000% è risultato di € 83.551,95 di cui € 74.992,21 al netto del ribasso d'asta contrattuale ed € 8.559,74 quali oneri irriducibili per la sicurezza non soggetto a ribasso;

PERIZIE SUPPLETIVE E/O DI VARIANTE

Oltre al progetto principale fu redatta in data 21.06.2021, dal direttore dei lavori, Ing. Antonino SCIUTTERI, una perizia di variante e assestamento somme, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii., resasi necessaria per apportare alcune variazioni quantitative e qualitative in alcune categorie di lavoro oltre a rimodulare le somme a disposizione dell'Amministrazione; per effetto della suddetta Perizia, non avendo subito variazioni l'importo originario dei lavori, il quadro economico risulta così rimodulato:

A - LAVORI:			
1 - Lavori da assoggettare a ribasso d'asta		€	93.740,26
2 - A detrarre il ribasso d'asta del 20,0000%		€	18.748,05
	importo netto ribassato	€	74.992,21
3 - Oneri irriducibili per la sicurezza		€	8.559,74
	Importo netto contrattuale	€	83.551,95
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1 - I.V.A 22%	€	18.381,43	
2 - incentivi art 113 D.Lgs. 50/2016= 0,80*2%	€	1.636,80	
3 - per contributo ANAC (sospeso fino a dicembre 2020)	€	30,00	
4 - conferimento a discarica(compreso I.V.A)	€	3.127,20	
5 - imprevisti e/o arrotondamento	€		
	Sommano a disposizione	€	23.175,43
	IMPOR TOTALE NETTO	€	23.175,43
			€ 106.727,38
C - ECONOMIE			
1 - ribasso d'asta	€	18.748,05	
2 - IVA 22% di A2	€	4.124,57	
	Totale economie	€	22.872,62
	IMPOR TO FINANZIAMENTO	€	22.872,62
			€ 129.600,00

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA

La stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal Direttore dei Lavori con parere n. 41 del 25.06.2021 e non ha necessitato di ulteriori finanziamenti;

SOMME AUTORIZZATE

La somma netta autorizzata per i lavori risulta confermata in € 83.551,95;

CAUZIONE

Com e riporta to all'art. 35 del contratto d'appalto, l'Impresa, per i lavori in oggetto, ha costituito la cauzione definitiva ammontante a € 16.711,00 pari al 20% dell'importo netto dei lavori con fidejussione assicurativa n. 2021/50/ 2602309 del 26.01.2021 prestata dalla REALE MUTUA Assicurazioni, Agenzia di Spadafora;

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori furono consegnati in data 17.03.2021 come risulta dal relativo verbale in pari data;

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori eseguiti consistono nella realizzazione di cunette con spallette, gabbionate, collocazione di barriera metallica di sicurezza, stesa di conglomerati bituminosi, esecuzione di segnaletica orizzontale e collocazione di segnaletica verticale;

DURATA DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, ai sensi dell'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, n.110 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.
Il termine utile doveva scadere quindi il: 04.07.2021;

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state nè richieste e nè concesse proroghe al termine contrattuale dei lavori;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori non hanno subito alcuna sospensione;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 02.07.2021 come risulta dal relativo certificato emesso in data 06.07.2021 e, quindi, entro il termine contrattuale;

LAVORI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura e cioè sgombero materie dalle cunette, pulitura e riattivazione di tombini, formazione di fori per ferri di collegamento, taglio rami ed eliminazione di arbusti, si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di noli. Le relative quantificazioni, sono state regolarmente inserite negli atti contabili;

COLLAUDO STATICO

I lavori eseguiti non hanno necessitato di collaudo statico;

ANTICIPAZIONI IN DENARO

In corso di esecuzione non furono effettuate dall'Impresa delle anticipazioni in denaro;

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

VARIAZIONI APPORTATE

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopracitata. Quelle minori, contenute entro i limiti in facoltà della direzione lavori, riguardano modeste variazioni quantitative in alcune categorie di lavoro;

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n° 2 certificati di acconto; Detti acconti, di seguito meglio evidenziati, sommano ad euro € 83.120,00;

N°	DATA	Avanzamento lordo	Importo Rata (lavori)
1	01.06.2021	€ 32.119,12	€ 25.560,00
2	18.08.2017	€ 102.288,79	€ 57.560,00
SOMMANO			€ 83.120,00

STATO FINALE DEI LAVORI

Lo stato finale è stato redatto in data 20.08.2021 ed importa complessivamente nette € 83.541,29 così distinte:

- per lavori a misura al netto del r. a.	€ 83.541,29
- per certificati di acconto già emessi	€ 83.120,00
Resta il debito netto dell'Impresa in (diconsi euro quattrocentoventuno/29)	€ <u>421,29</u>

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva alcuna;

RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con il succitato contratto è stata autorizzata la somma complessiva netta di	€ 83.551,95
Sono state spese per i lavori oggetto della presente contabilità	€ 83.541,29
Minore spesa	€ <u>10,66</u>

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo con polizza n. 18249472 con decorrenza continuativa;

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dalla Dichiarazione sugli adempimenti Assicurativi (vedi DURC allegato alla documentazione) l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

CESSIONI DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione del R.U.P. allegata agli atti;

AVVISO AD OPPONENDUM

Non è stato necessario pubblicare gli avvisi ad opponendum;

CAVE DI PRESTITO

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Antonino SCIUTTERI;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni di R.U.P. sono state svolte dall'Ing. Anna Chiofalo, dipendente di questa Città Metropolitana di Messina;

CIÒ PREMESSO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, e che non si sono riscontrati evidenti difetti e manchevolezze;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

Il sottoscritto direttore dei lavori

CERTIFICA

che i "Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. Sinagra Limari.

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA - VIABILITÀ SECONDARIA"


eseguiti dall'impresa MANIACI Roberto Società Cooperativa, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 83.541,29
Importo acconti corrisposti	€ 83.120,00
Resta il credito dell'impresa	€ <u>421,29</u>

Resta il credito dell'impresa in nette € 421,29 (diconsi euro quattrocentoventuno/29) che possono essere corrisposte all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, dopo l'approvazione del presente atto.

Messina, **06 SET 2021**

L'impresa
MANIACI Roberto Società Cooperativa



Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonino SCIUTTERI



Il R.U.P.
Ing. Anna CHIOFALO

