

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015
~~1759~~ ~~20/12/2021~~

Proposta di determinazione n. _____ del _____

1553

23/12/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: III VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: Progetto dei “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 1 di Mojo Alcantara, della S.P. n. 2 di Roccella Valdemone e della S.P. n. 6 di Motta Camastra”.

CUP: B87H17000080001

CIG: 7605027ACE

Impresa: CATIZONE Geom. Pietro Fiore, con sede in Catanzaro (CZ), via Zanotti Bianco,15- **P.I.: 03201510876**

Contratto: in data 16.06.2020, al n.14527 di repertorio

APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO; PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE ED APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Delegata alle Funzioni Dirigenziali

PREMESSO:

- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1323 del 21/12/2020 la sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO è stata delegata, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
- **CHE** con Delibera CIPE n. 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono a regioni e Città Metropolitane beneficiare l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** il “Progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 1 di Mojo Alcantara, della S.P. n. 2 di Roccella Valdemone e della S.P. n. 6 di Motta Camastra”, è stato redatto dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geom. Roberto Coppola e Michele Quarto in data 01/08/2016 per l'importo complessivo di € 700.00,00 di cui € 521.823,04

per lavori a b. a. € 8.176,96 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 170.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 1173 del 20.11.2017 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;

- **CHE** successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Prezziario Regionale 2018, si è proceduto all'aggiornamento nei prezzi del suddetto progetto ed alla riapprovazione in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n° 179 del 20/02/2018 sempre dell'importo complessivo di € 700.000,00;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 11/11/2019 è stata ripresa la procedura di gara e che è rimasta aggiudicataria l'impresa "**CATIZONE Geom. Pietro Fiore**" con sede legale in Catanzaro (CZ) via Zanolli Bianco n° 15 con il ribasso del 31,6060% sull'importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- **CHE** l'art.7 del contratto di cui sopra fa riferimento ai costi integrativi, relativi al Covid-19, da quantificare e corrispondere all'impresa utilizzando i prezzi approvati da questo ente con Determinazione Dirigenziale n. 460 del 04/06/2020;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 16.06.2020, al n.14527 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 365.072,61 di cui € 356.895,65 al netto del ribasso del 31,6060% ed € 8.176,96 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

A-IMPORTO LAVORI:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	521 823,04
-A detrarre il ribasso d'asta del 31,6060%	€	164 927,39
Importo netto ribassato	€	356 895,65
Oneri irriducibili per la sicurezza	€	8 176,96
Importo netto contrattuale	€	365 072,61

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1 - IVA 22%	€	80 315,97	
B.2 - Per spese di pubblicità	€	5 000,00	
B.3 - Per contributo A.V.C.P.	€	375,00	
B.4 - Oneri conferimento in discarica	€	15 200,00	
B.5 - Spese tecniche	€	10 600,00	
B.6 - Indagini di laboratorio a carico dell'Amm/ne	€	5 000,00	
B.7- Spese per assicurazione obbligatoria (comma 4 art.11 LR7/2002	€	530,00	
B.8- Spese per accantonamenti	€	8 000,00	
B.9- Imprevisti e arrotondamenti	€	8 695,00	
Sommano a disposizione	€	133 715,97	€ 133 715,97

C-ECONOMIE DI RIBASSO:

C1-Economie da ribasso d'asta	€	164 927,39	
C2-economie derivanti da minore importo IVA	€	36 284,03	
SOMMANO LE ECONOMIE DI RIBASSO	€	201 211,42	€ 201 211,42
IMPORTO TOTALE			€ 700 000,00

- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 01.07.2020 per scadere dopo 249 giorni naturali e consecutivi (art.14 del CSA) e quindi entro il 07.03.2021;
- **CHE** i lavori vennero sospesi in data 15.02.2021 (condizioni meteorologiche e le basse temperature non idonee) e ripresi il 05.07.2021 con nuova scadenza del 25.07.2021;
- **CHE** i lavori hanno avuto termine il 19.07.2021, come risulta dal relativo verbale di fine lavori sottoscritto in data 21.07.2021 e quindi entro il tempo utile;

- **CHE** lo Stato Finale è stato redatto in data 24.09.2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Sciutteri, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 365.013,28 (euro trecentosessantacinquemilaetredici/28) che, essendo stati corrisposti n° 3 certificati di acconto per un totale di € 360.655,50 (euro trecentosessantamila e seicentocinquantacinque/50) resta il credito netto dell'impresa pari ad € 4.357,78 (euro quattromilatrecentocinquantasette/78), oltre IVA pari ad € 958,71 (euro novecentocinquantotto/71) ed è stato sottoscritto senza riserva alcuna dall'Impresa;
- **CHE** con la sottoscrizione dello Stato Finale, senza riserva alcuna, sono state assestate le quantità di ogni singola lavorazione effettivamente realizzate oltre a rimodulare, secondo altre sopravvenute esigenze e sulla scorta delle spese effettivamente sostenute, le somme a disposizione dell'Amministrazione nel Quadro Economico;
- **CHE** l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;
- **CHE** per tale motivazione la D.L., in data 27.09.2021, ha redatto una perizia di "Assestamento Somme Finale" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvato ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 con parere n. 57 del 27.09.2021 per un'importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 365.013,28 per lavori al netto, comprensivi di € 8176,35 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 96.822,18 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 238.164,54 di economie recuperate il CUI Quadro Economico

A - LAVORI ESEGUITI (da Stato Finale)

A.1) - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	529 913,54	
A.2) - Costi non deducibili per attuazione piani di sicurezza	€	5 631,21	
A.3) - Importo per attuazione piano di sicurezza non soggetto a ribasso per aggiornamento al D.P.C.M. 26/04/2020 (COVID-19)	€	2 545,14	
A.4) - Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€	8 176,35	€ 8 176,35
A.5) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	521 737,19	
A.6) - Ribasso contrattuale del 31,6060%	€	164 900,26	
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€	356 836,93	
Importo totale per attuazione piani di sicurezza(A.4)	€	8 176,35	
Importo complessivo al netto	€	365 013,28	

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	80 302,92	
B.2) - Spese per contributo A.V.C.P.	€	375,00	
B.3) - Spese per oneri conferimento discarica	€	5 544,26	
B.4) - Spese tecniche	€	10 600,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	96 822,18	€ 96 822,18

C - ECONOMIE

C.1) - Economie da ribasso d'asta	€	164 900,26	
C.2) - Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€	36 297,08	
C.3) - Spese per pubblicità gara (anticipate da questo ente e restituite dall'impresa l'importo di € 6.115,86	€	5 000,00	
C.4) - Economie derivanti altre voci inserite tra le somme a disposizione del Q.E. post gara e non utilizzate	€	31 967,20	
SOMMANO LE ECONOMIE	€	238 164,54	€ 238 164,54
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 700 000,00

Dare Atto che l'intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 7617/R del Bilancio 2019;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Vista la Determinazione Dirigenziale N° 1323 del 23 dicembre 2020 che attribuisce alcune Deleghe Dirigenziali allo scrivente Titolare di P.O.;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione.

DETERMINA

APPROVARE gli atti contabili relativi allo Stato Finale, redatto in data 24.09.2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Sciutteri, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 365.013,28 (euro trecentosessantacinquemilaetredici/28) che, essendo stati corrisposti n° 3 certificati di acconto per un totale di € 360.655,50 (euro trecentosessantamilaseicentocinquantacinque/50) resta il credito netto dell'impresa pari ad € 4.357,78 (euro quattromilatrecentocinquantasette/78), oltre IVA pari ad € 958,71 (euro novecentocinquantotto/71) ed è stato sottoscritto senza riserva alcuna dall'Impresa;

PRENDERE ATTO della succitata Perizia di Assestamento Somme Finale redatta dalla D.L., in data 27.09.2021;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme Finale per l'importo complessivo di € 365.013,28;

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione del *"Progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 1 di Mojo Alcantara, della S.P. n. 2 di Roccella Valdemone e della S.P. n. 6 di Motta Camastra"* predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri in data 30.09.2021;

LIQUIDARE alla Ditta **"CATIZONE Geom. Pietro Fiore"** la rata di saldo di € **4.357,78** (euro quattromilatrecentocinquantasette/78, oltre ad IVA ammontante ad € 958,71 (euro novecentocinquantotto/71) come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;

DARE ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 7617/R del Bilancio 2019;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA RUP P.O.

Delegata Funzioni Dirigenziali

Det. Dir. N. 1323 del 21/12/2020

Ing. Anna Chiofalo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Messina lì, _____

LA RUP P.O.
Delegata Funzioni Dirigenziali
Det. Dir. N. 1323 del 21/12/2020
Ing. Anna Chiofalo