

- che i lavori consegnati in data 14/04/2021 sono stati ultimati in data 11.08.2021, quindi entro il tempo contrattuale che era stato fissato per l'11.08.2021;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di € 0,70 (euro zero/70) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa CALÀ SCARCIONE CARLO per gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STECCATO NELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 33,3145%)	€.	36.389,00
b) per oneri di sicurezza	€.	1.902,51
Totale	€.	38.291,51
da cui è dedotto:		
e) certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€.	38.100,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA	€.	191,51

(diconsi euro centonovantuno/51)

di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 6 GEN. 2022

Impresa
CALÀ SCARCIONE CARLO
Via Piano Canne 27
41013 TORTORICI (ME)
Codice Fiscale: 01508160979

Il Direttore dei Lavori
(geom. Claudia De Benedictis)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmelo Battaglia)


CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE - "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"
SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STECCATO NELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO".

IMPRESA: CALA' SCARCIONE CARLO

C.DA PIANO CANNE N° 27 - TORTORICI (ME)

CONTRATTO: in data 25/02/2021 n° 2547 di Rub.

CUP : B45E20003000003

CIG : 85630303E6

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei lavori "Interventi di riqualificazione e sistemazione steccato nella R.N.O. "Laghetti di Marinello", è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" in data 16.12.2020 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 07 del 16.12.2020 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1511 del 31/12/2020, per l'importo complessivo di € 73.000,00 così ripartito:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 54.570,00
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€. 1.903,00
		€. 56.473,00
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	12.424,06
b) per stampe e acquisto DPI della D.L.	€	720,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	300,00
d) per imprevisti IVA compresa	€	1.900,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.129,46
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	50,00
g) per arrotondamento	€	3,48
Sommano	€	16.527,00
		€. 16.527,00
TOTALE IMPORTO		€. 73.000,00



- **che** il Contratto principale venne stipulato in data **25/03/2021** con n° **2547** di **Rub**;

- **che** dalle risultanze dell'art. 9 del suddetto contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 1097406882 del 18.02.2021 presso la HDI ASSICURAZIONI S.p.A. ag. di S. Agata di Militello di €. **17.855,77** (euro diciassette-milaottococinquantacinque/77) pari al 46,63% dell'importo contrattuale, come previsto dalla vigente normativa;

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u>			
A0. LAVORI A BASE D'ASTA			€. 54.570,00
a detrarre: Ribasso d'Asta 33,3145%			€. 18.179,72
		LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 36.390,28
A1. Oneri di Sicurezza			€. 1.903,00
		LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 38.293,28
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	12.532,97	
b) per stampe e acquisto DPI della D.L.	€	720,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	300,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€	1.900,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.129,00	
f) per contributi e oneri vari	€	50,00	
g) per arrotondamento	€	3,48	
	Sommano	€ 16.527,00	€. 16.527,00
			€. 54.820,28
		IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta	€. 54.820,28

- **che** il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 120** (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data **14.04.2021** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **11.08.2021**;

- **che** i lavori sono stati ultimati in data **11.08.2021**, giusto verbale del **10.09.2021**, entro i tempi contrattuali;

- **che** durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- **che** non sono state apportate variazioni nei lavori che si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e alle disposizioni date dalla D.L.;

- **che** lo Stato Finale è stato redatto in data **19.11.2021** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. **38.291,51** (euro trentottomiladuecentonovantuno/51) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 38.293,28
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. =
Totale	€. 38.293,28
da cui sono dedotti:	
c) certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€. 38.100,00
Totale deduzioni	€. 38.100,00
Totale credito netto	€. 191,51

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata **un' economia** sui lavori, pari a €. **0,70** (euro zero/70) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 33,3145% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 38.293,98
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 33,3145% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 38.293,28
Economia sui lavori	€. 0,70

- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' **I.N.A.I.L.** sede di **Milazzo** con **posizione n° 452696**;

- **che** per la ditta **CALÀ SCARCIONE CARLO** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° **29214332** del **22.12.2021** valido fino al **21.04.2022**.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori a di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- **che** i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- **che** la staccionata in legno di castagno e i gradini, anch'essi in legno di castagno, sono stati eseguiti a regola d'arte;

- **che** i gradoni in pietra locale e gli attraversamenti trasversali in legno, per il convogliamento delle acque, sono stati eseguiti a regola d'arte;

- **che** la scerbatatura ed altre opere varie di completamento sono state eseguiti a regola d'arte;

- **che** l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;