

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"  
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

**OGGETTO:** INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'I.T.T. "N.COPERNICO"; L'I.I.S. "E.FERMI" di Via Olimpia; L'I.I.S. "E.FERRARI" E L'I.I.S. "E.MEDI" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. - Anno Scolastico 2021-2022.

Codice Unico Progetto: B67H21006870003

Codice Identificativo Gara: 8876012CCE

Impresa: TIRRENIA Appalti S.A.S. di Munafò arch.Antonino & C.

con sede legale in Barcellona P.G. - Via Roma, civ.150

Partita I.V.A.: 02092250832 Pec: tirreniaappaltis@cg.legalmail.it

Trattativa diretta MePa 1804760 offerta 1101251 del 20.09.2021 rubr.71

**STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 6 ottobre 2021**

|                                                            |   |           |                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Importo lavori a base d'asta                               | € | 50.339,07 | Data della consegna                                                 | 31.08.2021 |
| Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta | € | 1.164,93  | Data dell'inizio dei lavori                                         | 31.08.2021 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                  | € | 13.496,00 | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori               | 14.10.2021 |
| Sommano a lordo                                            | € | 65.000,00 | Data sospensione lavori                                             |            |
| Importo depurato dal rib d'asta per il 20,00%              | € | 40.271,26 | Data ripresa lavori con la nuova scadenza del tempo utile stabilita |            |
| Costo oneri per la sicurezza                               | € | 1.164,93  | Giorni impiegati in più                                             |            |
| Totale lavori al netto                                     | € | 41.436,19 | Giorni impiegati in meno                                            | 6          |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                  | € | 11.281,08 | Multa                                                               | .....      |
| Sommano al netto                                           | € | 52.717,27 |                                                                     |            |
| Importo netto dei lavori eseguiti                          | € | 41.425,14 |                                                                     |            |
| I° ed ultimo SAL sottoscritto il 19.11.2021                | € | 41.217,00 |                                                                     |            |
| Rimane a saldo da pagare all'impresa:                      | € | 208,14    |                                                                     |            |
| Differenza in meno                                         | € | 11,05     |                                                                     |            |

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Antonino Miceli

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Carmelo Galofaro

E-mail: [tiren4d@amunafo.191.it](mailto:tiren4d@amunafo.191.it)  
E-mail: [francescaopaltisas@cgn.legalmail.it](mailto:francescaopaltisas@cgn.legalmail.it)