

**Oggetto:** “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19, da eseguire presso il Liceo “V. Emanuele III” di Patti – Liceo “L. Piccolo” – IIS “Merendino” di Capo D'Orlando – ITI “Torricelli” di S. Agata Militello e ITET-IPSAR “Florena” di S. Stefano di C. (ME)”.

CIG: 8551235E58 CUP: B28B20000380003

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

|                                                 |   |                  |   |                   |
|-------------------------------------------------|---|------------------|---|-------------------|
| Importo totale lavori                           | € | 85.000,00        | € | <b>85.000,00</b>  |
| Oneri di sicurezza                              | € | 5.651,62         |   |                   |
| Importo a base di gara soggetto a ribasso       | € | <u>79.348,38</u> |   |                   |
| Somme a disposizione:                           |   |                  |   |                   |
| IVA sui lavori 22%                              | € | 18.700,00        |   |                   |
| Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16 | € | 1.700,00         |   |                   |
| Oneri smaltimento rifiuti                       | € | 1.000,00         |   |                   |
| Imprevisti                                      | € | 1.600,00         |   |                   |
| Totale somme a disposizione                     | € | <u>23.000,00</u> | € | 23.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                                   |   |                  | € | <b>108.000,00</b> |

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

|                                                 |          |   |           |   |           |
|-------------------------------------------------|----------|---|-----------|---|-----------|
| Importo totale lavori                           |          | € | 85.000,00 | € | 85.000,00 |
| Oneri sicurezza                                 |          | € | 5.651,62  |   |           |
| Importo lavori a base di gara                   |          | € | 79.348,38 |   |           |
| Ribasso sui lavori a base di gara               | 33,3152% | € | 26.435,07 | € | 26.435,07 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta              |          |   |           | € | 58.564,93 |
| Somme a disposizione:                           |          |   |           |   |           |
| IVA sui lavori 22%                              |          | € | 12.884,28 |   |           |
| Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16 |          | € | 1.700,00  |   |           |
| Oneri conferimento a discarica                  |          | € | 1.000,00  |   |           |
| Imprevisti                                      |          | € | 1.600,00  |   |           |
| Totale somme a disposizione                     |          | € | 17.184,28 | € | 17.184,28 |
| IMPORTO TOTALE IMPEGNATO                        |          |   |           | € | 75.749,21 |

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLO STATO FINALE

|                                                 |   |           |   |                  |
|-------------------------------------------------|---|-----------|---|------------------|
| Importo totale lavori allo sf                   |   |           |   | 58.555,71        |
| Somme a disposizione:                           |   |           |   |                  |
| IVA sui lavori 22%                              | € | 12.882,26 |   |                  |
| Oneri conferimento a discarica                  | € | 1.000,00  |   |                  |
| Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16 | € | 1.700,00  |   |                  |
|                                                 | € | 15.582,26 | € | 15.582,26        |
| <b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>                |   |           | € | <b>74.137,97</b> |

IL RUP  
F.TO GEOM. A. MICELI