



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 351 del 16/03/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 309 del 22/03/2022

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della zona "A" della R.N.O. "Capo Peloro" lungo il lago di Ganzirri mediante rifacimento degli steccati in legno, sistemazione affacci fronte lago e arredo urbano.

- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B48H20000120003

CIG: 8493670E34

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

PREMESSO:

- **che** Il progetto per i **Lavori di riqualificazione della zona "A" della R.N.O. "Capo Peloro" lungo il lago di Ganzirri mediante rifacimento degli steccati in legno, sistemazione affacci fronte lago e arredo urbano** è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data **09.10.2020**;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 05 del 30/10/2020 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1012 del 06.11.2020 per l'importo complessivo di **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI

€ 369.978,78

Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza: € 8.230,16

Importo Lavori soggetti a ribasso:	€ 361.748,62
------------------------------------	--------------

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€ 81.395,33	
b) Per acquisto beni di supporto e consumo:	€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 3.500,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 10.000,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 7.399,58	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€ 500,00	
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 12.500,00	
h) Per arredi urbani e illuminaz.ne a energia solare (IVA compresa)	€ 12.500,00	
i) Per indagini di laboratorio – caratterizzaz.ne (IVA compresa)	€ 1.200,00	
l) Per arrotondamento	€ 26,31	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 130.021,22	€ 130.021,22
TOTALE IMPORTO		€ 500.000,00

- che Il contratto principale è stato stipulato in data **10.02.2021** con n° **14550** di Rep. e registrato a **Messina l'11.02.2021** al n° **2057** Serie I T, di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	369.978,78	
- Importo Lavori a base d'asta:	€ 361.748,62	
- ribasso d'asta del 35,94 %	€ 130.012,45	
Restano i Lavori al Netto	€ 231.736,17	
- Oneri irriducibili per la sicurezza:	€ 8.230,16	
Importo Contrattuale Lavori	€ 239.966,33	239.966,33
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 81.395,33	
b) Per acquisto beni di supporto e consumo:	€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 3.500,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 10.000,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 7.399,58	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp ecc.)	€ 500,00	
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 12.500,00	
h) Per arredi urbani e illum.ne a energia solare (IVA comp.)	€ 12.500,00	
i) Per indagini di laboratorio - Caratterizz.ne (IVA comp.)	€ 1.200,00	
l) Per arrotondamento	€ 26,31	
Sommano	€ 130.021,22	€ 130.021,22
TOTALE IMPORTO RIMODULATO		€ 369.987,55

- **che** i lavori sono consegnati ed iniziati in data **12.02.2021**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il **10.08.2021**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **06.08.2021**, con **gg. 4** (giorni quattro) di anticipo sui tempi contrattuali, giusto verbale del 27.09.2021;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** ai sensi dell' ex-art. 1 – septies del D. Lgs. n° 73 del 25.05.2021, convertito in L. n° 106 del 23.07.2021 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, i giovani, la salute e i servizi territoriali", è stata corrisposta all'Impresa, a seguito di formale richiesta, la somma compensativa complessiva di €. 8.001,72 di cui 1.442,93 per I.V.A.;
- **che lo Stato Finale** è stato redatto in data **31.01.2022** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 239.963,35** (euro duecentotrentanovemilanovecentosessantatre/35) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 239.963,35
Totale	€. 239.963,35
da cui dedotti:	
b) Anticipazione	€. 47.993,27
c) Certificati di acconto corrisposti (n° 2)	€. 189.720,00
Totale	€. 237.713,27
Totale Credito Netto	€. 2.250,08

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Catania - PAT. n° 91474672/42 – Cod. Ditta 139220705**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 35,94% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 239.966,33
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 35,94% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 239.963,35
Economia sui Lavori	€. 2,98

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 239.963,35**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **07.02.2022**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **06.08.2021** con gg. 4 di anticipo sui tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

DETERMINA

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA "A" DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" LUNGO IL LAGO DI GANZIRRI MEDIANTE RIFACIMENTO DEGLI STECCATI IN LEGNO, SISTEMAZIONE AFFACCI FRONTE LAGO E ARREDI URBANI (CUP: B48H20000120003 - CIG: 8493670E34) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 239.963,35** al netto del ribasso d'asta del **35,94 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **C.S. COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in **SANTA VENERINA (Ct)** – Via Cavallaro n° 19 (**P. IVA: 04180190870**), un importo di **€. 2.250,08** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 2.250,08** oltre **I.V.A.** al **capitolo 6417 - impegno n° 1082/20 del 10/12/2020** - di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1294 del 17/12/2020**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e verificato che non sussiste “Conflitto d’interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall’OREL che il responsabile del procedimento è l’ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DICHIARARE che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell’intervento in oggetto può arrecare danno all’Amministrazione

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)