

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Servizio Edilizia Metropolitana

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Lavori urgenti per il ripristino dei ballatoi esterni, danneggiati da infiltrazioni di acqua piovana, secondo principi di efficientamento energetico, nel Palazzetto dell' Sport di Villafranca Tirrena (ME) - CUP: - CIG: 85546890B1

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

R.U.P. Geom. Antonino MICELI

IMPRESA GALATI MARCO, Via Libertà - CAPRI LEONE

CONTRATTO in data 25/02/2021 n. 2538 di rep. registrato a MESSINA, il al n. pari a 48 421.10

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da F.to Ing. Gaetano ANTONAZZO e approvato con APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA, n. 133 in data 09/12/2020 con l'importo di € 60 296.45 di cui € 919.72 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) - Dipendente Città Metropolitana di Messina
--

PROGETTISTA - Ing. Gaetano ANTONAZZO - Dipendente Città Metropolitana
--

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

GALATI MARCO		02766140830	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
GALATI MARCO		S. Agata di Militello	18/08/1979
legale rappresentante		nato/a a	il
Via Libertà		98070	CAPRI LEONE
sede legale in via		cap	comune
			prov. Messina

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato con D.D. n. 1457 del 30/12/2020

Quadro Economico

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	48 421.10
5		
6	Sommano	48 421.10
7		
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	919.72

n.	Descrizione	importo
12		
13	Sommano	919.72
14		
20	b5) Acquisto hardware e software	2 162.92
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	1 205.93
30	b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	10 652.64
31		
32	Sommano	14 020.90
33		=====
34	TOTALE	62 442.00
35		=====

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno **12/01/2021** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **90** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **12/04/2021**.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

1) dal 20/03/2021 al 31/05/2021 per Il titolare dell'impresa ed a seguire gli altri dipendenti sono stati contagiati dal COVID - 19 pari a giorni 61

- **Proroghe:**
Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe:
- **Termini dei lavori:**
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 13/06/2021.
- **Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 13/0/2021 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **30/11/2021** e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 48.412,35
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del 26/02/2021	€ 39.007,00
Certificato N. 2 del 01/06/2021	€ 9.163,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 48.170,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 48170.00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 242,35

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Gaetano Antonazzo il giorno 01/06/2021, si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Gaetano Antonazzo

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa GALATI MARCO corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 13999086/11 INAIL decorrente dal 27/09/2004, continuativa;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 48.412,35 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **GALATI MARCO** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 48.412,35 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - in € 48.170,00

resta il credito di Euro **242,35** (diconsi euro **duecentoquarantadue//35**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;


- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a ;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Messina, 30/11/2021

Il Direttore dei Lavori



CONFERMA
del Responsabile del Procedimento


(Geom. Antonino MICELI)