

- che i lavori consegnati in data 22/03/2021 sono stati ultimati in data 26.11.2021, con gg. 2 di anticipo sul tempo contrattuale che era stato fissato per il 28.11.2021;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di €. 28,18 (euro ventotto/18) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa **BECAM COSTRUZIONI S.r.l.** per la **RIQUALIFICAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA** sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 15,111%)	€.	218.579,73
b) per oneri di sicurezza	€.	2.147,47
Totale	€.	220.727,20
da cui è dedotto:		
c) certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€.	189.516,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€.	31.211,20
(diconsi euro trentunomiladuecentoundici/20)		

di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 29 APR. 2022

L'Impresa

BECAM COSTRUZIONI S.r.l.
Via Campidoglio, 73
98076 S. Agata Militello (ME)
P.Iva 02943060336

Il Direttore dei Lavori

(geom. Claudio De Benedictis)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Carmelo Battaglia)




CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE – “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”
SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. “LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI” NELL’ISOLA DI SALINA.

IMPRESA: BECAM COSTRUZIONI S.R.L.

VIA CAMPIDOGGIO N° 73 - S. AGATA MILITELLO (ME)

CONTRATTO: in data 04/03/2021 n° 14560 di Rep.
reg.to a Messina l’11/03/2021 al n° 3865 Serie I T

CUP : B75E20000640003

CIG : 8494642057

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei lavori “di riqualificazione e mantenimento in efficienza dei sentieri di accesso alla R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” nell’isola di Salina”, è stato redatto dal “Servizio Ingegneria Territoriale” della V Direzione “Ambiente e Pianificazione” in data 27.10.2020 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 04 del 28.10.2020 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1010 del 06/11/2020, per l’importo complessivo di €. 330.000,00 così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D’ASTA	€.	257.518,44
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza	€.	2.150,55
	€.	259.668,99
B0. Somme a disp.ne dell’Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€.	57.127,18
b) per acquisto DPI e strumenti di misura e verifica della D.L.	€.	1.000,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€.	1.200,00
d) per imprevisti IVA compresa	€.	5.000,00 5.500,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€.	5.193,38
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€.	300,00
g) per arrotondamento	€.	10,45
Sommano	€.	70.331,01
	€.	70.331,01
TOTALE IMPORTO	€.	330.000,00

- che il Contratto principale venne stipulato in data 04/03/2021 con n° 14560 di Rep. e registrato a Messina l’11.03.2021 al n° 3865 Serie I T;



- che dalle risultanze dell'art. 10 del suddetto contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n° 000949/111258771 del 24.02.2021 prestata dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI – agenzia di Messina fino alla concorrenza di € 16.680,00 (euro sedicimilaseicentottanta/00) pari al 7,5555% anziché al 15,111 % dell'importo contrattuale, essendo in possesso delle certificazioni ISO, come previsto dalla vigente normativa, in materia di lavori pubblici; conseguentemente alla stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u>			
A0. LAVORI A BASE D'ASTA			€. 257.518,44
a detrarre: Ribasso d'Asta 15,111%			€. 38.913,61
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)		€. 218.604,83
A1. Oneri di Sicurezza			€. 2.150,55
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)		€. 220.755,38
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€.	57.127,18	
b) per acquisto DPI e strumenti di misura e Verifica della D.L.	€.	1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€.	1.200,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€.	5.000,00 5.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€.	5.193,38	
f) per contributi e oneri vari (Anac, Avcp,)	€.	300,00	
g) per arrotondamento	€.	10,45	
	Sommano	€. 70.331,01	€. 70.331,01
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta			€. 291.086,39

- che il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 180** (giorni centottanta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data **22.03.2021** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **17.09.2021**;

- che i lavori sono stati sospesi per complessivi **gg. 63** (giorni sessantatre), giusti verbali di sospensione del 15.07.2021 e ripresa del 16.09.2021 in ottemperanza dell' Ordinanza Sindacale n° 07 del 24.05.2021 (Comune di S. Marina Salina) con la quale (al punto 4) si disponeva "la sospensione dei lavori pubblici e privati dal 15.07.2021 al 15.09.2021, nonché il divieto assoluto di utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico di lavoro, anche veicolare".

- che i lavori sono stati ultimati in data **26.11.2021**, giusto verbale del **16.12.2021**, con **gg. 2** (giorni due) di anticipo sui tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che non sono state apportate variazioni nei lavori;

- che è stata corrisposta all'Impresa, a seguito di formale richiesta, la somma compensativa complessiva di € 5.496,22 di cui 991,12 per I.V.A., ai sensi dell' ex-art. 1 – septies del D. Lgs. n° 73 del 25.05.2021, convertito in L. n° 106 del 23.07.2021 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

- che lo Stato Finale è stato redatto in data **14.02.2022** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di € **220.727,20** (euro duecentoventimilasettecentoventisette/20) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 220.727,20
Totale	€. 220.727,20
da cui sono dedotti:	
b) certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€. 189.516,00
Totale deduzioni	€. 189.516,00
Totale Credito Netto	€. 31.211,20

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' **economia** sui lavori, pari a € **28,18** (euro ventotto/18) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 15,111% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 220.755,38
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 15,111% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 220.727,20
Economia sui lavori	€. 28,18

- che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di sede di **Milazzo** con posizione n° **21824638/82**;

- che per la ditta **BECAM COSTRUZIONI S.r.l.** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 29287359 del 05.01.2022 valido fino al 05.05.2022;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori a di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- che la realizzazione della staccionata in legno di castagno nei sentieri n° 4, n° 5 e n° 6 è stata eseguita a regola d'arte;

- che i lavori di sistemazione dei sentieri n° 4, n° 5 e n° 6, mediante la realizzazione di gradoni in pietrame locale e gradini in legno di castagno, compattazione del fondo e regimentazione delle acque piovane sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che la scerbatura di tutti i sentieri della riserva ed altre opere varie di completamento sono state eseguite a regola d'arte;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;