



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 737 del 16/06/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 667 del 27/06/2022

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di alleggerimento delle masse algali, riduzione della vegetazione infestante e opere di protezione laterale nell'area protetta della R.N.O. "Capo Peloro"

- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B44H20000920003

CIG: 8414379536

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

PREMESSO:

- **che** Il progetto per i **lavori necessari per l'alleggerimento delle masse algali, riduzione della vegetazione infestante e opere di protezione laterale nell'area protetta della R.N.O. "Capo Peloro"** è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data 29.07.2020;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 02 del 31/07/2020 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 732 del 07.09.2020 per l'importo complessivo di **€ 155.000,00** (euro centocinquantacinquemila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. **LAVORI**

€ 114.858,71

Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:

€ 5.009,80

Importo Lavori soggetti a ribasso:	€ 109.848,91
------------------------------------	--------------

2. SOMME A DISPOSIZIONE dell' Amm.ne

a) Per I.V.A. il 22% :	€ 25.268,92	
b) Per acquisto beni informatici di supporto e consumo :	€ 990,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 1.000,00	
d) Per imprevisti IVA compresa:	€ 4.500,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 2.300,00	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 80,00	
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 6.000,00	
h) Per arrotondamento	€ 2,37	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 40.141,29	€ 40.141,29
TOTALE IMPORTO		€ 155.000,00

- che Il contratto principale è stato stipulato in data **02.03.2021** con n° **2540** di **Rub.** e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		114.858,71	
- Importo Lavori a base d'asta:	€ 109.848,91		
- ribasso d'asta 5,20 %	€ 5.712,14		
Restano i Lavori al Netto	€ 104.136,77		
-Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 5.009,80		
Importo Contrattuale	€ 109.146,57		109.146,57
2. SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMM.NE			
a) Per I.V.A. 22% :	€ 25.268,92		
b) Per acquisto beni informatici di supporto e consumo:	€ 990,00		
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 1.000,00		
d) Per imprevisti IVA compresa :	€ 4.500,00		
e) Per spese tecniche e oneri vari :	€ 2.300,00		
f) Per contributi e oneri vari(Anac, AVCP, ecc.) :	€ 80,00		
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa) :	€ 6.000,00		
h) Per arrotondamento	€ 2,37		
Sommano	€ 40.141,29		€ 40.141,29
TOTALE IMPORTO RIMODULATO			€ 149.287,86

- che i lavori sono consegnati d'urgenza e parzialmente in data **11.12.2020**, giusto verbale in pari data;
- che i lavori sono stati sospesi per **gg. 168** (giorni centosessantotto) giusti verbali di sospensione del **23.12.2020** e di ripresa , con consegna definitiva, del **09.06.2021**;

- **che** scadenza per l'ultimazione dei lavori è stata fissata al **05.12.2021**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **03.12.2021** , con **gg. 2** (giorni due) di anticipo sui tempi contrattuali, giusto verbale del 07.02.2022;
- **che** i lavori sono stati subappaltati alla ditta **La Valle Vincenzo**, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016, per un importo complessivo di **€. 43.658,45** di cui **€. 800,00** per la sicurezza;
- **che** con D.D. n° 558 del 04.06.2021 il R.U.P. ha preso atto del Contratto di Subappalto stipulato tra la ditta Bitto Mariano e La Valle Vincenzo in data 09.03.2021;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** è stata corrisposta all'Impresa, a seguito di formale richiesta, pervenuta nei termini di legge, la somma compensativa complessiva di **€. 4.687,64** di cui **845,31** per I.V.A., ai sensi dell' ex-art. 1 – septies del D. Lgs. n° 73 del 25.05.2021 e del D.L. 4 aprile 2022;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **11.02.2022** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 109.007,57** (euro centonovemilasette/57) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 109.007,57
Totale	€. 109.007,57
da cui dedotti:	
c) Certificati di acconto corrisposti (n° 1)	€. 101.390,00
Totale	€. 101.390,00
Totale Credito Netto	€. 7.617,57

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Milazzo (Me) con posizione n° n° 18609730/contin. – Pat. 20832676/61**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 5,20% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 109.146,57
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 15,111% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 109.007,57
Economia sui Lavori	€. 139,00

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 109.007,57**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **12.04.2022**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **03.12.2021** con gg. 2 di anticipo sui tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

DETERMINA

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI, RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E OPERE DI PROTEZIONE LATERALE NELL'AREA PROTETTA DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" (CUP: B44H20000920003 - CIG: 8414379536) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 109.007,57** al netto del ribasso d'asta del **5,20 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **BITTO MARIANO** con sede legale in **MONFORTE S. GIORGIO** (Me), Via Mazzini n° 18 (P. IVA: 03090010830), un importo di **€. 7.617,57 oltre IVA**, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 7.617,57 oltre I.V.A.** al **capitolo 6417 - impegno n° 952/20** del **27/11/2020** - di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1147** del **01/12/2020**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e verificato che non sussiste “Conflitto d’interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall’OREL che il responsabile del procedimento è l’ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DICHIARARE che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell’intervento in oggetto può arrecare danno all’Amministrazione

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)