

- che la manutenzione dello steccato in legno lungo il Lago Faro è stata eseguita a regola d'arte;
- che la scerbatatura ed altre opere varie di completamento sono state eseguiti a regola d'arte;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- che i lavori consegnati in via d'urgenza l'11.12.2020, sono stati sospesi per gg.168 e consegnati definitivamente in data **09/06/2021** e sono stati ultimati in data **03.12.2021**, quindi con gg. 2 di anticipo sul tempo contrattuale che era stato fissato per il 05.12.2021;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è **inferiore di €. 139,00** (euro centotrentanove/00) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa **BITTO MARIANO** per l' **ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI, RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E OPERE DI PROTEZIONE LATERALE NELL'AREA PROTETTA DELLA R.N.O. "CAPO PELORO"** sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 5,20 %)	€. 104.091,70
b) per oneri di sicurezza	€. 4.915,87
Totale	€. 109.007,57
da cui è dedotto:	
e) certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€. 101.390,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€. 7.617,57

(diconsi euro settemilaseicentodiciassette/57)

di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, **14 GIU. 2022**

BITTO MARIANO
Via Mazzini, 18 - 98041
Monforte S.G. (ME)
P.Iva 03090010830

Il Direttore dei Lavori

(geom.) Claudia Di Beneficis

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Carmelo Battaglia)



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE - "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI, RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E OPERE DI PROTEZIONE LATERALE NELL'AREA PROTETTA DELLA R.N.O. "CAPO PELORO".

IMPRESA: BITTO MARIANO
VIA MAZZINI N° 18 - MONFORTE S. GIORGIO (ME)

CONTRATTO: in data 02/05/2021 n° 2540 di Rub.

CUP : B44H20000920003

CIG : 8414379536

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che il progetto dei "Lavori di alleggerimento delle masse algali, riduzione della vegetazione infestante e opere di protezione laterale nell'area protetta della R.N.O. Capo Peloro", è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" in data 29.07.2020 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 02 del 31.07.2020 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 732 del 07/09/2020, per l'importo complessivo di **€. 155.000,00** così ripartito:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 109.848,91
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€. 5.009,80
		€. 114.858,71
Bo. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 25.268,92	
b) per acquisto beni informatici di supporto e consumo	€ 990,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 1.000,00	
d) per imprevisti IVA compresa	€ 4.500,00	€ 440,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 2.300,00	
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 80,00	
g) per oneri di accesso in discarica (IVA compr.)	€ 6.000,00	
h) per arrotondamento	€ 2,37	
Sommano	€ 40.141,29	€. 40.141,29
TOTALE IMPORTO		€. 155.000,00



- che il Contratto principale venne stipulato in data 02/03/2021 con n° 2540 di Rub;

- che dalle risultanze dell'art. 10 del suddetto contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n° 2020/13/6584345 dell' 11.12.2020 prestata dalla ITALIANA ASSICURAZIONI – agenzia di Milazzo (Me) fino alla concorrenza di €. 10.915,00 (euro diecimilanovecentoquindici/00) pari al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dalla vigente normativa.

- che, in conseguenza della stipula del contratto, il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)	
Ao. LAVORI A BASE D'ASTA	€. 109.848,91
a detrarre: Ribasso d'Asta 5,20%	€. 5.712,14
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 104.136,77
A1. Oneri di Sicurezza	€. 5.009,80
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 109.146,57
Bo. Somme a disp.ne dell'Amministrazione	
a) per I.V.A. 22%	€ 25.268,92
b) per acquisto beni informatici di supporto e di consumo	€ 990,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 1.000,00
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€ 4.500,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 2.300,00
f) per contributi e oneri vari	€ 80,00
g) per oneri di accesso in discarica (IVA compr.)	€ 6.000,00
g) per arrotondamento	€ 2,37
Sommano	€ 40.141,29
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta	€. 149.287,86

- che il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 180** (giorni centottanta), consecutivi a partire dalla data di consegna definitiva dei lavori avvenuta in data **09.06.2021** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **05.12.2021**;

- che i lavori erano stati consegnati in via d'urgenza l'11.12.2020 e sospesi per gg. 168 (giorni centosessantotto) giusti verbali di sospensione del **23.12.2020** e di ripresa, con consegna definitiva, del **09.06.2021**;

- che i lavori sono stati ultimati in data **03.12.2021**, giusto verbale del 07.02.2022, con **gg. 2** (giorni due) di anticipo sui tempi contrattuali;

- che i lavori sono stati subappaltati alla ditta La Valle Vincenzo, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016, per un importo complessivo di €. 43.658,45 di cui €. 800,00 per la sicurezza;

- che con D.D. n° 558 del 04.06.2021 il R.U.P. ha preso atto del Contratto di Subappalto stipulato tra la ditta Bitto Mariano e La Valle Vincenzo in data 09.03.2021;

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che è stata corrisposta all'Impresa, a seguito di formale richiesta, pervenuta nei termini di legge, la somma compensativa complessiva di €. 4.687,64 di cui 845,31 per I.V.A., ai sensi dell' art. 1 – septies del D. Lgs. n° 73 del 25.05.2021 e del D.L. 4 aprile 2022;

- che non sono state apportate variazioni nei lavori che si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e alle disposizioni date dalla D.L.;

- che lo Stato Finale è stato redatto in data **11.02.2022** e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. **109.007,57** (euro centonovemilasette/57) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 109.007,57
Totale	€. 109.007,57
da cui sono dedotti:	
c) certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€. 101.390,00
Totale deduzioni	€. 101.390,00
Totale credito netto	€. 7.617,57

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata **un' economia** sui lavori, pari a €. **139,00** (euro centotrentanove/00) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 5,20% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 109.146,57
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 5,20% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 109.007,57
Economia sui lavori	€. 139,00

- che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Milazzo con **posizione n° 18609730/contin. – Pat. 20832676/61**;

- che per la ditta **BITTO Mariano** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° **29456084** del **19.01.2022** valido fino al **19.05.2022**.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori a di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- che la sostituzione dello steccato in legno con recinzione in acciaio Corten, lungo il Canale degli Inglesi, è stata eseguita a regola d'arte;

- che la riduzione e alleggerimento delle masse algali, con rimozione di rifiuti solidi urbani, negli specchi acquei è stata eseguita a regola d'arte;